Bogotá, 5 de noviembre de 2025

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPRECUARIO – ICA
Atn: Cristian Giovany García Muñoz
Supervisor Contrato GGC-131-2025
Bogotá D.C.

ASUNTO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONTRATO GGC-131-2025

Respetados señores;

Por medio de la presente, Analítica y Redes S.A.S solicita la modificación del cronograma de actividades propuesto, sustentado en las siguientes situaciones:

1. Nuestro proveedor de redes de gases, ha solicitado un aplazamiento de la fecha para la realización de la visita técnica, por razones estrictamente relacionadas con compromisos contractuales que han generado retrasos en su cronograma de actividades y las cuales han sido de atención urgente. Dado que es crítica su asistencia, se hace necesario el aplazamaiento.
2. Por temas ajenos a Analítica y Redes S.A.S. el instrumento se encuentra aún en trámites de nacionalización y se espera su liberación para el día 25-11-2025, por lo cual no puede ser entregado e instalado en las fechas anteriormente propuestas

Así, proponemos un nuevo cronograma de actividades, las cual cuales se han ajustado de tal manera que no afecten la entrega, puesta en marcha y demás compromisos adquiridos de los equipos UV-VIS Specord 210 Plus e ICP-OES PlasmaQuant 9200 y la fecha máxima de finalización del contrato.

No.	ACTIVIDAD	FECHA	DURACIÓN (H)	RESPONSABLE
1	Reunión Socialización y Supervisión del Contrato	05-11-2025	1:00	Integrantes ICA y Analitica y Redes S.A.S
2	Visita Técnica para la Revisión de los Requisitos de Instalación de ICP-OES	28-11-2025	4:00	Qco. Didinson Muñoz
3	Instalación, Puesta en Marcha, IQ Espectrofotómetro UV-Vis Specord 210 Plus	09-12-2025	8:00	Ing Jorge Zorro
4	Intervención Metrológica Espectrofotómetro UV-Vis Specord 210 Plus (OQ) y entrega de documentos	10-12-2025	4:00	Qco. Didinson Muñoz

5	Entrenamiento de Usuarios en el uso del Espectrómetro UV-Vis Specord 210 - Software, creación de métodos, tablas de muestras, calibraciones, toma de espectros, fotometría, cinética, color, exportación de resultados, creación de informes personalizados. Mantenimiento de usuario, verificaciones, correcciones y ajustes del equipo, calibración de longitud de onda, orden zero, reemplazo de lámparas. Resolución de dudas.	11-12-2025 a 12-12-2025	12:00	Ing Jorge Zorro Qco. Didinson Muñoz
6	Adecuación de acometidas eléctricas con instalación de UPS, redes de gases (argón), sistema de extracción para ICP-OES, acometidas locativas, instalación de mesones, instalación de aire acondicionado	01-12-2025 a 05-12-2025	40:00	Ing Jorge Zorro Qco. Didinson Muñoz
7	Instalación, puesta en marcha y calificación de instalación de ICP-OES PlasmaQuant 9200	09-12-2025 a 11-12-2025	20:00	Ing Jorge Zorro
8	Intervención Metrológica: Calificación Operacional de ICP-OES PlasmaQuant 9200	12-12-2025	4:00	Qco. Didinson Muñoz
9	Capacitación en manejo del equipo, software, hardware, montaje de métodos, análisis de datos, secuencias, mantenimiento del usuario. Optimización de métodos analíticos.	15-12-2025 a 19-12-2025	40:00	Ing Jorge Zorro Qco. Didinson Muñoz

Sin otro motivo, y agradeciendo su atención y comprensión.

Reinaldo Jaimes Ascanio
Representante Legal
C.C. No. 91.206.684 de Bucaramanga
Analítica y Redes S.A.S.
N.I.T. 830.059.956-1
Cra 70G No. 79-36 Piso 3, Bogotá
+57-601-4555173
+57-601-3351440

gerente@analiticayredes.com
servicio@analiticayredes.com
www.analiticayredes.com