CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

El Banco, 05 de noviembre de 2025

CA-286-0423-1769-25

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA
Atn. Ing. Fabián Ernesto Arango Pineda
Director Territorial
Atn. Ing. Edgar William Maiguel
Supervisor
farango@invias.gov.co; emaiguel@invias.gov.co
atencionciudadano@invias.gov.co
Calle 25G #73B–90
Complejo Empresarial Central Point
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024, cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

Asunto: Inventario de señales verticales contrato BMC Ruta 7805

Cordial Saludo:

El Consorcio Administradores JAA 2024, encargado de la Administración Vial de la Ruta 7805 vía Guamal El Banco, se permite remitir el inventario de señales verticales instaladas por el Consorcio BMC en desarrollo del Contrato No. 2257 de 2021, resultado de las inspecciones y verificaciones realizadas y adelantadas en esta vía en el mes de octubre de 2025.

De igual manera, se solicita se considere la viabilidad de solicitar la instalación de señalización informativa de presencia de fauna silvestre sobre la Ruta 7805, y que dicha instalación sea ejecutada por el Contratista BMC, quien actualmente adelanta trabajos de rehabilitación en este corredor vial que carece de este tipo de señalización.

La presente solicitud se fundamenta en el incremento de los reportes de atropellamiento de fauna silvestre registrados durante el mes de octubre, conforme a los informes levantados por el equipo de Administración Vial. Estos eventos se han presentado principalmente entre los PR3+000 y PR27+000, sectores donde el tránsito vehicular coincide con los corredores naturales de fauna, representando un riesgo tanto para la biodiversidad como para la seguridad de los usuarios de la vía

En la siguiente tabla se relaciona el inventario de señales instaladas por parte del Consorcio BMC, en el mes de octubre de 2025, indicando PR real y tipo de señal.

PR	+	Metros	Lado	Código Señal.	Descripción	Estado	Fecha de Instalación	Contrato de instalación y contratista
1	+	265	D	SP-09	Curva y contracurva pronunciada primera a la izquierda	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
1	+	664	I	SP-09	Curva y contracurva pronunciada primera a la izquierda	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
6	+	328	D	SR-30	Velocidad máxima permitida (60)	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
7	+	951	D	SP-03	Curva pronunciada a la izquierda	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
18	+	38	D	SP-25A	Ubicación de resalto	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
18	+	38	I	SP-25A	Ubicación de resalto	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
19	+	783	I	SP-03	Curva pronunciada a la izquierda	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
22	+	155	I	SP-04	Curva pronunciada a la derecha	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
24	+	169	D	SP-03	Curva pronunciada a la izquierda	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
26	+	160	D	SR-26	Prohibido adelantar	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC
34	+	881	D	SP-47B	Ubicación de cruce escolar	MB	Octubre de 2025	2257-2021, Consorcio BMC

De la misma forma se instalaron 7 delineadores de curva dobles, en los sectores que se indican en el siguiente cuadro;

PR	+	Metros	Lado	Código Señal.	Descripción	Estado	OBSERVACIONES
2	+	827	I	SP-75	Delineador de Curva	MB	Señal Doble.
2	+	852	I	SP-75	Delineador de Curva	MB	Señal Doble.
2	+	862	I	SP-75	Delineador de Curva	MB	Señal Doble.
8	+	183	D	SP-75	Delineador de Curva	MB	Señal Doble.
8	+	217	D	SP-75	Delineador de Curva	MB	Señal Doble.
8	+	241	D	SP-75	Delineador de Curva	MB	Señal Doble.
8	+	293	D	SP-75	Delineador de Curva	MB	Señal Doble.

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Agradecemos su atención frente a lo reportado.

Cordialmente,



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ing. Residente AMV GRUPO 2 Territorial Magdalena
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

Elaboró: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Aprobó: Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente
Anexo: Lo anunciado
Copia: Archivo