PAVIMENTOS ACM S.A.S

VEREDA LA ARGENTINA MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO

INFORME DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2025

El contratante Alcaldía de la Tebaida y de otra parte Adriana Cadena Muñoz con número de identificación 30.392.788, se ha acordado suscribir Contrato de obra para el mantenimiento de la vía, mediante actividades de reparcheo.

OBJETO DEL CONTRATO

Mantenimiento de la vía mediante actividades de reparcheo con mezcla asfáltica MDC-19, en la Vereda la Argentina. Ubicada en el municipio de la Tebaida Quindío.

INFORME DE OBRA

Durante la ejecución de obra se contó con buenas condiciones climáticas (no se presentaron lluvias), se dio cumplimiento a la obra en los tiempos pactados.

Se empleo la siguiente Maquinaria y equipos
Retroexcavadora Caterpillar 420D
Compactador
Terminadora Asfáltica
Cortadora de pavimento
Tanque imprimador
Herramienta menor (palas, picas, rastrillos, buggis etc)

Durante la ejecución de la obra se mantuvo la señalización y la seguridad
Señales de obra instaladas en acceso y zona de trabajo
pare y siga para el control del trafico de la zona
EPP (casco de seguridad, guantes, botas de seguridad, uniforme) todo el personal
Sin incidentes de seguridad reportados

En obra se realizó: Corte de pavimento con disco hasta 10 cm para parcheo en vías total longitud en metros 45.50, total ejecutado 45.50 m

Demolición de pavimento asfáltico E<= 20cm, sin retiro con una longitud de 33.00 m total ejecutado 165.00 m3
Excavación material común manual total ejecutado 33.00 m3
Subbase longitud de 33.00 m total ejecutado 16.50 m3
Imprimación longitud 33.00 m total ejecutado 165.00 m2
Mezcla asfáltica longitud 33.00 m total ejecutado 11.55 m3

PAVIMENTOS ACM S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PAVIMENTOS ACM S.A.S


8m/26ft
Lufkin


TERMIX


22/1/2026


PAVIMEN
22/1/2026 12

PAVIMENTOS ACM S.A.S

Contactos

Correo electrónico
pavimentosacm@hotmail.com
Tel. 6067364809