	CORPORACIÓN AUTÓNOMA **REGIONAL DE CUNDINAMARCA** Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial	Hoja 1 de 3 Fecha: 2 0 0 2 2 0 2 6 DD MM AA Contrato No. 2382 de 2025

FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO 2382 DE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

* Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del contrato.
* Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
* Fecha prevista de reinicio.
* Relación de personal y maquinaria inactiva.

En consecuencia, el contratista suspenderá las labores a partir de la fecha indicada, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha acordada y bajo su exclusiva responsabilidad.

2. El Contratista deberá informar y remitir copia de la presente acta a la Compañía Aseguradora, una vez sea suscrita.

3. Reiniciado el contrato, el Contratista deberá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitir a la Secretaría General y Asuntos Legales para su aprobación, los certificados de ampliación de la garantía única pactada por el término de la suspensión

CONSULTORÍA [ ] **OBRA** [X] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRAVENTA** [ ] **PREST. DE SERV.** [ ]

OTRO [ ] _____

CONTRATO No. **2382** (Número del contrato) DE **2025** (Año de suscripción)

PLAZO DEL CONTRATO **10 MESES**
(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO Implementar medidas de adaptación al cambio climático en áreas vulnerables de la cuenca del río Garagoa (jurisdicción CAR), con base en los resultados de vulnerabilidad y riesgo climático de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO La ejecución del contrato tendrá lugar en la cuenca del río Garagoa, en los municipios de Machetá, Manta y Tibirita en áreas establecidas en las especificaciones técnicas.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO **28** (Día) DE **abril** (Mes) DE **2025** (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO Mil doscientos treinta y siete millones setenta y ocho mil novecientos setenta y cinco – pesos M/CTE. **($1.237.078.975,00).**
(Indique en este espacio el valor del contrato en números y en letras)

CONTRATISTA **CONSORCIO CUENCA RIO GARAGOA 2024**
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

INTERVENTOR **CONSORCIO CC GARAGOA**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR **LUZ MARY SABOGAL ARDILA**
(Escriba el nombre o razón social del Supervision)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N.A.	N.A.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N.A.	N.A.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

DURACION DE LA SUSPENSION **DOS MESES**
(Indique duracion de la suspension del contrato, especificando meses y días, según sea necesario)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **Mil doscientos treinta y siete millones setenta y ocho mil novecientos setenta y cinco – pesos M/CTE. ($1.237.078.975,00).**

VALOR ADICION DEL CONTRATO N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **Mil doscientos treinta y siete millones setenta y ocho mil novecientos setenta y cinco – pesos M/CTE. ($1.237.078.975,00).**

En Bogotá D.C., a los **VEINTE** días del mes de **FEBRERO** de **2026** se reunieron **LUIS FELIPE BONILLA ARCOS** representante legal del Contratista, **DINA LUZ DIAZ LÓPEZ** representante legal de la interventoria de la CAR, con el fin de ***Suspender*** el contrato antes citado de acuerdo con la solicitud del interventor (Interventor o Contratista) del 19 (Día de la solicitud) de febrero (Mes de la solicitud) de 2026 (Año de la solicitud).

JUSTIFICACIÓN Y ANEXO TECNICO:

Se solicita la suspensión del contrato atendiendo a que debido a condiciones climatias de lluvias actuales y futuras pronosticadas por el boletín del IDEAM para los periodos comprendidos entre febrero y abril de 2026, se requiere suspender el contrato por las siguientes consideraciones que influyen en el normal desarrollo del mismo:

1. Actualmente las lluvias se encuentren muy por encima de lo normal, entre un 50% y 70% de precipitaciones en la cuenca del río Garagoa y el área de influencia del proyecto.

2. Debido a las continuas lluvias, se ha presentado deterioro normal de las vías terciarias de acceso a los predios donde se realizan las actividades de instalación del programa Cosecha de agua y la implementación de medidas de adaptación, generando dificultades en el transporte de materiales e insumos para la instalación e implementación de estos.

Por lo anterior, el contratista de obra e interventoría solicitan suspender el contrato por un plazo de 2 meses, con el fin de que en este lapso se superen las condiciones climáticas y se presenten condiciones óptimas que permitan el acceso del equipo de trabajo para el desarrollo normal del contrato."

Finalmente, desde la interventoría y desde la supervisión de la interventoría se ampara la solicitud en consideración de:

La necesidad de salvaguardar la correcta y normal ejecución del contrato y la protección del recurso; teniendo en cuenta la documentación allegada por el contratista y la revisión realizada por la interventoría y la evidencia científica emitida por el IDEAM donde se evidencia que existen lluvias por encima de lo normal afectando el acceso a los predios y en consiguiente el desarrollo normal de la ejecución del contrato.
Cabe resaltar que actualmente el contrato cuenta con un avance del 55,21% de ejecución física, de acuerdo con los informes mensuales presentados por el contratista.
Por lo anterior, la supervisión avala la presente suspensión del contrato por dos (2) meses, contados a partir del 20 de febrero de 2026, hasta el 19 de abril de 2026, con fecha prevista de reinicio el 20 de abril de 2026.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN **27** DE **ABRIL** DE **2026**

PLAZO TRANSCURRIDO **9 meses y 19 días**

PLAZO FALTANTE **8 días**

FECHA PREVISTA DE REINICIO **20** **ABRIL** **2026**

El Contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato en el plazo faltante de conformidad con el acta de reinicio que se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **VEINTE** días del mes de **FEBRERO** de **2026** .

LUIS FELIPE BONILLA ARCOS
Representante Legal Contratista
CONSORCIO CUENCA RIO GARAGOA 2024

DINA LUZ DIAZ LÓPEZ
Representante legal de la interventoría CAR*
CONSORCIO CC GARAGOA

YOAGEN GERMAINE DÍAZ FONTECHA
Director Técnico de Ordenamiento Territorial

PROYECTO Luz Mary Sabogal Ardila
REVISÓ Kevis Sireck Diaz Chavez

Firmado digitalmente por Kevis Sireck Diaz Chavez

*El interventor CAR declara la conformidad de la justificación e información presentadas de acuerdo a las obligaciones de ley y contraídas por el contratista con la CAR.