No 2019-430-009297-2
unto: DESEMBOLSO CTO. 2181363
Fecha Radicado: 25/02/2019 18:12:56 - Radicador SNOVOA
Destino Desembolsos Convenios- Remitente (TER) RB DE COLOMBIA
Bogota D.C. Calle 26 No 13 -19. Tel. 57(1)5940407
CONSULTE EL ESTADO DE SU RADICADO EN
http://www.fonade.gov.co/orfeo/consultaWeb
Sistema de Gestión - OrfeoGpl

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: RB DE COLOMBIA S.A.

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] NÚMERO DOCUMENTO: 860,004,030 DV: 1

TELÉFONO: 2102004 CORREO ELECTRÓNICO cas-ltda@hotmail.com

No. CONVENIO 215041 No. CONTRATO 2181363

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	600,855,403
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

CONCEPTO PAGO FIJO:	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No.3- COTORRA CORDOBA
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. 1411 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

AMORTIZA: SI [X] NO [ ] % [ ] VALOR $ 133,523,423 ESPECIFIQUE:

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	2019/01/09 - 2019/01/09 - 2019/02/06 - 2019/02/05	8487282568 - 8487626897 - 8488598420 - 8488536631	$1,256,400 - $1,681,100 - $1,377,900 -$1,697,800
AFP Y FSP	2019/01/09 - 2019/01/09 - 2019/02/06 - 2019/02/05	8487282568 - 8487626897 - 8488598420 - 8488536631	$5,075,300 - $4,177,100 - $5,608,600 -$4,246,500
ARL	2019/01/09 - 2019/01/09 - 2019/02/06 - 2019/02/05	8487282568 - 8487626897 - 8488598420 - 8488536631	$2,186,300 - $1,293,400 -$2,397,800 $1,296,400

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

	ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR FONADE
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del Interventor
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
FIRMA:				
NIT / C.C.:	3,229,626	1.659.878		25037864
NOMBRE:	JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO	MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO		JHON JAIRO GAVIRIA BALLESTEROS

3. PARA DILIGENCIAR POR FONADE

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

[X] 1. Planillas de pago seguridad social	[ ] 7. Formato FAP025	[X] 13. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal	[X] 19. Certificación bancaria
[X] 2. Certificación de parafiscales	[ ] 8. Formato FAP027	[X] 14. Memoria de cantidades de obra	[ ] 20. Informe de avance
[X] 3. Factura	[ ] 9. Formato FAP028	[ ] 15. Acta de comite	[ ] 21. Informe final
[ ] 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente	[ ] 10. Formato FAP618	[ ] 16. Acta de obra	[ ] 22. Formulario AFC
[X] 5. RUT	[ ] 11. Acta de inicio	[ ] 17. Acta y/o recibo a satisfacción	[ ] 23. Certificación de Impuestos Municipales
[ ] 6. Formato FAP024	[ ] 12. Plan de inversión del anticipo	[ ] 18. Acta de liquidación	[ ] 24. Otros, indique cuales en la siguiente fila

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS)

INICIO [ ] [ ] [ ] FIN [ ] [ ] [ ] DESEMBOLSO Nº [ ] VALOR BRUTO $

CONVENIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	CONSECUTIVO SISTEMA	VALOR $

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [X] NO [ ] VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $ 600,855,403

AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE ÁREA (aplica cuando el Supervisor de FONADE es el Gerente del convenio)

ORDENADOR DEL GASTO (NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO | PROCESÓ - CONTABILIDAD | GIRÓ - PAGADURÍA

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

FONADE	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	04B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

ACTA No. 3 PARCIAL - DE OBRA - COTORRA CORDOBA

TIPO DE CONTRATO: OBRA CONTRATO No. 2181363

OBJETO: DIAGNOSTICO, CONCERTACION, PLAN DE INTERVENCION Y EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICIALIARIAS. GRUPO 2 MUNICIPIO DE COTORRA - CORDOBA

CONTRATISTA : RB DE COLOMBIA S.A.

INTERVENTOR: CONSORCIO CORDOBA MV

PERÍODO A PAGAR: DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019

En Cotorra (Cordoba) a los once (11) días del mes de FEBRERO del año 2019 se reunieron oficina de interventoría Representante Legal del Contratista JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO y Representante legal de Interventoría , MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS												
	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS												
3.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	ML	1.00	$ 11,616.00	$ 11,616.00	2,605	1,333.0	3,938	30,259,680	$ 15,484,128.00	$ 45,743,808.00		
3.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	ML	1.00	$ 57,387.00	$ 57,387.00	3,611	635.0	4,246	207,224,457	$ 36,440,745.00	$ 243,665,202.00		
3.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	ML	1.00	$ 30,952.00	$ 30,952.00	1,612	780.0	2,392.00	49,894,624	$ 24,142,560.00	$ 74,037,184.00		
3.4	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1.00	$ 275,781.00	$ 275,781.00	193	95.0	288	53,225,733	$ 26,199,195.00	$ 79,424,928.00		
3.5	Suministro e instalación de DUCHA. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1.00	$ 139,797.00	$ 139,797.00	195	101.0	296	27,260,415	$ 14,119,497.00	$ 41,379,912.00		
3.6	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1.00	$ 160,414.00	$ 160,414.00	201	98.0	299	32,243,214	$ 15,720,572.00	$ 47,963,786.00		
3.7	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR montado sobre mampostería pañetada. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1.00	$ 394,078.00	$ 394,078.00	101	80.0	181	39,801,878	$ 31,526,240.00	$ 71,328,118.00		
3.8	Suministro e instalación de LAVAPLATOS montado sobre mampostería pañetada. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1.00	$ 455,509.00	$ 455,509.00	78	53.0	131	35,529,702	$ 24,141,977.00	$ 59,671,679.00		
	APARATOS					-							
3.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO)	Und	1.00	$ 171,610.00	$ 171,610.00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL	Und	1.00	$ 101,245.00	$ 101,245.00	1	-	1	101,245	$ -	$ 101,245.00		
3.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR	Und	1.00	$ 261,590.00	$ 261,590.00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS (incluye grifería).	Und	1.00	$ 231,689.00	$ 231,689.00	26	5.0	31	6,023,914	$ 1,158,445.00	$ 7,182,359.00		
	CONEXIONES DOMICILIARIAS					-							
3.13	Conexión domiciliaria a red de alcantarillado (silleta de 6" a 8")	Und	1	143,235	$ 143,235.00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.14	Conexión domiciliaria a red de alcantarillado (silleta de 6" a 10")	Und	1	159,959	$ 159,959.00	-	-	-	-	$ -	$ -		
3.15	Conexión domiciliaria a red de acueducto (Collarin de derivación de 4" x 1/2")	Und	1	31,709	$ 31,709.00	16	5.0	21	507,344	$ 158,545.00	$ 665,889.00		
3.16	Tubería sanitaria PVC de 6"	ML	1	128,400	$ 128,400.00	26	37.0	63	3,338,400	$ 4,750,800.00	$ 8,089,200.00		
3.17	Tubería de agua potable PVC de 1/2" o Manguera PF-UAD de 1/2"	ML	1	48,772	$ 48,772.00	428	735.0	1,163	20,874,416	$ 35,847,420.00	$ 56,721,836.00		
3.18	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2". Incluye caja y registro. Para los municipio de Cotorra, La Aguada-Cordoba y Purto Berrio-Antioquia	Und	1	183,170	$ 183,170.00	100	190.0	290	18,317,000	$ 34,802,300.00	$ 53,119,300.00		
	CAJAS DE INSPECCIÓN					-							
3.19	onstrucción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m (profundidad variable - ML) Aplica para INTRADOMICILIARIAS	ML	1.00	$ 265,089.00	$ 265,089.00	195	98.0	293.00	51,692,355	$ 25,978,722.00	$ 77,671,077.00		
3.20	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m (profundidad variable - ML) Aplica para DOMICILIARIA	ML	1.00	$ 350,707.00	$ 350,707.00	8	6.0	14.00	2,805,656	$ 2,104,242.00	$ 4,909,898.00		
	UNIDADES SANITARIAS NUEVAS - Incluye Capitulos (2 y 3)					-							
4.1	Unidad Sanitaria tipo 1 - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento.	Und	1.00	$ 2,924,819.00	$ 2,924,819.00	102	53.0	155.00	298,331,538	$ 155,015,407.00	$ 453,346,945.00		
4.2	Unidad Sanitaria tipo 2 - Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.	Und	1.00	$ 2,620,645.00	$ 2,620,645.00	5	3.0	8	13,103,225	$ 7,861,935.00	$ 20,965,160.00		
4.3	Unidad Sanitaria tipo 3 - Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento	Und	1.00	$ 3,297,189.00	$ 3,297,189.00	-	-	-	-	$ -	$ -		
4.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial para minusválidos (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)	Und	1.00	$ 3,425,665.00	$ 3,425,665.00	4	2.0	6	13,702,660	$ 6,851,330.00	$ 20,553,990.00		
	CIMENTACIÓN					-							
5.1	Relleno compactado con material de sitio	M3	1.00	$ 12,826.00	$ 12,826.00	-	2.0	2.00	-	$ 25,652.00	$ 25,652.00		
5.2	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1.00	$ 42,458.00	$ 42,458.00	-	-	-	-	$ -	$ -		

FONADE	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	04B
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2017-01-31

	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS					-				$ -	$ -				
6.1	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1.00	$ 580,211.00	$ 580,211.00	2	1.00	3.00	1,160,422	$ 580,211.00	$ 1,740,633.00				
6.2	Acero de refuerzo	KG	1.00	$ 3,679.00	$ 3,679.00	145	97.00	242.00	533,455	$ 356,863.00	$ 890,318.00				
6.3	Malla electrosoldada de e=6mm de 0.15 m x 0.15 m	M2	1.00	$ 12,110.00	$ 12,110.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
6.4	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m)	M2	1.00	$ 52,013.00	$ 52,013.00	380	162.00	542.00	19,764,940	$ 8,426,106.00	$ 28,191,046.00				
6.5	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor	M2	1.00	$ 60,629.00	$ 60,629.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
6.6	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1.00	$ 359,400.00	$ 359,400.00	3	-	3.00	1,078,200	$ -	$ 1,078,200.00				
	MAMPOSTERIA									$ -					
7.1	Mamposteria en bloque de arcilla No. 4 o similar	M2	1.00	$ 29,010.00	$ 29,010.00	79	39.00	118.00	2,291,790	$ 1,131,390.00	$ 3,423,180.00				
7.2	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla	Und	1.00	$ 6,977.00	$ 6,977.00	172	92.00	264	1,200,044	$ 641,884.00	$ 1,841,928.00				
	MORTEROS					-									
8.1	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1.00	$ 14,141.00	$ 14,141.00	766	385.00	1,151.00	10,832,006	$ 5,444,285.00	$ 16,276,291.00				
8.2	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1.00	$ 16,007.00	$ 16,007.00	95	17.00	112.00	1,520,665	$ 272,119.00	$ 1,792,784.00				
8.3	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1.00	$ 17,315.00	$ 17,315.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO					-			-	$ -	$ -				
9.1	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20	Und	1.00	$ 307,571.00	$ 307,571.00	70	46.0	116.0	21,529,970	$ 14,148,266.00	$ 35,678,236.00				
9.2	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	Und	1.00	$ 55,212.00	$ 55,212.00	72	43.0	115.0	3,975,264	$ 2,374,116.00	$ 6,349,380.00				
9.3	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberias y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und	1.00	$ 213,093.00	$ 213,093.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.4	Suministro e instalación de sifón (incluye rejilla).	Und	1.00	$ 16,314.00	$ 16,314.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.5	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	Und	1.00	$ 21,910.00	$ 21,910.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.6	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye fijación	M2	1.00	$ 49,694.00	$ 49,694.00	117	34.00	151.00	5,814,198	$ 1,689,596.00	$ 7,503,794.00				
9.7	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26.	ML	1.00	$ 19,160.00	$ 19,160.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.8	Suministro e instalación de llave de jardín (Grifo).	Und	1.00	$ 13,501.00	$ 13,501.00	1	-	1	13,501	$ -	$ 13,501.00				
9.9	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	Und	1.00	$ 31,988.00	$ 31,988.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
9.10	Rotura y adecuación de punto de desagüe batea en cemento para conexión de red sanitaria	Und	1.00	$ 13,770.00	$ 13,770.00	-	-	-	-	$ -	$ -				
	ACABADOS					-			-	$ -	$ -				
10.1	Recuperación de piso en cerámica	M2	1.00	$ 36,233.00	$ 36,233.00	5	-	5.00	181,165	$ -	$ 181,165.00				
10.2	Recuperación de piso en concreto	M2	1.00	$ 22,320.00	$ 22,320.00	35	27.00	62.00	781,200	$ 602,640.00	$ 1,383,840.00				
10.3	Recuperación de piso esmaltado (color a definir)	M2	1.00	$ 16,604.00	$ 16,604.00	24	5.00	29.00	398,496	$ 83,020.00	$ 481,516.00				
10.4	Resane de regatas	ML	1.00	$ 6,210.00	$ 6,210.00	205	19.00	224.00	1,273,050	$ 117,990.00	$ 1,391,040.00				
10.5	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1.00	$ 34,074.00	$ 34,074.00	413	182.00	595.00	14,072,562	$ 6,201,468.00	$ 20,274,030.00				
10.6	Enchape piso blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1.00	$ 42,835.00	$ 42,835.00	486	226.00	712.00	20,817,810	$ 9,680,710.00	$ 30,498,520.00				
10.7	Carburo blanco con acronal para muro interior y exterior (3 manos)	M2	1.00	$ 5,610.00	$ 5,610.00	1,434	1,451.00	2,885.00	8,044,740	$ 8,140,110.00	$ 16,184,850.00				
										$ -					
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 17,983,902.00				$ 1,019,520,934.00	522,220,486.00	1,541,741,420.00				-
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 5,007,077.00				$ 283,855,018.00	145,396,628.00	429,251,646.00				-
	ADMINISTRACION	21.13%	✓		$ 3,799,998.00				$ 215,424,773.00	110,345,189.00	325,769,962.00				-
	IMPREVISTOS	1.00%	✓		$ 179,839.00				$ 10,195,209.00	5,222,205.00	15,417,414.00				-
	UTILIDAD	4.80%	✓		$ 863,227.00				$ 48,937,005.00	25,066,583.00	74,003,588.00				-
	IVA 16% SOBRE UTILIDAD	19%	✓		$ 164,013.00				$ 9,298,031.00	4,762,651.00	14,060,682.00				-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS- LICITACION					$ 22,990,979.00				$ 1,303,375,952.00	667,617,114.00	1,970,993,066.00				-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS MVCT					$ 2,152,564,604.00				$ 1,303,375,952.00	667,617,114.00	1,970,993,066.00				181,571,538.00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 2,229,498,104.00
APORTE MVCT - CONSULTORIA	$ 76,933,500.00
APORTE MVCT - EJECUCIÓN DE OBRA COTORRA	$ 2,152,564,604.00
V/R ADICIONES:	$ -
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 2,229,498,104.00

V/R ANTICIPO:	$ 430,512,921.00
% ANTICIPO :	20%
% RETEGARANTIA :	

NO.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO

FONADE	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
	GERENCIA DE PROYECTOS	VERSIÓN:	04B
		VIGENCIA:	2017-01-31

1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No 1 - COTORRA CORDOBA	29-dic-18	$ 524.583.729,00	24,37%		116.574.162,00	313.938.759,00	408.009.567,00	1.627.980.875,00	24,37%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No 2- COTORRA CORDOBA	28-ene-19	$ 648.454.628,00	30,12%		144.101.028,00	169.837.731,00	504.353.600,00	979.526.247,00	54,49%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No 3- COTORRA CORDOBA		$ 600.855.403,00	27,91%		133.523.423,00	36.314.308,00	467.331.980,00	378.670.844,00	82,41%
	TOTAL		$ 1.773.893.760,00	82,41%	-	394.198.613,00	36.314.308,00	467.331.980,00	378.670.844,00	82,41%

FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 11 DE 2019

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JAVIER IGNACIO RESTREPO GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: MARY LUZ MEJIA DE ROMAREJO
REPRESENTANTE LEGAL

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre:

Nota 1:

a) En los contratos a precio global la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

Código	Versión	Vigencia
FGPPE20	01	23/09/2005
	02	09/05/2008
FMI043	03	29/04/2016

CONTRATISTA	NIT.
R.B. DE COLOMBIA S.A.	860.004.030-1
DIRECCION	**TELEFONO**
Carrera 14 No. 75-77 Of. 701	2102004-06-08
REGIMEN TRIBUTARIO	
IVA REGIMEN COMUN	
ACTIVIDAD ECONOMICA 4112 - TARIFA 6.9x1000	
NI AUTORRETENEDORES - NI GRANDES CONTRIBUYENTES	

RESOLUCION DIAN No. 320001289308 del 2015/07/13 - NUMERACION AUTORIZADA DEL RB 1001 AL RB 2000

FACTURA DE VENTA

Nº RB 1411

Fecha de Expedición: Febrero 19 de 2019 Fecha de Vencimiento: Forma de Pago:

NOMBRE ENTIDAD PAGADORA	NIT
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE	899.999.316-1
DIRECCION	TELEFONO
CALLE 26 No. 13-19	594 0407

CONCEPTO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DEL CONTRATO No. 2181363 CUYO OBJETO ES DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, PLAN DE INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICIALIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE: COTORRA CÓRDOBA - GRUPO 2

COSTOS DIRECTOS CORTE No 3	**$ 469.998.438,00**
COSTOS INDIRECTOS	**$ 130.856.965,00**
ADMINISTRACION 21,13 %	$ 99.310.670,00
IMPREVISTOS 1%	$4.699.984,00
UTILIDAD 4,8%	$22.559.925,00
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	$4.286.386,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$ 600.855.403,00**
AMORTIZACION ANTICIPO 20%	**$133.523.423,00**
VALOR TOTAL A GIRAR ACTA PARCIAL No 3	**$467.331.980,00**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE.-

VALOR A PAGAR

$467.331.980

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BCO BBVA No. 781-000302 A NOMBRE DE R.B. DE COLOMBIA S.A.

RESOLUCION DE FACTURACION No. 18762003989503 DEL 2017/07/12 - NUMERACION AUTORIZADA DEL RB 1001 AL RB 2000

R.B. DE COLOMBIA S.A.	FECHA RECIBIDO DIA MES AÑO	ACEPTADA, Firma y Sello C.C./NIT.

Esta Factura de Venta, se asimila para todos los efectos a un Título Valor conforme a lo dispuesto en la Ley 1231 de Julio 17 de 2008.
El incumplimiento del pago en el plazo pactado generará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Impreso por GRAFEL IMPRESORES S.A.S. - Nit. 900.788.346-1 - Tel: 235 70 97