Piendamó Tunía, 19 de febrero de 2026.

Ing.
HERNAN SOLANO SOLANO
Secretario de Infraestructura
Gobernación del Cauca. -
La ciudad.

REFERENCIA: No. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3841-2025 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 26CC06 CORRALES (CRUCE RUTA 2601) - CARPINTERIOS, TRAMO OCTAVIO PR3+100 AL PR 4 + 100, DISTRITO 3, MUNICIPIO DE PIENDAMÓ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA. BPIN 202500000038474".

ASUNTO: Solicitud de ampliación en plazo del convenio

Respetuoso saludo.

Dentro del marco del acuerdo referenciado, me permito solicitar muy comedidamente la adición del plazo inicialmente convenido, por un término de ocho (08) meses, contados a partir del vencimiento contractual.
Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el convenio, teniendo en cuenta que recientemente se ha dado reinicio a la ejecución del mismo quedando nueve (09) días para su terminación, y se requiere tiempo adicional considerando el proceso precontractual que debe tramitar la entidad territorial y el tiempo empleado para la ejecución de los contratos derivados.

Teniendo en cuenta lo antes dicho el tiempo en el cual se proyecta desarrollar el plazo adicional queda de la siguiente manera: dos (02) meses para la etapa precontractual y seis meses para la etapa contractual.
Anexo cronograma de la etapa precontractual.

Sin otro particular,

JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA
Alcalde Municipal.
Aprobó: Dr. Arnoby Pechene Gutiérrez- secretario de planeación e infra.

Proyecto: Ing. Astrid Natalia Cabrera Ramírez- Profesional de apoyo secretaria de planeación e infra.
Revisó: Ing. Diego Fernando Cifuentes-Profesional universitario secretaria de planeación e infra.

CRONOGRAMA DEL PROCESO PRECONTRACTUAL		febrero				marzo				abril											
	ETAPA	1		2		3		4		1		2		3		4		1		2	
1	PUBLICACION DEL PROCESO EN ETAPA BORRADOR					20/02/2026				6/03/2026											
2	APERTURA DEL PROCESO										7/03/2026										
3	ENTREGA DE OFERTAS Y CIERRE DEL PROCESO											17/03/2026									
4	EVALUACION DE LAS OFERTAS												18/03/2026	20/03/2026							
5	PUBLICACION DE LA EVALUACION																	7/04/2026			
6	RESOLUCION DE AJUDICACION																		14/04/2026		
7	ELABORACION DEL CONTRATO																			18/04/2026	

Sin otro particular,

JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA
Alcalde Municipal.
Anexo cronograma.
Aprobó: Dr. Arnoby Pechene Gutiérrez- secretario de planeación e infra.
Proyecto: Ing. Astrid Natalia Cabrera Ramírez- Profesional de apoyo secretaria de planeación e infra.
Revisó: Ing. Diego Fernando Cifuentes-Profesional universitario secretaria de planeación e infra.