INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
30+0000	31+0500	11,00	7,00	1,50	2,70	4	0,68	
31+0500	33+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
33+0000	34+0500	3,00	4,00	1,50	1,05	4	0,26	
34+0500	36+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
+0	1+0500	10,00	8,00	1,50	2,70	4	0,68	
1+0500	3+0000	10,00	7,00	1,50	2,55	4	0,64	
3+0000	4+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
4+0500	6+0000	11,00	9,00	1,50	3,00	4	0,75	
6+0000	7+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
7+0500	9+0000	9,00	10,00	1,50	2,85	4	0,71	
9+0000	10+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
10+0500	12+0000	9,00	11,00	1,50	3,00	4	0,75	
12+0000	13+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
13+0500	15+0000	10,00	8,00	1,50	2,70	4	0,68	
15+0000	16+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
16+0500	18+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
18+0000	19+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
19+0500	21+0000	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
21+0000	22+0500	9,00	10,00	1,50	2,85	4	0,71	
22+0500	24+0000	6,00	11,00	1,50	2,55	4	0,64	
24+0000	25+0500	9,00	12,00	1,50	3,15	4	0,79	
25+0500	27+0000	9,00	10,00	1,50	2,85	4	0,71	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
27+0000	28+0500	X	X	55	4	13,75	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
31+0000	32+0500	X		AMBOS LADOS	1700	3	566,67	
32+0500	34+0000	X		AMBOS LADOS	2500	3	833,33	
+0	1+0500	X		AMBOS LADOS	3600	3	1200,00	
1+0500	3+0000	X		AMBOS LADOS	1650	3	550,00	
3+0000	4+0500	X		AMBOS LADOS	1100	3	366,67	
4+0500	6+0000	X		AMBOS LADOS	1250	3	416,67	
6+0000	7+0500	X		AMBOS LADOS	1800	3	600,00	
7+0500	9+0000	X		AMBOS LADOS	1900	3	633,33	
9+0000	10+0500	X		AMBOS LADOS	1250	3	416,67	
10+0500	12+0000	X		AMBOS LADOS	1550	3	516,67	
12+0000	13+0500	X		AMBOS LADOS	1250	3	416,67	
13+0500	15+0000	X		AMBOS LADOS	1600	3	533,33	
15+0000	16+0500	X		AMBOS LADOS	3500	3	1166,67	
16+0500	18+0000	X		AMBOS LADOS	1250	3	416,67	
18+0000	19+0500	X		AMBOS LADOS	1250	3	416,67	
19+0500	21+0000	X		AMBOS LADOS	1250	3	416,67	
21+0000	22+0500	X		AMBOS LADOS	2500	3	833,33	
22+0500	24+0000	X		AMBOS LADOS	1600	3	533,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
2+0500	4+0000	2	X	X	3	0,67	
4+0000	5+0500	2	X	X	3	0,67	
5+0500	7+0000	1	X	X	3	0,33	
7+0000	8+0500	2	X	X	3	0,67	
8+0500	10+0000	3	X	X	3	1,00	
10+0000	11+0500	1	X	X	3	0,33	
11+0500	13+0000	1	X	X	3	0,33	
13+0000	14+0500	2	X	X	3	0,67	
14+0500	16+0000	1	X	X	3	0,33	
16+0000	17+0500	2	X	X	3	0,67	
17+0500	19+0000	2	X	X	3	0,67	
19+0000	20+0500	3	X	X	3	1,00	
20+0500	22+0000	1	X	X	3	0,33	
22+0000	23+0500	1	X	X	3	0,33	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
3+0000	4+0500	X	X	3	2	1,50	
4+0500	6+0000	X	X	5	2	2,50	
6+0000	7+0500	X	X	4	2	2,00	
7+0500	9+0000	X	X	2	2	1,00	
9+0000	10+0500	X	X	5	2	2,50	
10+0500	12+0000	X	X	3	2	1,50	
12+0000	13+0500	X	X	3	2	1,50	
13+0500	15+0000	X	X	4	2	2,00	
15+0000	16+0500	X	X	3	2	1,50	
16+0500	18+0000	X	X	5	2	2,50	
18+0000	19+0500	X	X	3	2	1,50	
19+0500	21+0000	X	X	5	2	2,50	
21+0000	22+0500	X	X	4	2	2,00	
22+0500	24+0000	X	X	4	2	2,00	
24+0000	25+0500	X	X	3	2	1,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
3+0000	4+0500	AMBOS LADOS	3	2	1,5	
4+0500	6+0000	AMBOS LADOS	3	2	1,5	
6+0000	7+0500	AMBOS LADOS	3	2	1,5	
7+0500	9+0000	AMBOS LADOS	2	2	1	
9+0000	10+0500	AMBOS LADOS	4	2	2	
10+0500	12+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	
12+0000	13+0500	AMBOS LADOS	4	2	2	
13+0500	15+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	
15+0000	16+0500	AMBOS LADOS	4	2	2	
16+0500	18+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema:Trabajo en equipo con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR0+0000 hasta el PR31+0000 con 70 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento en el paso por el municipio de Guamal y del municipio El Banco con 24 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Guamal con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de arreglo de defensas metálicas con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de entrega de plegables con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	58,8	88	0,67	90
2	ARREGLO DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	16,0	5	3,20	93
3	LIMPIEZA DEL PEAJE GUAMAL		UND	1,0	8	0,13	95
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	32500,0	54	601,85	95
5	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	24,0	42	0,57	90
6	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	35,0	20	1,75	89
7	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	48500	70	692,86	90
8	ENTREGA DE PLEGABLES		UND	250	8	31,25	100
9	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	55	4	13,75	95
10	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	4	24	0,17	92
11	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	56,0	26	2,15	91
12	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	31	60	0,52	100

OBSERVACIONES

- En el mes de Enero de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de Enero de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de Enero de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de Enero de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS
C.C. No. 7.151.736 Chimichagua Cesar
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE