ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL

NIT: 891.801.129-1

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ACTAS DE COBRO DE CONTRATISTAS

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA EL DÁTIL, EN COORDINACIÓN CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DÁTIL, CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA PLANTA Y GARANTIZAR EL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD	**CONVENIO No**	19 - 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL	**NIT.**	891.801.129-1
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DEL DATIL DEL MUNICIPIO DE MACANAL	**NIT.**	900157388-1

ACTA DE COBRO No. :	2	DE	01/10/2025	A	29/12/2025	DE	2025	29 (DIA)	12 (MES)	2025 (ANO)

No	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES CONTRACTUALES			PRESENTE ACTA			ACOMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
				CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
PRELIMINARES															
1		DESMONTE Y ELEVACION DE PANEL DE FLOCULADOR TANQUE INCLUYE PINTURA	GBL	1.000	$ 1,909,313.70	$ 1,909,313.70	1.000	$ 1,909,313.70	$ 1,909,313.70	$ 1.0000	$ 1,909,313.70	$ 1,909,313.70	0	$ 1,909,313.70	$ 0.00
2		LEVACION DE SOPORTE PERSONA PARA LIMPIEZA A TANQUE.INCLUYE PINTURA	GBL	2	$ 1,639,214.00	$ 3,278,428.00	2	$ 1,639,214.00	$ 3,278,428.00	$ 2.00	$ 1,639,214.00	$ 3,278,428.00	0	$ 1,639,214.00	$ 0.00
3		ADICION DE PERFILES PARA ELEVACION DE TECHO DE TANQUE	GBL	3.000	$ 804,664.99	$ 2,413,994.97	0.0000	$ 804,664.99	$ 0.00	$ 3.00	$ 804,664.99	$ 2,413,994.97	0.0000	$ 804,664.99	$ 0.00

4		SUMINISTRO E INSTALACION TEJA ZINC	M2	24.00	$ 74,973.22	$ 1,799,357.28	4.00	$ 74,973.22	$ 299,892.88	$ 24.00	$ 74,973.22	$ 1,799,357.28	0	$ 74,973.22	$ 0.00
5		SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE 500 FLOCULADOR	UND	1	$ 814,363.71	$ 814,363.71	0	$ 814,363.71	$ 0.00	$ 1.00	$ 814,363.71	$ 814,363.71	0	$ 814,363.71	$ 0.00
6		DESMONTE E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA (USO GENERAL, 1–1.5 HP)	GBL	1.000	$ 2,219,542.41	$ 2,219,542.41	0	$ 2,219,542.41	$ 0.00	$ 1.00	$ 2,219,542.41	$ 2,219,542.41	0	$ 2,219,542.41	$ 0.00
8		REJA PARA FILTROS 0.30X0.30	GBL	1.00	$ 337,627.41	$ 337,627.41	0.00	$ 337,627.41	$ 0.00	$ 1.00	$ 337,627.41	$ 337,627.41	0	$ 337,627.41	$ 0.00
SUBTOTAL						$ 12,772,627.48			$ 5,487,634.58			$ 12,772,627.48			$ 0.00
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA (5%)						$ 638,631.37			$ 274,381.73			$ 638,631.37			$ 0.00
ADMINISTRACION (10%)						$ 1,277,262.75			$ 548,763.46			$ 1,277,262.75			$ 0.00
TOTAL						**$ 14,688,522**			**$ 6,310,780**			**$ 14,688,522**			**$ 0**

JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA EL DATIL

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA