LYM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
NIT: 901.350.936-8

El Doncello Caquetá, 26 de febrero de 2026

Doctor
JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde
Municipio de El Doncello, Caquetá
El Doncello

ASUNTO: Contrato de Obra Pública No COP-2025-009

Ref. Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Las obras que adelanta Lym Construcciones y Servicios S.A.S, en relación al contrato del asunto ya, están culminando en tres días. La no terminación en plazo establecido obedece a la limitación del espacio a intervenir, esto debido a las clases que se adelantan con ocasión al calendario escolar y también con por los simulacros que adelanta la Registraduría Nacional, por motivo de las elecciones del 8 de marzo, es así como se viene trabajando los fines de semana.

Por lo anterior se requiere ampliar en diez días el plazo para poder entregar a satisfacción las obras contratadas, y adelantar los tramites de recibo final y liquidación del contrato del asunto. Lo anterior se soporta en el comité realizado el día de hoy y la visita realizada al sitio de la obra en donde se evidencia la ejecución de los trabajos

Atentamente,

FERLEY SILVA DORADO
C.C 1.117.487.114 de Florencia
R.L. Lym Construcciones y servicios S.A.S

Carrera 13ª No 7 – 21. Barrio Juan XXIII
lymconstruccionesyservicios@gmail.com
Florencia-Caquetá
3182924930