ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-10
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	**FECHA**	14/10/2025

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO/CONVENIO NUMERO	Contrato de obra ICCU-1586-2025 Contrato de Interventoría ICCU-1624-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Contrato de obra 26/12/2025 Contrato de Interventoría 30/12/2025
NOMBRE CONTRATISTA	Contrato de obra OPEN INGENIERIA S.A.S. Contrato de Interventoría CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	**FECHA INCIO**	**26/01/2026**
NIT	Contrato de obra Nit: 900.145.551-4 Contrato de Interventoría Nit: 900.644.351-9		
OBJETO DEL CONTRATO	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".**		
PLAZO EJECUCIÓN	**9 Meses**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**25/10/2026**
		VALOR DEL CONTRATO	Contrato de obra $ 7.943.403.636 Contrato de Interventoría $ 970.900.948

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN			
FECHA DE LOCALIZACIÓN	30/01/2026	**MUNICIPIO:**	VERGARA
VIA: CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (K0+000 al K0+145).			
TRAMO 1			
COORDENADAS	**INICIAL** 5°07'01.2"N 74°20'49.8"W	**FINAL** 5°06'57.0"N 74°20'47.7"W	
OBSERVACIONES:	Durante la visita de localización en campo correspondiente al Tramo 1 comprendido entre las abscisas K0+000 al K0+145 del corredor vial Vergara – Nocaima, se verificó la ubicación general del alineamiento proyectado y las condiciones actuales del terreno. En este tramo se tiene prevista la construcción de un muro de contención en el costado izquierdo de la vía, de acuerdo con los diseños de la entidad, como solución de estabilidad y contención del talud existente. Así mismo, se contempla el mejoramiento de la vía mediante la conformación de estructura de pavimento asfáltico y la instalación de señalización vertical y horizontal, conforme a los alcances técnicos del proyecto.		
VIA: CORREDOR VIAL VERGARA A NOCAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (K0+350 al K2+149).			
TRAMO 2			
COORDENADAS	**INICIAL** 5°06'50.9"N 74°20'46.5"W	**FINAL** 5°06'14.9"N 74°20'16.5"W	
OBSERVACIONES:	El Tramo 2, comprendido entre las abscisas K0+350 al K2+149, fue objeto de verificación en campo durante la visita de localización, identificándose varios sectores con condiciones geométricas y de estabilidad de taludes que podrían requerir la implementación de estructuras de contención. No obstante, la necesidad, tipología y localización definitiva de dichas estructuras será definida a partir de la revisión técnica detallada y diagnóstico que adelantarán el contratista de obra y la interventoría, conforme a las condiciones reales del terreno y a los criterios de diseño aplicables. Los resultados de dicha evaluación y diagnóstico serán presentados oportunamente a la entidad para su conocimiento y aprobación de la solución técnica definitiva a implementar. De igual manera, durante el recorrido se identificaron los puntos donde preliminarmente se propone la construcción y limpieza de alcantarillas, con el fin de garantizar el adecuado manejo de aguas superficiales y el drenaje transversal del corredor vial. Así mismo, dentro de este tramo se contempla el mejoramiento de la vía mediante la conformación de estructura de pavimento asfáltico, la construcción de obras de drenaje longitudinal y transversal, la construcción de obras de contención que resulten técnicamente requeridas, y la instalación de señalización vertical y horizontal, de acuerdo con los alcances y diseños del proyecto.		

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-10
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	**FECHA**	14/10/2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inicio del Proyecto
Inicio Tramo 1
K0+000



Sector Muro de Contención
Fin Tramo 1
K0+145



Inicio Tramo 2
K0+350



Fin del Proyecto
Fin Tramo 2
K2+149

FUNCIONARIO ICCU		**FUNCIONARIO MUNICIPIO/CONTRATISTA**	
NOMBRE	**Ing. MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN** **Gestora del Contrato de Obra** **Supervisora del Contrato de Interventoría**	**NOMBRE**	**Ing. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS** **(Director de Obra)**
DEPENDENCIA	Subdirección de Infraestructura Vial Dirección de Caminos	**DEPENDENCIA**	CONTRATISTA DE OBRA OPEN INGENIERIA S.A.S. Contrato No. ICCU-1586-2025
FIRMA		**FIRMA**	

FUNCIONARIO MUNICIPIO/CONTRATISTA	
NOMBRE	**Ing. JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ** **(Director de Interventoría)**
DEPENDENCIA	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA CONSULTORES DONOVAN S.A.S. Contrato No. ICCU-1624-2025
FIRMA	