EMTULUA EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO				
	CÓDIGO:	FT.GA.PJ.10	**FECHA**	Agosto 14 de 2018	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			**PÁGINA**	1 de 1

Fecha Actual	26/02/2026	**Acta No.**	**1**	**Contrato No.**	**100-10-10.4-3-2025**

Contratista:	GOLD GROUP CM S.A.S.	**Cédula/NIT:**	**901301040-5**
Representante Legal:	EDWAR ALDOLFO TELLO LOAIZA	**Cédula:**	**94230342**
Objeto:	**OPTIMIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS (SIPRA) EN EL CORREGIMIENTO DE NARIÑO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA**		
Valor Total:	$ 724.832.096,79	**Plazo:**	**271,00**

FECHAS (dd/mm/aaaa)							
Suscripción:	26/06/2025	**Inicio:**	27/06/2025		**Terminación**	**24/03/2026**	
Suspensión:	27/02/2026	**Reinicio:**	**Indefinido**	**Plazo ejecutado:**	**246**	**Plazo por ejecutar**	**25,00**

Interventor o Supervisor	ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S	**Cédula o NIT:**	**901.516.933-0**

En Tuluá, Valle del Cauca, en la oficina del Área Técnica de EMTULUA E.S.P., a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026, se reunieron: la Interventoría ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., representada por JUAN CAMILO QUESADA BALDION; el Contratista GOLD GROUP CM S.A.S., representado por EDWAR ADOLFO TELLO LOAIZA; y el Jefe del Área Técnica de EMTULUA E.S.P., JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE, en calidad de Supervisión, con el fin de dejar constancia de la suspensión temporal del Contrato de Obra No. 100-10-10.4-3-2025, cuyo objeto es la "Optimización para la conexión y puesta en funcionamiento del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable e instalación del Sistema Integral de Protección contra Rayos (SIPRA) en el corregimiento de Nariño, municipio de Tuluá", con fundamento en lo siguiente:

1. Situación técnica
Con el fin de contar con un soporte objetivo la interventoría realizó un estudio esclerométrico, socializado en comité de obra el 15 de enero de 2026, el cual como resultado, determinó la necesidad de evaluar y ajustar la metodología de intervención inicialmente prevista, en atención a las condiciones reales identificadas en sitio.
El contratista presentó un balance de obra en el cual incluye la metodología propuesta a la interventoría con sus soportes **"Documento anexo",** donde se mencionan los valores de la metodología, además de acreditar las actividades presentadas durante todo el contrato y las que se encuentran pendientes por ejecutar.

El Contratista presentó el 28 de enero de 2026 propuesta técnica y APU correspondientes para su análisis.

2. Situación presupuestal
Se adelantarán los trámites administrativos ante el Municipio para determinar la apropiación de los recursos necesarios, en su calidad de integrante del Convenio Interadministrativo No. 330.21.1.05-2025, pero, hasta no obtener una respuesta formal al respecto, se recomienda la suspensión del proceso debido a los motivos técnicos y financieros debidamente acreditados en el documento anexo a la presente acta.

3. Suspensión
Las partes acuerdan suspender el contrato a partir del 27 de febrero de 2026 por término indefinido, supeditado a la decisión que emita el Municipio. En caso de obtener una respuesta afirmativa, el contrato se reiniciará de forma inmediata.

A la fecha, se han ejecutado 246 días, restando 25 días de ejecución. La fecha proyectada de reinicio queda sujeta a la culminación de los trámites administrativos correspondientes.

4. Condiciones para el reinicio
Previo al reinicio, el Contratista deberá:
- Actualizar las pólizas contractuales.
- Presentar cronograma ajustado.
- Coordinar con la Interventoría el plan de reinicio.

Una vez leída y aprobada por las partes que intervienen se suscribe a los 26 días del mes de febrero de 2026, en Tuluá - Valle.

ORIGINAL FIRMADO

ENERGY SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S
JUAN CAMILO QUESADA BALDION
INTERVENTOR

ORIGINAL FIRMADO

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
JEFE DE AREA TECNICA EMTULUA E.S.P.

ORIGINAL FIRMADO

GOLD GROUP CM S.A.S.
EDWAR ALDOLFO TELLO LOAIZA
CONTRATISTA