Bogotá, marzo 4 de 2025

Doctor
**GERMÁN ANDRÉS FUERTES CHAPARRO**
Gerente General
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA – FONDECÚN

**Ref. Contrato de obra con suministro de bienes No. 2025-0105**

Objeto. Realizar la intervención civil y eléctrica y el suministro de equipos para sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica de aire para la Gerencia Departamental Colegiada de Guainía en el marco del contrato interadministrativo 1543 de 2023 (FONDECÚN 23-021) suscrito entre la Contraloría General de la República y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca – FONDECÚN.

**Asunto: Solicitud suspensión No. 2**

Respetado Gerente

De manera atenta me permito comunicarle que, durante la ejecución del contrato, cuyo objeto se encuentra relacionado en la referencia, solicitamos muy cordialmente se suspenda de ejecución de las obras por un término de treinta (30) días o hasta que se subsane los motivos por los cuales se solicita, teniendo las siguientes consideraciones:
-El certificado retie de la parte interna a la fecha se encuentra en tramite (anexo certifcacion)
-El retie que corresponde al transformador, poste, acometida y gabinete de media es un trámite nuevo e independiente que toca llevar a cabo.
-Lo concerniente a la instalación del transformador, poste y acometida principal se encuentran terminadas, el gabinete de medida no ha llegado al sitio, por la gran cantidad de carga acumulada que se presenta en Aero Sucre única empresa de transporte de carga aérea que cubre esta ruta y que transporta pesos mayores a 40 kg. (anexo guía de despacho)
-Dependemos de un tercero que es la empresa de energía del Guainía EMELCE SA, para la maniobra de energización del transformador y estamos esperando nos indiquen los requisitos que debemos cumplir para dicho trámite.
Por tal motivo y teniendo lo anterior solicitamos dicha suspensión

Agradezco su amable atención.

**NELSON ARTURO ORTIZ AMEZQUITA**
C. de C. 79.950.295 de Bogotá
Rep. Legal ACRUX ARQUITECTURA SAS

Calle 5 # 6-17, Of 205
CC Imperio, Villeta Cund
+57 313 467 34 18
gerencia@acruxarquitectura.com

# RETIE Y RETILAP S.A.S.

Villavicencio, 02 de marzo del 2026.

**SEÑOR (ES):**

**FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN**

Ref: **PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE.**

Por medio de la presente **RETIE Y RETILAP S.A.S,** con NIT. **No. 900.959.176-9**, se permite informar que actualmente se encuentra en trámite la certificación **RETIE** en el proceso de uso final para el proyecto CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ubicada en Inírida, Guainía.

El servicio fue contratado por **ACRUX ARQUITECTURA SAS** con NIT: **901.501.626.**

Actualmente la obra ya fue revisada en campo y se encuentra en el proceso administrativo para el cumplimiento del procedimiento de certificación.

Cordialmente,

**Ing. Andrés Alfonso Alférez Baquero**
**Inspector eléctrico**
**Retie y Retilap SAS**
**Celular:3107616098**
**Correo electrónico: andresalferezretieyretilap@gmail.com**

# AEROCARGA ISLAS S.A.S.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CARGA
NIT. 830.042.586-5

## REMESA BI No. 109171

DATOS DESTINATARIO - REMITENTE Y FLETE — Rem No BI 109171 — HORA REGISTRO= 2:41PM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D: DUVAN SERINGA | 1121710967 | 3102120622 | Calle 16 a N 6-79/83 BARRIO BERLIN facturacion.aerocarga@aerocargaislas.com | Elaborado por: MARCELA | Fecha 27-feb.-26 |
| REISON LEONEL LEZAMA OVIEDO | Identificación | | Teléfono | | Forma de pago Cobro |
| | | | | | V No VI2388 |

| Piezas | Kilos | Volumen % | TOTAL KL+VOL | Valor Declarado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 50 | 98 | 50000 |

| Reteica | SALDO | Contenido | Observacion |
|---|---|---|---|
| 0 | 494.000 | 1 CAJON EN CARTON Y VINIPEL | COBRO/IR |

| Descripción | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|
| BOGOTA INIRIDA | 5.000 | 490.000 |
| VALUACIONES | 2.000 | 2.000 |
| SEGUROS DE TRANSPORTE | 2.000 | 2.000 |

Valor en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C — COBRO — TOTAL REMESA: 494.000

EL REMITENTE ACEPTA IMPLÍCITAMENTE LAS CONDICIONES Y LA TARIFA DE LA EMPRESA AEROCARGA ISLAS S.A.S. Y LAS DEMÁS QUE SEÑALA EL CÓDIGO DE COMERCIO. ADEMAS DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE ESTA REMESA NO CONTIENE DINERO Y DEBERA AGREGAR A LA EMPRESA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO ANTE LAS AUTORIDADES DE POLICÍA, ADUANA Y SANIDAD Y SE RESPONSABILIZA ANTE LAS AUTORIDADES POR EL ORIGEN Y CONTENIDO DE LAS MERCANCÍAS. NO SOMOS RESPONSABLES NI RETENEDORES DE IVA, SOMOS EMPRESA DEDICADA AL SERVICIO DE TRANSPORTE RETEFUENTE 1% - RETEICA 0.414% SOMOS AUTO RETENEDORES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESOLUCION No. 001611 FECHA 23 FEB. 2023 (No aplicar retención en la

**BOGOTÁ:** Av. El Dorado Nº 100 - 60 - Tel: 601 703 28 98 - Cel.: 310 269 08 92 - **BODEGA AEROPUERTO:** Av. El Dorado No. 103-09 Bodega Aerosucre - Cels.: 310 290 38 25 - 314 442 23 44
**INIRIDA**: Cel: 310 268 08 44 - **MITÚ**: Cel: 310 268 11 00 - info@aerocargaislas.com

**NO SE RESPONDE POR ROTURA O DAÑO EN VIDRIOS - CARGA SIN VERIFICAR CONTENIDO - CARGA SUJETA A CUPO**

| Nombre, Firma y C.C. Remitente | Nombre, Firma y C.C. Destinatario |
|---|---|
| Reison Lezama 7011964193 | |