Armenia Quindío 04 de marzo 2026

Señores:
Institución educativa Cristóbal Colon
Armenia Quindío

Informe de cumplimiento

Teniendo en cuenta el contratado pactado me permito hacer entrega del mismo, donde se realizó obra completa según lo acordado.

Trabajos realizados Institución educativa la Gran Colombia.

1. Sellamiento de las ventanas externas del restaurante, aplicando silicona antihonhos en las ranuras y grietas como a su vez fijando los vidrios sueltos. Para esto se debió trabajar con escalera especial ya que se tubo que hacer desde por fuera de la malla del colegio a más de 4 metros de altura.

Dilataciones entre las paredes y Ventanas



Dilataciones en todas las ventanas entre las alfajías paredes y vidrios



Se realizo el mismo trabajo en los ventanales exteriores

Renta de escalera especial



Trabajo de difícil acceso



Dilataciones selladas



Alfajías y vidrios impermeabilizados



2. A razón de las dilataciones en todos los bordes internos inferiores y laterales de las ventanas había humedad y desprendimiento de pañete en cada una de ellas. Por tanto, se pelaron todos los bordes donde había humedad, se impermeabilizó paredes, se estuco y se acondiciono para su posterior pintura. Se deja claridad que todos los productos utilizados son de excelente calidad.

Armenia Quindío Calle 33#34-32 Tesalónica. Tel 3102572202.
Suministroscristianramirez@gmail.com

Todas las ventanas con humedad estucadas agrietadas y sin estuco



Ventanas impermeabilizadas, y pulidas



3. Impermeabilización de la plancha y pared. Debido a la presencia de humedad en el techo se encontró que había una dilatación entre la pared y la plancha como a su vez exceso de humedad por maleza y moho. Pór tanto se realizó limpieza, se raspo y se impermeabilizó.

Estado plancha y alrededores



Humedad en paredes y techo





Armenia Quindío Calle 33#34-32 Tesalónica. Tel 3102572202.
Suministroscristianramirez@gmail.com

limpieza- impermeabilización



Techo y pared sin humedad. Estucado



4. Pintura general a todo el restaurante. Se realizo la estucada en los sitios necesarios, se parcharon paredes y se realizo la estucada donde fue necesario, en gran mayoría por humedad y defecto de pegantes y cintas con que fijan carteles. Se trabajo con pintura de excelente calidad tipo 1 la cual permitió quitar las huellas de pegamento y ralladura de paredes.

Paredes agrietadas, rayadas y con marcas de pegamento.







Armenia Quindío Calle 33#34-32 Tesalónica. Tel 3102572202.
Suministroscristianramirez@gmail.com


Servicios y Suministros Cristian Ramírez

Pintura completa en todo el restaurante













le 33#34-3 72202.
troscristian

5. Cambio de drenajes acordeones de los dos lavaplatos. Se realizo el cambio de los dos acordeones de grifería, los cuales estaban en mal estado, se suministraron he instalaron dos.

Lavaplatos 1



Lavaplatos 2







6. Se realizo el cambio de una llave y rejilla de uno de los lava platos







Rejillas de drenaje

Se cambiaron dos rejillas plásticas que se encontraban en mal estado por dos metálicas.






Trabajos Institución educativa Cristóbal Colon.

1. Instalación de toma corriente. Se realizo la adecuación de una instalación sin terminar para un toma corriente, donde se identificaron las fases y se instalo el toma respectivo el cual quedo en funcionamiento.

Punto eléctrico sin terminar



Toma Corriente Funcionando





2. Instalación de lampara.

Se realizo el suministro de una lampara, la cual se instaló en un punto que había quedado incompleto con loa cables por fuera, se realizo la conexión en el posterior interruptor y se instaló la lampara requerida





3. Fabricación he instalación de ventana dentro del restaurante
Se realizo una ventana la cual cuenta con una subventana para tener acceso al deposito de gas, esta quedo con pasador y se deje empotrada entre las paredes.





El trabajo fue revisado y recibido a entreraa satisfacción. Recomendamos no pegar carteles en las paredes como también no guardar ollas y baldes de gran tamaño debajo de la grifería de los lavaplatos.

Cristian Ramirez.
Cristian Camilo Ramírez Puerta
Contratista

Armenia Quindío Calle 33#34-32 Tesalónica. Tel 3102572202.
Suministroscristianramirez@gmail.com