FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

DATOS GENERALES							
Número de acta		DECIMA QUINTA (15)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de infraestructura física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	FRENTE 31. CENTRALIDAD COMUNA 50 SAN SEBASTIAN DE PALMITAS	**Fecha:**	4/04 /25	**Hora Inicio:**	10:00 am	**Hora Finalización:**	2:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA N.º 15			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	WILLIAM H AMAYA Z.	**Convocada por:**		GERMAN RAMIREZ BARBOSA			
Objetivo de la reunión:	INSPECCIONAR LOS FRENTES No. 31 y 33 DE LA COMUNA 50, Y FRENTE 47 DE LA COMUNA 90, REVISAR ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, CIERRE DE COMPROMISOS, TEMAS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES Y NUEVOS COMPROMISOS.						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION FRENTES No. 31 Y 33, DE LA COMUNA 50 DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS.
2	INSPECCION FRENTES RECIENTEMENTE INICIADOS No. 47 DE SANTA ELENA COMUNA 90
3	REVISION LISTADO PENDIENTES COMITÉ ANTERIOR.
4	NUEVOS COMPROMISOS.

DESARROLLO TEMÁTICO

- Frente 31 Centralidad, Se inspeccionan los sitios de la carpeta de rodadura que tienen anomalías de acuerdo con el estudio técnico realizado por INTEINSA y se adquiere el compromiso por parte del contratista para su corrección.
- Frente 33, vereda La Potrera. Se revisa el avance, se ha retirado buena parte de la demolición y ya se esta aplicando sub base y compactándola con benitin, se solicita al contratista entregarlas características de la sub base para la toma de densidades, el diseño de mezcla en caso que no se pueda fundir las placas con concreto premezclado e incrementar el rendimiento de llenado para iniciar la construcción de las placas, entregar plan de contingencia para terminar el frente en la fecha estimada.
- Se inspecciona el frente 47 de la comuna 90 de Santa Elena, Se estan adelantando las actividades de demolición y retiro de RCD para aplicar la capa de bacheo, por fuertes lluvias se suspenden las actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ No. 15





FRENTE 33 VEREDA LA POTRERA, COMUNA 50 LLENO CON 20 CM DE SUB BASE

INSPECCION FRENTES 44 Y 37

FRENTE 34. VEREDA MONTAÑITA. INICIO DE ACTIVIDADES, APLICACIÓN DE BASE GRANULAR TAMAÑO MAXIMO 1 ½”

CONCLUSIONES	
1	
2	
5	De los compromisos de las actas anteriores se cerraron los siguientes: • Se elaboro otrosí a las actas de vecindad de la loma Quechua explicando el aumento de nivel de la vía. • Se elaboro acta de autorización con el dueño del predio de Montañita quien autorizo hacer un desvió por su finca para poder fundir la placa.

	• EL contratista entrega la topografía con las carteras y planos de varias vías, faltan las memorias Santa Elena y Montañita.,
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.
2	

++

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Terminar el frente del D1 antes de pasar a otros frentes.	Contratista	10/04/2025
Enviar plan de calidad actualizado a marzo 31 del 2025 para el pago del acta de abril y revisado por la interventoría.	Contratista e interventoría	10/03/2025
El PMT se debe actualizar con la fecha de ampliación del contrato	Contratista	15/04/2025
Empezar SG vial con los formatos que entregue la supervisión y se deben entregar totalmente diligenciados para la liquidación del contrato de lo contrario quedara la última acta sin cancelar.	Contratista	15/04/2025
Enviar el cuadro de la nueva programación con los diagramas de las fechas y los colores del estado.	Contratista	10/04/2025
Completar las carteleras y vallas informativas para poder cancelar los reembolsos tanto lo social, ambiental y técnico.	Contratista	10/04/2025
Gestionar los cobros socioambientales para pasarlos con la factura de abril.	Contratista e interventoría	10/04/2025
El contratista debe enviar plan de contingencia para terminar los frentes de La Potrera y Urquita en el tiempo previsto.	Contratista	10/04/2025
Se debe actualizar las pólizas con el nuevo plazo de terminación del contrato	Contratista e interventoría	10/04/2025
Enviar borrador del oficio al corregidor de palmitas por el material de frezado de la Suiza que la comunidad lo dispuso en un sitio no autorizado	interventoría	15/04/2025

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

Asistencia del décimo cuarto comité de obra lote 2.

Cód. FO-GINF-012 | Versión 8 | Formato FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones

Tema	Comité técnico de obra Nº 15					Tipo de Reunión	Capacitación		Seguimiento	X	Modalidad Reunión	Presencial	X
Dependencia	Interventoria - S.I.F	Organizador	Interventoria				Entrenamiento		Toma de decisiones			Virtual	
Responsable	Interventoria	Departamento	Antioquia	Ciudad	Medellin		Formación					Mixta	
Fecha	04/04/2025	Lugar	San Sebastian de Palmitas	Hora inicia	10:30 am		Informativa		Otra				
				Hora termina	11:30 am								

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**; esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los citó a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo/ Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	1.35[illegible]	German Ramírez Barbosa	R.L. Interv.	GRB Ing.	3104548166	grbingenieriale@hotmail.com	
2	CC.	7706[illegible]	Jaime A. Herrera E.	Dir. Interventoría		3136853025	jaherrera@gmail.com	
3	CC	71.669.8[illegible]	Juan Pablo Montoya	SUPERVISOR	SIF	1177	juanmontoya@sif.com	
4	CC	88549[illegible]	Harold Romero	D. Obra	La Fe.	3004301499	hromero@lafe.com.co	
5	CC.	1936047[illegible]	William H Amaya Z	Residente Interventoría	GRB Ing.	3124806586	Personalinterventoriamedellin@gmail.com	
6								
7								
8								

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	11/4/2025. En los frentes que se estén interviniendo

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. Harold Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing. German Ramirez	Representante Legal	GRB ingenieros
Ing. Jaime Herrera Echeverri	Director interventoría	GRB ingenieros
Ing. William H Amaya Z	Residente interventoría	GRB ingenieros

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 04/04/2025.



WILLIAM H AMAYA.
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa