FACTURA PROFORMA No.

OV-00000178

CONSORCIO ISLA 066-2020

Nit: 901479090

CR 7 C125 08

Tel: (7)4926970Fax:

Bogotá, D.C.

ORDEN DE VENTA

Cliente

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección: TV 45 26 60 BOGOTA

Ciudad: Bogotá, D.C.

Teléfono: 7056000

Fecha: 22/10/2025

Forma de pago: CREDITO A 30 DIAS

Moneda: COP

Vendedor: JYMO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor IVA	Valor neto
VS0024	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Costo Directo)	1.0000	$153,527,350.00	$0.00	$153,527,350.00
VS0053	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Administracio)	1.0000	$30,705,469.00	$0.00	$30,705,469.00
VS0054	OBRAS CIVILES NO GRAVADAS(Imprevistos)	1.0000	$7,676,368.00	$0.00	$7,676,368.00
VS0038	OBRAS CIVILES GRAVADAS AL 19% (Utilidad)	1.0000	$7,676,368.00	$1,458,510.00	$9,134,878.00
		TOTALES	**$199,585,555.00**	**$1,458,510.00**	**$201,044,065.00**

Notas

#$24-02-00;923-2021;ldiazp@invias.gov.co#$
ACTA DE AJUSTE No.52 PROVISIONAL DEL CONTRATO 923
DE 2021 IVA DEL 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%
PERIODO SEPTIEMBRE 2025

jmeneses	mforero	
Elaborado	Aprobado	Recibido

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** 52 **(P)** **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** SEPTIEMBRE DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** _____ **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato prórrogas sin suspensiones) PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 171 472 677 930.00** (Según contrato principal) (incluido IVA): $ 7 300 000 000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 178 772 677 930.00**

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 127 685 755 128.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 127 416 735 114.00

CALCULO AJUSTES A DICIEMBRE DE 2021 CON ÍNDICES ICCP — **DICIEMBRE DE 2021**

GRUPO DE AJUSTE ICCP	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (10.807%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES DESEMBOLSO **ANTICIPO Nro 3** INVIAS AGOSTO 2022 (Indice usado Dic 2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
1- Obras de explanación	$ 20 252 317.00	$ 2 188 668.00	$ 18 063 649.00	101.141	103.211	103.211	1.020	1.000	$ 20 666 882.00	$ 18 063 649.00	$ 20 666 882.00	$ 414 565.00	$ 317 220 246.00
2- Sub bases y bases	$ 71 429 985.00	$ 7 719 438.00	$ 63 710 547.00	100.763	102.425	102.425	1.017	1.000	$ 72 608 580.00	$ 63 710 547.00	$ 72 608 580.00	$ 1 178 595.00	$ 201 827 868.00
3- Transporte de materiales	$ 1 658 395.00	$ 179 223.00	$ 1 479 172.00	100.393	100.890	100.890	1.005	1.000	$ 1 666 604.00	$ 1 479 172.00	$ 1 666 604.00	$ 8 209.00	$ 79 578 863.00
4- Aceros y elementos metálicos	$ 46 470 761.00	$ 5 022 095.00	$ 41 448 666.00	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	$ 48 515 010.00	$ 41 448 666.00	$ 48 515 010.00	$ 2 044 249.00	$ 461 610 087.00
5- Acero estructural y cables de acero	$ -	$ -	$ -	103.719	108.281	108.281	1.044	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46 239 011.00
6- Concretos, morteros y obras varias	$ 150 134 437.00	$ 16 225 029.00	$ 133 909 408.00	101.907	104.296	104.296	1.023	1.000	$ 153 653 588.00	$ 133 909 408.00	$ 153 653 588.00	$ 3 519 151.00	$ 1 397 003 794.00
7- Concreto para superestructuras	$ -	$ -	$ -	101.214	99.335	99.335	0.981	1.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (37 761 551.00)
8- Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	$ 201 531 849.00	$ 21 779 547.00	$ 179 752 302.00	100.133	104.671	104.671	1.045	1.000	$ 210 665 272.00	$ 179 752 302.00	$ 210 665 272.00	$ 9 133 423.00	$ 494 942 083.00
SUB TOTALES	**$ 491 477 744.00**	$ 53 114 000.00	$ 438 363 744.00						$ 507 775 936.00	$ 438 363 744.00	$ 507 775 936.00	$ 16 298 192.00	$ 2 960 660 401.00
											VALOR AJUSTE:	$ 16 298 192	$ 2 960 660 401.00
											VALOR IVA:	$ 119 102	$ 21 635 595.00
											VALOR TOTAL:	$ 16 417 294	$ 2 982 295 996.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.807% (%) (tres decimales)

CALCULO AJUSTES A ICOCIV — **AGOSTO DE 2025**

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (10.807%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021 (índice pivote)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO **ANTICIPO Nro 3** INVIAS AGOSTO 2023	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO DE 2025	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601 -Preliminares y explanación	$ 28 182 595.00	$ 3 045 693.00	$ 25 136 902.00	103.276	121.040	133.640	1.172	1.104	$ 33 030 283.00	$ 27 753 653.00	$ 35 647 034.00	$ 7 464 439.00	$ 1 591 428 926.71
11602 -Afirmados, subbases y bases	$ 71 429 985.00	$ 7 719 438.00	$ 63 710 547.00	102.438	122.440	135.360	1.195	1.106	$ 85 377 404.00	$ 70 433 284.00	$ 92 100 141.00	$ 20 670 156.00	$ 1 106 699 460.30
11603 -Pavimentos asfalticos / concreto	$ 137 065 160.00	$ 14 812 632.00	$ 122 252 528.00	104.350	133.420	148.800	1.279	1.115	$ 175 248 772.00	$ 136 345 799.00	$ 189 342 043.00	$ 52 276 883.00	$ 6 912 927 232.55
11604 -Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 24 780 705.00	$ 2 678 051.00	$ 22 102 654.00	109.424	124.320	130.820	1.136	1.052	$ 28 154 102.00	$ 23 258 181.00	$ 29 309 629.00	$ 4 528 924.00	$ 3 134 540 504.35
11605 -Obras de urbanismo	$ -	$ -	$ -	105.351	125.510	143.100	1.191	1.140	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606 -Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 39 796 405.00	$ 4 300 797.00	$ 35 495 608.00	108.949	126.460	134.710	1.161	1.065	$ 46 192 881.00	$ 37 811 341.00	$ 48 508 614.00	$ 8 712 209.00	$ 1 318 332 038.41
11607 -Señalización y control de transito	$ 1 394 826.00	$ 150 739.00	$ 1 244 087.00	102.357	131.800	147.380	1.288	1.118	$ 1 796 048.00	$ 1 391 151.00	$ 1 943 112.00	$ 548 286.00	$ 2 338 215 640.92
11608 -Transporte y sobre acarreos	$ 1 658 395.00	$ 179 223.00	$ 1 479 172.00	100.890	117.920	132.810	1.169	1.126	$ 1 938 332.00	$ 1 665 947.00	$ 2 125 107.00	$ 466 712.00	$ 1 679 928 317.41
14101 -Preliminares y cimentación	$ -	$ -	$ -	101.570	121.600	136.560	1.197	1.123	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34 728 655.54
14102 -Subestructura y cimentación	$ -	$ -	$ -	102.823	125.480	138.640	1.220	1.105	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 379 942 073.55
14103 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	107.492	127.950	136.620	1.190	1.068	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
14104 -Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -	$ -	102.579	130.370	143.610	1.271	1.102	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 476 486 739.25
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	$ -	$ -	$ -	104.350	142.593	159.864	1.366	1.121	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 180 613 446.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	$ 101 259 750.00	$ 10 943 142.00	$ 90 316 608.00	104.350	142.588	159.855	1.366	1.121	$ 138 365 373.00	$ 101 253 949.00	$ 149 302 714.00	$ 48 042 964.00	$ 1 084 463 534.00
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	$ 85 909 923.00	$ 9 284 285.00	$ 76 625 638.00	104.350	142.413	159.586	1.365	1.121	$ 117 246 427.00	$ 85 865 924.00	$ 126 486 713.00	$ 40 576 790.00	$ 97 072 572.00
SUB TOTALES	**$ 491 477 744.00**	$ 53 114 000.00	$ 438 363 744.00						$ 627 349 622.00	$ 485 779 229.00	$ 674 765 107.00	$ 183 287 363.00	$ 20 335 379 141.00
											VALOR AJUSTE:	$ 183 287 363	$ 20 335 379 141
											VALOR IVA:	$ 1 339 408	$ 148 604 695
											VALOR TOTAL:	$ 184 626 771	$ 20 483 983 836

PORCENTAJE AMORTIZADO: 10.807% (%) (tres decimales)

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** 52 **(P)** **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☑

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 52 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** SEPTIEMBRE DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** _____ **(D)**
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 923 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1050 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato príncipal) PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): **$ 171 472 677 930.00** (Según contrato principal) (incluido IVA): $ 7 300 000 000.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): **$ 178 772 677 930.00**

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 127 685 755 128.00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 127 416 735 114.00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.52	$	199 585 555
VALOR IVA	$	1 458 510
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL No.52	$	201 044 065

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE PROVISIONAL No.52	$	199 585 555	$	23 296 039 542
VALOR IVA:	$	1 458 510	$	170 240 290
VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL No.52	$	201 044 065	$	23 466 279 832
VALOR AJUSTE DEFINITIVO No.52	$	-	$	23 296 039 542
VALOR IVA:	$	-	$	170 240 290
VALOR TOTAL AJUSTE DEFINITIVO No.52	$	-	$	23 466 279 832
VALOR AJUSTE A PAGAR:	$	199 585 555	$	23 296 039 542
VALOR IVA A PAGAR:	$	1 458 510	$	170 240 290
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR:	$	201 044 065	$	23 466 279 832

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 199 585 555

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 201 044 065 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: **DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT.

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **52** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. **52** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 199 585 555

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARCO OLIVEROS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	24/10/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARCO OLIVEROS		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	28/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN AICARDY G.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	30/10/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS GONZALEZ OZUNA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26/11/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE LUCIO ALVAREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	28-11-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS JAIME DIAZ	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 **NIT.** 901.479.090-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ. (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ISLA 066-2020

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 201 044 065 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de ajuste provisional No.52 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA	Nombre: JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA	Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Matricula profesional No.: 13202-47439 BOL	Matricula profesional No.: 22202-204005 COR	Matricula profesional No.: 22202-142986 COR	Matricula profesional No.: 22202-273807
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL [E]	APOYO A LA SUPERVISIÓN	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 923 de 2021

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	X	**52**	**SEPTIEMBRE DE 2025**
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL? VIATICOS	☐		

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	177424	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$201 044 065.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	118225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	388225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	388225	RUBRO No. C-2401-0600-96-51102D-2401029-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$0.00
				TOTAL ACTA	**$201 044 065.00**

Nombre: **JOSÉ LUCIO ÁLVAREZ ISAZA**
Apoyo a la Supervisión
Matricula profesional No.: 22202-142986 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 923 DE 2021 **Contratista:** CONSORCIO ISLA 066-2020

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N° 52 **Valor basico:** $ 199 585 555 **Período:** SEPTIEMBRE DE 2025

Valor Incluido Iva: $ 201 044 065

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos	$ 201 044 065.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 201 044 065.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$ 201 044 065.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 201 044 065.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	$ 144 148 595	$ 143 102 843
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	SAN PELAYO	$ 9 609 906	$ 9 540 190
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	$ 22 476 726	$ 22 313 665
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	MOÑITOS	$ 24 808 838	$ 24 628 857
	TOTAL DEPARTAMENTO CORDOBA		$ 201 044 065	$ 199 585 555

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
Matrícula No.: 05202-66520 ANT

ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
Matrícula No.: 25202-084198

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de expl	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y ba	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elem	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, mc	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentacior	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021	2023	2025		
								Diciembre	Agosto	Junio	Julio	Agosto
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	103.28	121.04	132.16	133.22	**133.64**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	102.44	122.44	134.99	135.02	**135.36**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfalticos / concreto	38.51	104.35	133.42	146.28	148.35	**148.80**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	109.42	124.32	130.32	130.79	**130.82**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	105.35	125.51	142.72	142.94	**143.10**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambiental	4.07	108.95	126.46	134.25	134.67	**134.71**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4.40	102.36	131.80	147.46	146.33	**147.38**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4.22	100.89	117.92	130.89	132.57	**132.81**
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5.92	101.57	121.60	135.69	136.41	**136.56**
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51.10	102.82	125.48	136.87	138.70	**138.64**
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superestructura,	26.65	107.49	127.95	135.98	136.81	**136.62**
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superestructura,	15.73	102.58	130.37	142.18	143.46	**143.61**
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	112.43	134.10	144.95	145.40	**145.73**

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos e insumos

530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Agua	102.51	125.01	140.15	140.08	**140.14**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Asfalto	107.05	156.35	174.40	173.45	**175.11**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Herramienta menor	105.40	118.55	120.22	120.51	**120.92**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Compactador	101.77	118.26	135.09	135.24	**135.45**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Finisher	101.81	115.01	135.81	135.81	**135.81**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Ayudante	103.31	130.63	155.93	155.93	**155.93**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Cuadrilla	102.04	117.02	136.70	136.76	**136.78**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Oficial	102.01	117.46	134.18	134.18	**134.18**
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603		Pavimentos asfalticos / concreto	Volqueta	100.59	117.50	129.80	131.87	**131.87**

Total, Indice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme
2003 - 2024

Base Diciembre de 2018 = 100,00

Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98	146.24
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49	147.90
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	**116.26**	131.77	141.48	148.68
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32	149.66
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92	150.14
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38	150.30
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	143.67	150.71
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	**135.39**	143.67	150.99
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	144.02	
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	143.83	
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	144.22	
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	**111.41**	126.03	137.72	144.88	

Fuente: DANE.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.
Actualizado el 01 de agosto de 2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ISLA 066-2020

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 F 127 A 90

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@consorcioisla.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 6 0 4 0 1 1 1	3 1 1 5 2 9 7 6 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 4 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 8	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ARROYAVE SERGIO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 8	
81. Hasta	2 0 2 6 1 0 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 7 1 4 2 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	ARROYAVE	SERGIO	HUMBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 5 6 7 8 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESCOBAR	SAAVEDRA	ALVARO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 3 3 8 8 1	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965	5 0	2 0 2 1 0 2 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 2 0 9 1 7 4	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
ISMOCOL S.A.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
85,786,338,965	5 0	2 0 2 1 0 2 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141140452882

(415)7707212489984(8020) 000014114045288 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 9 0 9 0	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 3 9 3 3 8		2 7 2 4 8 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
FORERO	BAYONA	MONICA	YUSLIN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 6 1 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Página 1 DE 6

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	422521	C-2401-0600-96-0-2401008-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 14 858 743 685	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 1 842 490 951	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	54	NACION	923 DE 2021	$ 192 495 926	$ -
			TOTAL			$ 16 893 730 562	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	105322	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 30 016 882 032	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 2 416 572 342	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 356 019 310	$ -
			TOTAL			$ 32 789 473 684	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361722	C-2401-0600-96-0-2401008-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	$ 10 000 000 000	$ -
			TOTAL			$ 10 000 000 000	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1361822	C-2401-0600-96-0-2401023-02	20	PROPIOS	923 DE 2021	$ 500 000 000	$ -
			TOTAL			$ 500 000 000	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	103323	C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 42 881 260 047	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	-$ 542 000 000	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 3 452 246 203	$ -
		C-2401-0600-96-0-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 508 599 013	$ -
			TOTAL			$ 46 300 105 263	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	177424	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 42 881 260 044	$ -
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 3 452 246 206	$ -
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 508 599 013	$ -
			TOTAL			$ 46 842 105 263	$ -

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	118225	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 15 857 025 085	$ 11 480 767 325
		C-2401-0600-96-51102D-2401017-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 1 996 156 189	$ 1 996 156 189
		C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 294 081 884	$ 294 081 884
			TOTAL			$ 18 147 263 158	$ 13 771 005 398

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2025	388225	C-2401-0600-96-51102D-2401023-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 1 621 864 253	$ 1 621 864 253
		C-2401-0600-96-51102D-2401029-02	11	NACION	923 DE 2021	$ 5 678 135 747	$ 5 678 135 747
			TOTAL			$ 7 300 000 000	$ 7 300 000 000

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 178 772 677 930.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 893 730 562	$ 171 472 677 930	77656 DE 27/08/2021	X		
2	OBRA	jul-21	$ 547 571 285	$ 67 030 329	$ 614 601 614	$ -	$ 614 601 614	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 279 128 948	$ 170 858 076 316	80234 DE 03/09/2021	X		
1	AJUSTE	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 279 128 948	$ 170 858 076 316	98332 DE 21/10/2021	X		
2	AJUSTE	jul-21	$ 2 964 252	$ 21 662	$ 2 985 914	$ -	$ 2 985 914	$ -	422521 - 24/05/2021	$ 16 276 143 034	$ 170 855 090 402	98332 DE 21/10/2021	X		
1	ANTICIPO	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8 225 125 125	$ 8 225 125 125	422521 - 24/05/2021	$ 8 051 017 909	$ 170 855 090 402	68824 DE 05/08/2021	X		
3	OBRA	ago-21	$ 429 817 526	$ 3 140 974	$ 432 958 500	$ 21 490 876	$ 411 467 624	$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	$ 7 639 550 285	$ 170 422 131 902	87235 DE 21/09/2021	X		
3	AJUSTE	ago-21	$ 5 970 165	$ 43 628	$ 6 013 793	$ -	$ 6 013 793	$ 8 203 634 249	422521 - 24/05/2021	$ 7 633 536 492	$ 170 416 118 109	100120 DE 26/10/2021	X		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
4	OBRA	sep-21	$ 626 189 184	$ 4 575 998	$ 630 765 182	$ 31 309 459	$ 599 455 723	$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	$ 7 034 080 769	$ 169 785 352 927	100109 DE 26/10/2021	X		
4	AJUSTE	sep-21	$ 9 073 535	$ 66 307	$ 9 139 842	$ -	$ 9 139 842	$ 8 172 324 790	422521 - 24/05/2021	$ 7 024 940 927	$ 169 776 213 085	122689 DE 17/12/2021	X		
5	OBRA	oct-21	$ 569 876 878	$ 4 164 485	$ 574 041 363	$ 28 493 844	$ 545 547 519	$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	$ 6 479 393 408	$ 169 202 171 722	112916 DE 26/11/2021	X		
5	AJUSTE	oct-21	$ 8 519 088	$ 62 255	$ 8 581 343	$ -	$ 8 581 343	$ 8 143 830 946	422521 - 24/05/2021	$ 6 470 812 065	$ 169 193 590 379	122684 DE 17/12/2021	X		
6	OBRA	nov-21	$ 815 249 350	$ 5 957 591	$ 821 206 941	$ 40 762 468	$ 780 444 473	$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	$ 5 690 367 592	$ 168 372 383 438	121886 DE 16/12/2021	X		
6	AJUSTE	nov-21	$ 12 738 366	$ 93 088	$ 12 831 454	$ -	$ 12 831 454	$ 8 103 068 478	422521 - 24/05/2021	$ 5 677 536 138	$ 168 359 551 984	125315 DE 23/12/2021	X		
7	OBRA	dic-21	$ 2 985 738 721	$ 21 818 860	$ 3 007 557 581	$ 149 286 936	$ 2 858 270 645	$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	$ 2 819 265 493	$ 165 351 994 403	122255 DE 17/12/2021	X		
7	AJUSTE	dic-21	$ 71 329 905	$ 521 257	$ 71 851 162	$ -	$ 71 851 162	$ 7 953 781 542	422521 - 24/05/2021	$ 2 747 414 331	$ 165 280 143 241	125290 DE 23/12/2021	X		
2	ANTICIPO	dic-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2 747 414 331	$ 10 701 195 873	422521 - 24/05/2021	$ -	$ 165 280 143 241	127822 DE 30/12/2021	X		
8	OBRA	ene-22	$ 486 969 671	$ 3 558 625	$ 490 528 296	$ 32 924 603	$ 457 603 693	$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	$ 32 331 869 991	$ 164 789 614 945	27598 DE 03/2022	X		
8	AJUSTE	ene-22	$ 7 403 710	$ 54 104	$ 7 457 814	$ -	$ 7 457 814	$ 10 668 271 270	105322 - 26/01/2022	$ 32 324 412 177	$ 164 782 157 131	43612 DE 02/05/2022	X		
9	OBRA	feb-22	$ 1 856 770 420	$ 13 568 707	$ 1 870 339 127	$ 126 650 310	$ 1 743 688 817	$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	$ 30 580 723 360	$ 162 911 818 004	38515 DE 19/03/2022	X		
9	AJUSTE	feb-22	$ 32 631 349	$ 238 460	$ 32 869 809	$ -	$ 32 869 809	$ 10 541 620 960	105322 - 26/01/2022	$ 30 547 853 551	$ 162 878 948 195	47227 DE 09/05/2022	X		
10	OBRA	mar-22	$ 3 287 760 908	$ 24 025 945	$ 3 311 786 853	$ 226 395 216	$ 3 085 391 637	$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	$ 27 462 461 914	$ 159 567 161 342	48018 DE 11/05/2022	X		
10	AJUSTE	mar-22	$ 63 852 181	$ 466 612	$ 64 318 793	$ -	$ 64 318 793	$ 10 315 225 744	105322 - 26/01/2022	$ 27 398 143 121	$ 159 502 842 549	59932 DE 06/08/2022	X		
11	OBRA	abr-22	$ 2 240 172 866	$ 16 370 494	$ 2 256 543 360	$ 153 250 226	$ 2 103 293 134	$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	$ 25 294 849 987	$ 157 246 299 189	55778 DE 31/05/2022	X		
11	AJUSTE	abr-22	$ 52 463 962	$ 383 391	$ 52 847 353	$ -	$ 52 847 353	$ 10 161 975 518	105322 - 26/01/2022	$ 25 242 002 634	$ 157 193 451 836	72213 DE 12/07/2022	X		
12	OBRA	may-22	$ 3 015 261 558	$ 22 034 604	$ 3 037 296 162	$ 206 967 553	$ 2 830 328 609	$ 9 955 007 965	105322 - 26/01/2022	$ 22 411 674 025	$ 154 156 155 674	69697 DE 06/07/2022	X		
13	OBRA	jun-22	$ 6 179 414 017	$ 76 671 679	$ 6 256 085 696	$ 421 985 710	$ 5 834 099 986	$ 9 533 022 255	105322 - 26/01/2022	$ 16 577 574 039	$ 147 900 069 978	80327 DE 01/08/2022	X		
14	OBRA	jul-22	$ 3 860 567 687	$ 28 211 841	$ 3 888 779 528	$ 266 958 256	$ 3 621 821 272	$ 9 266 063 999	105322 - 26/01/2022	$ 12 955 752 767	$ 144 011 290 450	90657 DE 25/08/2022	X		
15	OBRA	ago-22	$ 2 609 834 129	$ 19 071 865	$ 2 628 905 994	$ 178 799 736	$ 2 450 106 258	$ 9 087 264 263	105322 - 26/01/2022	$ 10 505 646 509	$ 141 382 384 456	104837 DE 28/09/2022	X		
16	OBRA	sep-22	$ 3 340 220 388	$ 72 414 709	$ 3 412 635 097	$ 211 605 734	$ 3 201 029 363	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 7 304 617 146	$ 137 969 749 359	122279 DE 10/11/2022	X		
12	AJUSTE	may-22	$ 92 657 093	$ 677 109	$ 93 334 202	$ -	$ 93 334 202	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 7 211 282 944	$ 137 876 415 157	140450 DE 20/12/2022	X		
13	AJUSTE	jun-22	$ 296 665 691	$ 2 167 942	$ 298 833 633	$ -	$ 298 833 633	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 6 912 449 311	$ 137 577 581 524	140513 DE 20/12/2022	X		
14	AJUSTE	jul-22	$ 300 042 923	$ 2 192 621	$ 302 235 544	$ -	$ 302 235 544	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 6 610 213 767	$ 137 275 345 980	140478 DE 20/12/2022	X		
15	AJUSTE	ago-22	$ 227 078 635	$ 1 659 421	$ 228 738 056	$ -	$ 228 738 056	$ 8 875 658 529	105322 - 26/01/2022	$ 6 381 475 711	$ 137 046 607 924	140365 DE 20/12/2022	X		
17	OBRA	oct-22	$ 3 400 011 600	$ 93 223 219	$ 3 493 234 819	$ 209 441 557	$ 3 283 793 262	$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	$ 3 097 682 449	$ 133 553 373 105	141951 DE 23/12/2022	X		
16	AJUSTE	sep-22	$ 278 010 845	$ 2 031 618	$ 280 042 463	$ -	$ 280 042 463	$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	$ 2 817 639 986	$ 133 273 330 642	142310 DE 23/12/2022	X		
17	AJUSTE	oct-22	$ 248 553 456	$ 1 816 352	$ 250 369 808	$ -	$ 250 369 808	$ 8 666 216 972	105322 - 26/01/2022	$ 2 567 270 178	$ 133 022 960 834	144944 DE 28/12/2022	X		
18	OBRA	nov-22	$ 1 293 809 665	$ 14 648 705	$ 1 308 458 370	$ 86 741 776	$ 1 221 716 594	$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	$ 1 345 553 584	$ 131 714 502 464	141948 DE 23/12/2022	X		
18	AJUSTE	nov-22	$ 148 722 682	$ 1 086 820	$ 149 809 502	$ -	$ 149 809 502	$ 8 579 475 196	105322 - 26/01/2022	$ 1 195 744 082	$ 131 564 692 962	144952 DE 28/12/2022	X		
19	OBRA	dic-22	$ 1 143 671 900	$ 9 690 071	$ 1 153 361 971	$ 79 029 813	$ 1 074 332 158	$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	$ 121 411 924	$ 130 411 330 991	145611 DE 31/12/2022	X		
19	AJUSTE	dic-22	$ 120 531 120	$ 880 804	$ 121 411 924	$ -	$ 121 411 924	$ 8 500 445 383	105322 - 26/01/2022	$ -	$ 130 289 919 067	302 DE 02/01/2023	X		
20	OBRA	ene-23	$ 1 899 353 187	$ 13 879 889	$ 1 913 233 076	$ 152 726 990	$ 1 760 506 086	$ 8 347 718 393	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 55 581 599 177	$ 128 376 685 991	33217 DE 04/04/2023	X		
21	OBRA	feb-23	$ 2 328 409 350	$ 48 529 722	$ 2 376 939 072	$ 173 787 853	$ 2 203 151 219	$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 53 378 447 958	$ 125 999 746 919	33409 DE 05/04/2023	X		
20	AJUSTE	ene-23	$ 286 900 242	$ 2 096 579	$ 288 996 821	$ -	$ 288 996 821	$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 53 089 451 137	$ 125 710 750 098	52151 DE 26/05/2023	X		
21	AJUSTE	feb-23	$ 419 773 261	$ 3 067 574	$ 422 840 835	$ -	$ 422 840 835	$ 8 173 930 540	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 52 666 610 302	$ 125 287 909 263	52164 DE 26/05/2023	X		
22	OBRA	mar-23	$ 2 931 699 371	$ 23 881 838	$ 2 955 581 209	$ 201 132 933	$ 2 754 448 276	$ 7 972 797 607	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 49 912 162 026	$ 122 332 328 054	46961 DE 11/05/2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
23	OBRA	abr-23	$ 2 869 425 135	$ 20 927 434	$ 2 890 352 569	$ 230 794 413	$ 2 659 558 156	$ 7 742 003 194	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 47 252 603 870	$ 119 441 975 485	54595 DE 02/06/2023	X		
24	OBRA	may-23	$ 3 783 362 127	$ 27 868 068	$ 3 811 230 195	$ 306 711 017	$ 3 504 519 178	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 43 748 084 692	$ 115 630 745 290	64825 DE 05/07/2023	X		
22	AJUSTE-P	mar-23	$ 522 036 632	$ 3 814 883	$ 525 851 515	$ -	$ 525 851 515	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 43 222 233 177	$ 115 104 893 775	75680 DE 04/08/2023	X		
23	AJUSTE-P	abr-23	$ 606 260 933	$ 4 430 368	$ 610 691 301	$ -	$ 610 691 301	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 42 611 541 876	$ 114 494 202 474	75677 DE 04/08/2023	X		
24	AJUSTE-P	may-23	$ 845 059 638	$ 6 175 436	$ 851 235 074	$ -	$ 851 235 074	$ 7 435 292 177	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 41 760 306 802	$ 113 642 967 400	75675 DE 04/08/2023	X		
25	OBRA	jun-23	$ 5 317 604 575	$ 52 301 964	$ 5 369 906 539	$ 427 299 346	$ 4 942 607 193	$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 36 817 699 609	$ 108 273 060 861	75643 DE 04/08/2023	X		
25	AJUSTE-P	jun-23	$ 1 071 250 507	$ 7 828 369	$ 1 079 078 876	$ -	$ 1 079 078 876	$ 7 007 992 831	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 35 738 620 733	$ 107 193 981 985	82285 DE 27/09/2023	X		
26	OBRA	jul-23	$ 4 990 526 473	$ 36 994 395	$ 5 027 520 868	$ 377 488 550	$ 4 650 032 318	$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 31 088 588 415	$ 102 166 461 117	81355 DE 08/09/2023	X		
26	AJUSTE-P	jul-23	$ 1 013 214 599	$ 7 404 260	$ 1 020 618 859	$ -	$ 1 020 618 859	$ 6 630 504 281	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 30 067 969 556	$ 101 145 842 258	82574 DE 04/10/2023	X		
27	OBRA	ago-23	$ 5 529 624 717	$ 41 165 943	$ 5 570 790 660	$ 384 817 084	$ 5 185 973 576	$ 6 245 687 197	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 24 881 995 980	$ 95 575 051 598	82104 DE 22/09/2023	X		
3	ANTICIPO	ago-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3 371 395 812	$ 9 617 083 009	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 21 510 600 168	$ 95 575 051 598	69169 DE 17/07/2023	X		
28	OBRA	sep-23	$ 5 608 837 795	$ 51 484 529	$ 5 660 322 324	$ 641 763 805	$ 5 018 558 519	$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 16 492 041 649	$ 89 914 729 274	83647 DE 25/10/2023	X		
27	AJUSTE	ago-23	$ 1 240 542 821	$ 9 065 505	$ 1 249 608 326	$ -	$ 1 249 608 326	$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 15 242 433 323	$ 88 665 120 948	84941 DE 15/11/2023	X		
28	AJUSTE	sep-23	$ 1 026 251 409	$ 7 499 530	$ 1 033 750 939	$ -	$ 1 033 750 939	$ 8 975 319 204	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 14 208 682 384	$ 87 631 370 009	84929 DE 15/11/2023	X		
29	OBRA	oct-23	$ 5 034 760 394	$ 37 351 518	$ 5 072 111 912	$ 615 678 860	$ 4 456 433 052	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 9 752 249 332	$ 82 559 258 097	85031 DE 16/11/2023	X		
29	AJUSTE-P	oct-23	$ 1 106 551 117	$ 8 086 335	$ 1 114 637 452	$ -	$ 1 114 637 452	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 637 611 880	$ 81 444 620 645	88014 DE 13/12/2023	X		
22	AJUSTE-D	mar-23	$ 12 495 949	$ 91 316	$ 12 587 265	$ -	$ 12 587 265	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 625 024 615	$ 81 432 033 380	87562 DE 12/12/2023	X		
23	AJUSTE-D	abr-23	$ 12 270 997	$ 89 673	$ 12 360 670	$ -	$ 12 360 670	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 612 663 945	$ 81 419 672 710	87502 DE 11/12/2023	X		

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
24	AJUSTE-D	may-23	$ 9 732 361	$ 71 121	$ 9 803 482	$ -	$ 9 803 482	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 602 860 463	$ 81 409 869 228	87500 DE 11/12/2023	X		
25	AJUSTE-D	jun-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 602 860 463	$ 81 409 869 228	N.A.			Acta en Valor Ceros
26	AJUSTE-D	jul-23	$ 24 627 411	$ 179 970	$ 24 807 381	$ -	$ 24 807 381	$ 8 359 640 344	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 8 578 053 082	$ 81 385 061 847	87515 DE 11/12/2023	X		
30	OBRA	nov-23	$ 5 999 973 186	$ 44 197 264	$ 6 044 170 450	$ 704 513 556	$ 5 339 656 894	$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 2 696 396 188	$ 75 340 891 397	88726 DE 15/12/2023	X		
29	AJUSTE-D	oct-23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 2 696 396 188	$ 75 340 891 397	N.A.			Acta en Valor Ceros
30	AJUSTE-P	nov-23	$ 1 341 528 687	$ 9 803 479	$ 1 351 332 166	$ -	$ 1 351 332 166	$ 7 655 126 788	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ 1 345 064 022	$ 73 989 559 231	88508 DE 13/12/2023	X		
31	OBRA	dic-23	$ 3 023 550 363	$ 21 825 056	$ 3 045 375 419	$ 1 700 311 397	$ 1 345 064 022	$ 5 954 815 391	1361722 - 31/12/2022 1361822 - 31/12/2022 103323 - 02/02/2023	$ -	$ 70 944 183 812	88728 DE 15/12/2023	X		
32	OBRA	ene-24	$ 4 258 811 332	$ 31 667 511	$ 4 290 478 843	$ 429 029 802	$ 3 861 449 041	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 42 980 656 222	$ 66 653 704 969	1667 DE 21/03/2024	X		
30	AJUSTE-D	nov-23	$ 53 143 614	$ 388 357	$ 53 531 971	$ -	$ 53 531 971	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 42 927 124 251	$ 66 600 172 998	1668 DE 21/03/2024	X		
31	AJUSTE-D	dic-23	$ 278 438 983	$ 2 034 746	$ 280 473 729	$ -	$ 280 473 729	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 42 646 650 522	$ 66 319 699 269	1933 DE 02/04/2024	X		
32	AJUSTE-D	ene-24	$ 1 212 410 549	$ 8 859 923	$ 1 221 270 472	$ -	$ 1 221 270 472	$ 5 525 785 589	177424 - 11/03/2024	$ 41 425 380 050	$ 65 098 428 797	2240 DE 09/04/2024	X		
33	OBRA	feb-24	$ 3 448 114 241	$ 25 197 758	$ 3 473 311 999	$ 347 604 397	$ 3 125 707 602	$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	$ 38 299 672 448	$ 61 625 116 798	2239 DE 09/04/2024	X		
33	AJUSTE-D	feb-24	$ 819 695 724	$ 5 990 084	$ 825 685 808	$ -	$ 825 685 808	$ 5 178 181 192	177424 - 11/03/2024	$ 37 473 986 640	$ 60 799 430 990	3292 DE 26/04/2024	X		
34	OBRA	mar-24	$ 4 047 149 336	$ 29 575 322	$ 4 076 724 658	$ 405 281 535	$ 3 671 443 123	$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	$ 33 802 543 517	$ 56 722 706 332	3455 DE 30/04/2024	X		
34	AJUSTE-P	mar-24	$ 955 806 215	$ 6 984 738	$ 962 790 953	$ -	$ 962 790 953	$ 4 772 899 657	177424 - 11/03/2024	$ 32 839 752 564	$ 55 759 915 379	5176 DE 31/05/2024	X		
35	OBRA	abr-24	$ 3 813 660 275	$ 31 245 781	$ 3 844 906 056	$ 379 015 361	$ 3 465 890 695	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 29 373 861 869	$ 51 915 009 323	4434 DE 21/05/2024	X		
34	AJUSTE-D	mar-24	-$ 8 259 593	-$ 60 359	-$ 8 319 952	$ -	-$ 8 319 952	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 29 382 181 821	$ 51 923 329 275	6058 DE 20/06/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #34 + Prov #35) =
35	AJUSTE-P	abr-24	$ 883 477 637	$ 6 456 183	$ 889 933 820	$ -	$ 889 933 820	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 28 492 248 001	$ 51 033 395 455				$ 881 613 868
35	AJUSTE-D	abr-24	$ 19 033 774	$ 139 093	$ 19 172 867	$ -	$ 19 172 867	$ 4 393 884 296	177424 - 11/03/2024	$ 28 473 075 134	$ 51 014 222 588	6579 DE 27/06/2024	X		
36	OBRA	may-24	$ 3 509 616 650	$ 26 213 466	$ 3 535 830 116	$ 344 752 024	$ 3 191 078 092	$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	$ 25 281 997 042	$ 47 478 392 472	6411 DE 26/06/2024	X		
36	AJUSTE-P	may-24	$ 860 508 761	$ 6 288 333	$ 866 797 094	$ -	$ 866 797 094	$ 4 049 132 272	177424 - 11/03/2024	$ 24 415 199 948	$ 46 611 595 378	6587 DE 27/06/2024	X		
37	OBRA	jun-24	$ 3 092 432 783	$ 22 598 547	$ 3 115 031 330	$ 309 676 219	$ 2 805 355 111	$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	$ 21 609 844 837	$ 43 496 564 048	6883 DE 5/07/2024	X		
36	AJUSTE-D	may-24	$ 17 390 688	$ 127 086	$ 17 517 774	$ -	$ 17 517 774	$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	$ 21 592 327 063	$ 43 479 046 274	7746 DE 24/07/2024	X		
37	AJUSTE-P	jun-24	$ 704 838 367	$ 5 150 742	$ 709 989 109	$ -	$ 709 989 109	$ 3 739 456 053	177424 - 11/03/2024	$ 20 882 337 954	$ 42 769 057 165	7747 DE 24/07/2024	X		
38	OBRA	jul-24	$ 2 329 643 093	$ 17 781 673	$ 2 347 424 766	$ 244 757 722	$ 2 102 667 044	$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	$ 18 779 670 910	$ 40 421 632 399	9701 DE 26/08/2024	X		
37	AJUSTE-D	jun-24	-$ 11 891 001	-$ 86 896	-$ 11 977 897	$ -	-$ 11 977 897	$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	$ 18 791 648 807	$ 40 433 610 296	10784 DE 10/09/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #37 + Prov #38) =
38	AJUSTE-P	jul-24	$ 503 458 674	$ 3 679 121	$ 507 137 795	$ -	$ 507 137 795	$ 3 494 698 331	177424 - 11/03/2024	$ 18 284 511 012	$ 39 926 472 501		X		$ 495 159 898

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
39	OBRA	ago-24	$ 2 342 166 138	$ 17 115 829	$ 2 359 281 967	$ 249 276 742	$ 2 110 005 225	$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	$ 16 174 505 787	$ 37 567 190 534	11678 DE 25/09/2024	X		
38	AJUSTE-D	jul-24	-$ 4 245 371	-$ 31 024	-$ 4 276 395	$ -	-$ 4 276 395	$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	$ 16 178 782 182	$ 37 571 466 929	13754 DE 24/10/2024	X		Valor Total Facturado (Acta Def #38 + Prov #39) = $ 554 670 508
39	AJUSTE-P	ago-24	$ 554 891 923	$ 4 054 980	$ 558 946 903	$ -	$ 558 946 903	$ 3 245 421 589	177424 - 11/03/2024	$ 15 619 835 279	$ 37 012 520 026				
40	OBRA	sep-24	$ 2 602 044 142	$ 19 434 750	$ 2 621 478 892	$ 271 514 350	$ 2 349 964 542	$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	$ 13 269 870 737	$ 34 391 041 134	13756 DE 24/10/2024	X		
39	AJUSTE-D	ago-24	$ 275 996	$ 2 017	$ 278 013	$ -	$ 278 013	$ 2 973 907 239	177424 - 11/03/2024	$ 13 269 592 724	$ 34 390 763 121	16442 DE 22/11/2024	X		
41	OBRA	oct-24	$ 2 141 555 362	$ 16 100 712	$ 2 157 656 074	$ 224 540 000	$ 1 933 116 074	$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	$ 11 336 476 650	$ 32 233 107 047	17108 DE 04/12/2024	X		
40	AJUSTE-P	sep-24	$ 379 824 375	$ 2 775 640	$ 382 600 015	$ -	$ 382 600 015	$ 2 749 367 239	177424 - 11/03/2024	$ 10 953 876 635	$ 31 850 507 032	18547 DE 13/12/2024	X		
42	OBRA	nov-24	$ 2 676 169 665	$ 19 294 106	$ 2 695 463 771	$ 233 294 523	$ 2 462 169 248	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 8 491 707 387	$ 29 155 043 261	19110 DE 16/12/2024	X		
40	AJUSTE-D	sep-24	$ 226 916 452	$ 1 658 236	$ 228 574 688	$ -	$ 228 574 688	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 8 263 132 699	$ 28 926 468 573	19464 DE 17/12/2024	X		
41	AJUSTE-D	oct-24	$ 607 609 894	$ 4 440 226	$ 612 050 120	$ -	$ 612 050 120	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 7 651 082 579	$ 28 314 418 453	19551 DE 17/12/2024	X		
42	AJUSTE-P	nov-24	$ 637 961 034	$ 4 662 023	$ 642 623 057	$ -	$ 642 623 057	$ 2 516 072 716	177424 - 11/03/2024	$ 7 008 459 522	$ 27 671 795 396	19562 DE 17/12/2024	X		
43	OBRA	dic-24	$ 1 890 711 078	$ 13 374 418	$ 1 904 085 496	$ 236 168 899	$ 1 667 916 597	$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	$ 5 340 542 925	$ 25 767 709 900	20445 DE 30/12/2024	X		
43	AJUSTE-P	dic-24	$ 426 035 746	$ 3 113 338	$ 429 149 084	$ -	$ 429 149 084	$ 2 279 903 817	177424 - 11/03/2024	$ 4 911 393 841	$ 25 338 560 816	20488 DE 30/12/2024	X		
44	OBRA	ene-25	$ 724 526 422	$ 5 294 616	$ 729 821 038	$ 129 784 418	$ 600 036 620	$ 2 150 119 399	177424 - 11/03/2024	$ 4 311 357 221	$ 24 608 739 778	7258 DE 18/07/2025		X	
45	OBRA	feb-25	$ 858 915 633	$ 9 209 118	$ 868 124 751	$ 126 672 951	$ 741 451 800	$ 2 023 446 448	177424 - 11/03/2024	$ 3 569 905 421	$ 23 740 615 027	7259 DE 18/07/2025		X	
46	OBRA	mar-25	$ 1 038 011 202	$ 7 585 467	$ 1 045 596 669	$ 185 938 947	$ 859 657 722	$ 1 837 507 501	177424 - 11/03/2024	$ 2 710 247 699	$ 22 695 018 358	7311 DE 21/07/2025	X		
47	OBRA	abr-25	$ 1 380 539 475	$ 10 589 042	$ 1 391 128 517	$ 243 044 654	$ 1 148 083 863	$ 1 594 462 847	177424 - 11/03/2024	$ 1 562 163 836	$ 21 303 889 841	7261 DE 18/07/2025	X		
48	OBRA	may-25	$ 1 065 183 097	$ 9 249 679	$ 1 074 432 776	$ 189 369 178	$ 885 063 598	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 677 100 238	$ 20 229 457 065	7423 DE 22/07/2025		X	
42	AJUSTE-D	nov-24	-$ 6 929 640	-$ 50 640	-$ 6 980 280	$ -	-$ 6 980 280	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 684 080 518	$ 20 236 437 345	7340 DE 21/07/2025		X	Ajustes Definitivos (No. 42 + 43 = - $11´723.930) + Ajustes Definitivos (No.44 = $290´829.162) = $279´105.232
42	AJUSTE-D	nov-24	-$ 4 709 236	-$ 34 414	-$ 4 743 650	$ -	-$ 4 743 650	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 688 824 168	$ 20 241 180 995			X	
44	AJUSTE-D	ene-25	$ 288 719 290	$ 2 109 872	$ 290 829 162	$ -	$ 290 829 162	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 397 995 006	$ 19 950 351 833			X	
45	AJUSTE-D	feb-25	$ 184 179 655	$ 1 345 928	$ 185 525 583	$ -	$ 185 525 583	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ 212 469 423	$ 19 764 826 250	7341 DE 21/07/2025		X	
46	AJUSTE-D	mar-25	$ 366 930 954	$ 2 681 419	$ 369 612 373	$ -	$ 369 612 373	$ 1 405 093 669	177424 - 11/03/2024	$ -	$ 19 395 213 877	7342 DE 21/07/2025		X	
									118225 - 04/03/2025	$ 17 990 120 208					
47	AJUSTE-D	abr-25	$ 535 036 968	$ 3 909 886	$ 538 946 854	$ -	$ 538 946 854	$ 1 405 093 669	118225 - 04/03/2025	$ 17 451 173 354	$ 18 856 267 023	7344 DE 21/07/2025		X	
48	AJUSTE-D	may-25	$ 361 912 474	$ 2 644 745	$ 364 557 219	$ -	$ 364 557 219	$ 1 405 093 669	118225 - 04/03/2025	$ 17 086 616 135	$ 18 491 709 804	7345 DE 21/07/2025		X	
49	OBRA	jun-25	$ 805 724 814	$ 5 887 989	$ 811 612 803	$ 87 074 681	$ 724 538 122	$ 1 318 018 988	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 23 662 078 013	$ 24 980 097 001	EN TRÁMITE		X	Se suma registro adicion No.1 ($7.300.000.000)
49	AJUSTE-D	jun-25	$ 276 033 585	$ 2 017 168	$ 278 050 753	$ -	$ 278 050 753	$ 1 318 018 988	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 23 384 027 260	$ 24 702 046 248	EN TRÁMITE		X	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	Página 6 DE 6

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ISLA 066-2020

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - MOÑITOS DEPARTAMENTO CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL NORTE

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
50	OBRA	jul-25	$ 603 178 250	$ 4 400 078	$ 607 578 328	$ 64 871 662	$ 542 706 666	$ 1 253 147 326	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 22 841 320 594	$ 24 094 467 920	EN TRÁMITE		X	
50	AJUSTE-D	jul-25	$ 201 991 075	$ 1 476 089	$ 203 467 164	$ -	$ 203 467 164	$ 1 253 147 326	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 22 637 853 430	$ 23 891 000 756	EN TRÁMITE		X	
51	OBRA	ago-25	$ 686 423 743	$ 5 016 173	$ 691 439 916	$ 74 181 814	$ 617 258 102	$ 1 178 965 512	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 22 020 595 328	$ 23 199 560 840	EN TRÁMITE		X	
52	OBRA	sep-25	$ 737 426 019	$ 5 129 721	$ 742 555 740	$ 53 114 000	$ 689 441 740	$ 1 125 851 512	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 21 331 153 588	$ 22 457 005 100	EN TRÁMITE		X	
51	AJUSTE-D	ago-25	$ 258 260 899	$ 1 887 291	$ 260 148 190	$ -	$ 260 148 190	$ 1 125 851 512	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 21 071 005 398	$ 22 196 856 910	EN TRÁMITE		X	
52	AJUSTE-P	sep-25	$ 199 585 555	$ 1 458 510	$ 201 044 065	$ -	$ 201 044 065	$ 1 125 851 512	388225 - 21/05/2025 118225 - 04/03/2025	$ 20 869 961 333	$ 21 995 812 845	EN TRÁMITE		X	
TOTALES			**$ 155 354 076 718**	**$ 1 422 788 367**	**$ 156 776 865 085**	**$ 13 218 083 756**	**$ 157 902 716 597**	**$ 1 125 851 512**		**$ 20 869 961 333**	**$ 21 995 812 845**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 127 416 735 114	$ 931 122 295	**$ 128 347 857 409**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
AJUSTE	$ 23 296 039 542	$ 170 240 290	**$ 23 466 279 832**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1 149 647 954	$ 218 433 112	**$ 1 368 081 066**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 872 715 890	$ 90 417 070	**$ 963 132 960**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1 532 058 846	$ 7 099 785	**$ 1 539 158 631**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1 086 879 372	$ 5 475 815	**$ 1 092 355 187**
VALOR TOTAL	**$ 155 354 076 718**	**$ 1 422 788 367**	**$ 156 776 865 085**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOHN JAIRO TORRES ORTEGA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-27242 CND

Firma
Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS G
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03053 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 737 426 019.00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 7 300 000 000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 178 772 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	EXP-1			EXPLANACIONES										
1 (1-11601)	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9.00	$ 1 187 326.00	$ 10 685 934.00		$ -		$ -		$ -
2 (1)	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	185.00	$ 113 408.00	$ 20 980 480.00	183.00	$ 20 753 664.00		$ -	183.00	$ 20 753 664.00
2,1 (1-11601)	1	201-13		Demolición de Estructuras			$ 113 408.00		2 837.10	$ 321 749 837.00	44.00	$ 4 989 952.00	2 733.00	$ 309 944 064.00
2,2 (1-14101)	1	201-13		Demolición de Estructuras			$ 113 408.00		935.00	$ 106 036 480.00		$ -	550.00	$ 62 374 400.00
3 (1-11601)	1	201.13		Remoción de alcantarillas	m	1 110.00	$ 69 636.00	$ 77 295 960.00	1 612.80	$ 112 308 941.00		$ -	1 612.00	$ 112 253 232.00
4 (1-11601)	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	31 592.00	$ 12 579.00	$ 397 395 768.00	96.00	$ 1 207 584.00		$ -	96.00	$ 1 207 584.00
5 (1-11601)	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	137 746.00	$ 9 995.00	$ 1 376 771 270.00	156 360.30	$ 1 562 821 199.00	1 527.00	$ 15 262 365.00	155 699.00	$ 1 556 211 505.00
6 (1-11601)	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1 350.00	$ 9 747.00	$ 13 158 450.00	1 350.00	$ 13 158 450.00		$ -	783.00	$ 7 631 901.00
7 (1-11601)	1	220.1-13		Terraplenes	m3	157 962.00	$ 12 465.00	$ 1 968 996 330.00	193 191.70	$ 2 408 134 541.00		$ -	192 337.20	$ 2 397 483 198.00
8 (1-11601)	1	221-13		Pedraplén compacto	m3	2 594.00	$ 18 609.00	$ 48 271 746.00	142.70	$ 2 655 504.00		$ -	128.00	$ 2 381 952.00
9 (1-11601)	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	35 797.00	$ 7 521.00	$ 269 229 237.00		$ -		$ -		$ -
10 (1-11601)	1	236-13		Subrasante estabilizada con Cal (Incluye suministro de Cal)	m3	79 120.00	$ 85 574.00	$ 6 770 614 880.00	50 673.40	$ 4 336 325 532.00		$ -	44 965.00	$ 3 847 834 910.00
	GRN-2			AFIRMADOS, BASES Y SUBBASES						$ -				
11 (2-11602)	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	651 384.00	$ 927.00	$ 603 832 968.00	708 088.99	$ 656 398 494.00	77 055.00	$ 71 429 985.00	682 613.00	$ 632 782 251.00
12 (2-11602)	2	311-13		Afirmado	m3	10 320.00	$ 117 875.00	$ 1 216 470 000.00	28 303.00	$ 3 336 216 125.00		$ -	27 166.00	$ 3 202 192 250.00
13 (2-11602)	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	117 300.00	$ 166 273.00	$ 19 503 822 900.00	46 112.30	$ 7 667 230 458.00		$ -	43 392.90	$ 7 215 067 662.00
14 (2-11602)	2	330-13		Base granular clase A	m3	79 120.00	$ 180 217.00	$ 14 258 769 040.00	9 810.00	$ 1 767 928 770.00		$ -	9 810.00	$ 1 767 928 770.00
15 (2-11602)	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	10 320.00	$ 192 624.00	$ 1 987 879 680.00		$ -		$ -		$ -
	PAV-3			PAVIMENTOS ASFALTICOS						$ -				
16 (8-11603)	8	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	441 573.00	$ 2 710.00	$ 1 196 662 830.00	58 559.00	$ 158 694 890.00		$ -	58 559.00	$ 158 694 890.00
17 (8-11603)	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	441 573.00	$ 1 991.00	$ 879 171 843.00	119 921.00	$ 238 762 711.00	2 892.00	$ 5 757 972.00	63 296.00	$ 126 022 336.00
18 (8-11603)	8		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	37 384.00	$ 823 050.00	$ 30 768 901 200.00	5 980.80	$ 4 922 497 440.00		$ -	5 980.80	$ 4 922 497 440.00
19 (8-11603)	8		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	27 692.00	$ 823 250.00	$ 22 797 439 000.00	9 037.30	$ 7 439 957 225.00	123.00	$ 101 259 750.00	4 525.20	$ 3 725 370 900.00
20 (8-11603)	8		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	4 988.00	$ 867 777.00	$ 4 328 471 676.00	658.10	$ 571 084 044.00	99.00	$ 85 909 923.00	391.10	$ 339 387 585.00
21 (8-11601)	8		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	2 600.00	$ 72 822.00	$ 189 337 200.00	514.00	$ 37 430 508.00	99.00	$ 7 209 378.00	390.00	$ 28 400 580.00
22 (8-11601)	8	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2 600.00	$ 78 894.00	$ 205 124 400.00	103.00	$ 8 126 082.00		$ -	103.00	$ 8 126 082.00
23 (8-11603)	8	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3 500.00	$ 4 342.00	$ 15 197 000.00		$ -		$ -		$ -
	EYD-4			ESTRUCTURAS Y DRENAJES						$ -				
24 (6)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	31 472.00	$ 32 667.00	$ 1 028 095 824.00	10 719.00	$ 350 157 573.00		$ -	10 719.00	$ 350 157 573.00
24,1 (6-11604)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32 667.00		61 791.80	$ 2 018 552 731.00	74.80	$ 2 443 492.00	58 929.10	$ 1 925 036 910.00
24,2 (6-11606)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32 667.00		7 039.00	$ 229 943 013.00		$ -	3 174.40	$ 103 698 125.00
24,3 (6-14101)	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar			$ 32 667.00		4 145.00	$ 135 404 715.00		$ -	3 944.60	$ 128 858 248.00
25 (6-11604)	6	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2 584.00	$ 44 832.00	$ 115 845 888.00	9 739.50	$ 436 641 264.00	11.70	$ 524 534.00	8 391.30	$ 376 198 762.00
26 (6)	6	610-13		Rellenos con material filtrante	m3	988.00	$ 157 520.00	$ 155 629 760.00		$ -		$ -		$ -
26,1 (6-11604)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			$ 157 520.00			$ -		$ -		$ -
26,2 (6-11606)	6	610-13		Rellenos con material filtrante			$ 157 520.00			$ -		$ -		$ -
27 (7)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	620.00	$ 2 220 693.00	$ 1 376 829 660.00		$ -		$ -		$ -
27,1 (7-11606)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			$ 2 220 693.00		32.00	$ 71 062 176.00		$ -	32.00	$ 71 062 176.00
27,2 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,20 m. (incluye excavación y refuerzo)			$ 2 220 693.00		421.60	$ 936 244 169.00		$ -	419.60	$ 931 802 783.00
28 (7-14102)	7	621-13		Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,50 m. (incluye excavación y refuerzo)	m	1 580.00	$ 2 877 598.00	$ 4 546 604 840.00		$ -		$ -		$ -
29 (6)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	2 255.00	$ 884 362.00	$ 1 994 236 310.00	474.00	$ 419 187 588.00		$ -	474.00	$ 419 187 588.00
29,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			$ 884 362.00		4 563.00	$ 4 035 343 806.00	8.90	$ 7 870 822.00	4 145.00	$ 3 665 680 490.00
29,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 28 MPA			$ 884 362.00		1 180.00	$ 1 043 547 160.00		$ -	375.90	$ 332 431 676.00
30 (7-14104)	7		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para estribo, aletas, vigas, topes y ménsula, placas, dados y vía	m3	1 454.00	$ 1 046 498.00	$ 1 521 608 092.00	734.00	$ 768 129 532.00		$ -	584.80	$ 611 992 030.00
31 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	4 856.00	$ 719 000.00	$ 3 491 464 000.00	115.90	$ 83 332 100.00	1.00	$ 719 000.00	60.80	$ 43 715 200.00
32 (6)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	180.00	$ 504 306.00	$ 90 775 080.00	126.00	$ 63 542 556.00		$ -	126.00	$ 63 542 556.00
32,1 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504 306.00		594.00	$ 299 557 764.00	0.90	$ 453 875.00	522.30	$ 263 399 023.00
32,2 (6-11606)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504 306.00		85.00	$ 42 866 010.00		$ -	19.60	$ 9 884 398.00
32,3 (6-14101)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA			$ 504 306.00		45.00	$ 22 693 770.00		$ -	12.40	$ 6 253 394.00
33 (6-11604)	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	264.00	$ 460 906.00	$ 121 679 184.00	1 811.00	$ 834 700 766.00		$ -	1 578.20	$ 727 401 849.00
34 (4-14104)	4	632-13	632.1P	Baranda Metálica	m	102.00	$ 548 017.00	$ 55 897 734.00		$ -		$ -		$ -
35 (4)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1 007 643.00	$ 5 378.00	$ 5 419 104 054.00	37 305.10	$ 200 626 828.00		$ -	37 305.10	$ 200 626 828.00
35,1 (4-11604)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		440 000.00	$ 2 366 320 000.00	534.70	$ 2 875 617.00	401 368.50	$ 2 158 559 793.00
35,2 (4-11606)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		88 000.00	$ 473 264 000.00		$ -	41 740.00	$ 224 477 720.00
35,3 (4-14102)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		146 726.40	$ 789 094 579.00		$ -	133 382.30	$ 717 330 009.00
35,4 (4-14104)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		85 000.00	$ 457 130 000.00		$ -	68 472.60	$ 368 245 643.00
35,5 (4-11603)	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			$ 5 378.00		121 494.90	$ 653 399 572.00	8 106.20	$ 43 595 144.00	105 652.00	$ 568 196 456.00
36 (6-14104)	6	624-13		Sello para juntas para puentes	m	48.00	$ 1 991 463.00	$ 95 590 224.00		$ -		$ -		$ -
37 (4-14104)	4	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	$ 11 740.00	$ 759 871 500.00	1 909.80	$ 22 421 052.00		$ -	1 909.80	$ 22 421 052.00
38 (3-11608)	3	650-13		Transporte de estructura metálica	kg	64 725.00	$ 364.00	$ 23 559 900.00	55 628.50	$ 20 248 774.00		$ -	55 628.50	$ 20 248 774.00
39 (4-14104)	4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	64 725.00	$ 4 286.00	$ 277 411 350.00	55 628.50	$ 238 423 751.00		$ -	55 628.50	$ 238 423 751.00
40 (6-11604)	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	800.00	$ 680 037.00	$ 544 029 600.00	1 879.00	$ 1 277 789 523.00		$ -	1 675.00	$ 1 139 061 975.00

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 737 426 019.00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 7 300 000 000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 178 772 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
41 (6-11604)	6		663.1P	Tubería para filtro PVC ø 6"	m	208.00	$ 66 621.00	$ 13 857 168.00	108.00	$ 7 195 068.00		$ -		$ -
42 (6-11604)	6		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diámetro 100 mm	m	3 000.00	$ 38 113.00	$ 114 339 000.00	12 200.00	$ 464 978 600.00		$ -	11 441.80	$ 436 081 323.00
43 (6-11604)	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	5 436.00	$ 626 979.00	$ 3 408 257 844.00		$ -		$ -		$ -
44 (8-11604)	8	673-13		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	m2	76 685.00	$ 8 093.00	$ 620 611 705.00	49 070.00	$ 397 123 510.00		$ -	47 697.00	$ 386 011 821.00
45 (6-11604)	6	673-13		Material granular drenante	m3	9 340.00	$ 148 140.00	$ 1 383 627 600.00	26 775.00	$ 3 966 448 500.00		$ -	26 373.00	$ 3 906 896 220.00
46 (6-11604)	6	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	4 940.00	$ 184 371.00	$ 910 792 740.00	5 750.00	$ 1 060 133 250.00	9.00	$ 1 659 339.00	5 496.50	$ 1 013 395 202.00
	SYG-5			SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						$ -				
47 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	189 675.00	$ 1 794.00	$ 340 276 950.00	138 370.60	$ 248 236 856.00		$ -	44 130.60	$ 79 170 296.00
48 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	85.00	$ 59 987.00	$ 5 098 895.00	483.40	$ 28 997 716.00	6.00	$ 359 922.00	483.00	$ 28 973 721.00
49 (8-11607)	8	Manual de Señalización Vial		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25 913.00	$ 8 346.00	$ 216 269 898.00	18 110.00	$ 151 146 060.00	124.00	$ 1 034 904.00	6 223.00	$ 51 937 158.00
50 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	446.00	$ 398 008.00	$ 177 511 568.00	376.00	$ 149 651 008.00		$ -	216.00	$ 85 969 728.00
51 (4-11607)	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2 281.00	$ 326 033.00	$ 743 681 273.00	888.00	$ 289 517 304.00		$ -	716.00	$ 233 439 628.00
52 (4-11607)	4	720-13		Poste de referencia	u	92.00	$ 255 373.00	$ 23 494 316.00	46.00	$ 11 747 158.00		$ -	11.00	$ 2 809 103.00
53 (4-11607)	4	730-13		Defensa metálica	m	2 568.00	$ 230 532.00	$ 592 006 176.00	3 470.00	$ 799 946 040.00		$ -	3 470.00	$ 799 946 040.00
54 (4-11607)	4	730-13		Sección final	u	166.00	$ 103 189.00	$ 17 129 374.00	68.00	$ 7 016 852.00		$ -	68.00	$ 7 016 852.00
55 (4-11607)	4	740-13		Captafaros	u	1 732.00	$ 22 031.00	$ 38 157 692.00	4 582.00	$ 100 946 042.00		$ -	2 640.00	$ 58 161 840.00
	OBRA-6			OBRAS VARIAS						$ -				
56 (6-11606)	6		810.1P	Empedrado para protección de taludes	m2	1 235.00	$ 111 228.00	$ 137 366 580.00		$ -		$ -		$ -
57 (6-11606)	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6 711.00	$ 18 835.00	$ 126 401 685.00	3 076.00	$ 57 936 460.00		$ -	3 076.00	$ 57 936 460.00
	TRANS-7			TRANSPORTE						$ -				
58 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	m3-km	4 852 529.00	$ 1 175.00	$ 5 701 721 575.00	13 664 519.59	$ 16 055 810 523.00	1 411.40	$ 1 658 395.00	13 286 319.76	$ 15 611 425 718.00
59 (3-11608)	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	18 900.00	$ 1 175.00	$ 22 207 500.00	18 900.00	$ 22 207 500.00		$ -	2 832.70	$ 3 328 423.00
	NP			ÍTEM NO PREVISTOS						$ -		$ -		
60 (1-11601)	1		210.1.3P	Cargue y suministro de material de terraplén para zonas Inundables	m3		$ 39 009.00	$ -	188 990.90	$ 7 372 346 018.00		$ -	188 512.20	$ 7 353 672 410.00
61 (6-11603)	6		661.2P	Pavimento de concreto hidráulico MR40	m3		$ 853 230.00	$ -	34 634.30	$ 29 551 023 789.00	102.80	$ 87 712 044.00	30 952.20	$ 26 409 345 606.00
62 (6-11604)	6		610.1P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1500mm de diámetro interior	m		$ 1 923 475.00	$ -	71.00	$ 136 566 725.00		$ -	71.00	$ 136 566 725.00
63 (8-11604)	8	201-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar No Tejido	m2		$ 9 165.00	$ -	152 940.00	$ 1 401 695 100.00		$ -	145 879.00	$ 1 336 981 035.00
64 (6-11604)	6		671.1P	Cuneta de concreto MR40, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3		$ 799 420.00	$ -	7 003.00	$ 5 598 338 260.00	10.30	$ 8 234 026.00	6 782.50	$ 5 422 066 150.00
65 (8-11607)	8		2P	Suministro y aplicación de imprimante acrilico para linea de demarcación	m		$ 1 478.00	$ -	85 000.00	$ 125 630 000.00		$ -	15 369.00	$ 22 715 382.00
66 (6-11604)	6		610.8P	Rellenos para estructuras con afirmado	m3		$ 153 337.00	$ -	20 516.00	$ 3 145 861 892.00		$ -	16 128.70	$ 2 473 126 471.00
67 (4-11604)	4		640.3P	Barra Lisa Junta Dilatacion Box	kg		$ 8 056.00	$ -	5 655.00	$ 45 556 680.00		$ -	5 053.50	$ 40 710 996.00
68 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo neopreno tipo VSL-B o equivalente	u		$ 4 665 181.00	$ -	8.00	$ 37 321 448.00		$ -	8.00	$ 37 321 448.00
69 (6-14104)	6		642.2P	Suministro e instalación de junta de dilatación tipo TRANSFLEX TR 80	m		$ 2 124 081.00	$ -	74.40	$ 158 031 626.00		$ -	18.00	$ 38 233 458.00
70 (5-14104)	5		650.2P	Fabricación de estructura metálica (Acero A-709)	kg		$ 13 401.00	$ -	51 217.40	$ 686 364 377.00		$ -	51 217.40	$ 686 364 377.00
71 (7-14104)	7		731.1P	Defensa de concreto tipo new jersey	m		$ 251 064.00	$ -	312.00	$ 78 331 968.00		$ -	221.30	$ 55 560 463.00
72 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (Incluye disposición final)	u		$ 177 821.00	$ -	433.00	$ 76 996 493.00		$ -	423.00	$ 75 218 283.00
73 (1-11606)	1		802.3P	Tala de Árboles hasta 20 Metros de altura (No Incluye disposición final)	u		$ 101 156.00	$ -	65.00	$ 6 575 140.00		$ -	55.00	$ 5 563 580.00
74 (6-11606)	6		810.2P	Protección de taludes semilla al voleo	m2		$ 15 624.00	$ -	114 900.00	$ 1 795 197 600.00		$ -	112 598.00	$ 1 759 231 152.00
75 (6-11606)	6		810.4P	Protección de Taludes con hoyos abonados y semillas	m2		$ 21 533.00	$ -	5 000.00	$ 107 665 000.00		$ -	3 179.00	$ 68 453 407.00
76 (6-11606)	6		811.1P	Protección de taludes con manto TRM500	m3		$ 37 179.00	$ -	94 378.00	$ 3 508 879 662.00	295.00	$ 10 967 805.00	92 333.00	$ 3 432 848 607.00
77 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (Incluye	m		$ 13 537.00	$ -	10 785.00	$ 145 996 545.00		$ -	1 104.60	$ 14 952 970.00
78 (6-11601)	6		201.16P	Remoción Traslado e Instalación de cercas de alambre (No Incluye	m		$ 7 209.00	$ -	10 675.00	$ 76 956 075.00	100.00	$ 720 900.00	6 199.70	$ 44 693 637.00
79 (8-11606)	8		683.1P	Geodrén Planar - ancho 0,5 m	m		$ 21 337.00	$ -	1 479.90	$ 31 576 626.00		$ -	632.40	$ 13 493 519.00
80 (6-11601)	6		600.2.1P	Excavaciones Varias en Roca en Seco	m3		$ 81 263.00	$ -	333.00	$ 27 060 579.00		$ -	233.00	$ 18 934 279.00
81 (6-11606)	6		623.1.1P	Micropilote diámetro= 0.20 m, L=10 m	m		$ 297 167.00	$ -	2 080.00	$ 618 107 360.00		$ -	2 080.00	$ 618 107 360.00
82 (7-14104)	7		630.1P	Concreto clase 42 MPA, para vigas puentes	m3		$ 2 731 282.00	$ -	91.80	$ 250 731 688.00		$ -	91.80	$ 250 731 688.00
83 (5-14104)	5		641.1P	Acero de Preesfuerzo	kg		$ 42 370.00	$ -	4 957.00	$ 210 028 090.00		$ -	4 957.00	$ 210 028 090.00
84 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 150x150x25 sin plano de refuerzo interno, dureza	u		$ 124 988.00	$ -	4.00	$ 499 952.00		$ -	4.00	$ 499 952.00
85 (6-14102)	6		642.1P	Neopreno tope sísmico 300x300x20 sin planos de refuerzo interno,	u		$ 194 455.00	$ -	8.00	$ 1 555 640.00		$ -	8.00	$ 1 555 640.00
86 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 300x400x52 con 5 planos de refuerzo interno,	u		$ 974 124.00	$ -	10.00	$ 9 741 240.00		$ -		$ -
87 (6-14102)	6		642.1P	Apoyo Elastomérico 500x400x69 con 5 planos de refuerzo interno,	u		$ 1 727 076.00	$ -	12.00	$ 20 724 912.00		$ -	12.00	$ 20 724 912.00
88 (6-11604)	6		7P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (O22)	m		$ 68 446.00	$ -	1 602.00	$ 109 650 492.00		$ -	914.00	$ 62 559 644.00
89 (6-11604)	6		8P	Cinta de PVC para juntas de dilatación y/o construcción (V15)	m		$ 50 750.00	$ -	225.00	$ 11 418 750.00		$ -	225.00	$ 11 418 750.00
90 (6-11604)	6		672.2.1	Cabezote de piezas prefabricadas, no incluye superficie de apoyo	m		$ 5 153 478.00	$ -	62.00	$ 319 515 636.00		$ -	52.00	$ 267 980 856.00

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 737 426 019.00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 7 300 000 000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 178 772 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
91 (6-11604)	6		10P	Bajante de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación	m		$ 110 223.00	$ -	280.00	$ 30 862 440.00		$ -	177.00	$ 19 509 471.00
92 (6-11604)	6		9P	Zanja de coronación de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la	m		$ 186 708.00	$ -	4 140.00	$ 772 971 120.00		$ -	3 740.00	$ 698 287 920.00
93 (6-11604)	6		672.2 P	Bordillo de piezas prefabricadas de concreto; no incluye la preparación de	u		$ 74 897.00	$ -	2 950.00	$ 220 946 150.00		$ -	2 734.60	$ 204 813 336.00
94 (6-11606)	6		674.1P	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	m		$ 139 817.00	$ -	3 540.00	$ 494 952 180.00		$ -	3 429.00	$ 479 432 493.00
95 (6-11606)	6		681.3P	Geogaviones malla galvanizada entrelazada	m3		$ 237 003.00	$ -	1 180.00	$ 279 663 540.00		$ -	913.00	$ 216 383 739.00
96 (8-11606)	8		683.2	Geomalla de refuerzo tipo uniaxial para muros de tierra estabilizada	m2		$ 29 841.00	$ -	4 019.50	$ 119 945 900.00		$ -	4 019.50	$ 119 945 900.00
97 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical de dirección tipo bandera, en tablero de 3,0m*2,0 m,	u		$ 24 636 607.00	$ -	2.00	$ 49 273 214.00		$ -	2.00	$ 49 273 214.00
98 (4-11607)	4		710.1P	Señal vertical tipo personalización, en tablero de 1,2m*2,0 m, reflectivo	u		$ 1 684 913.00	$ -	2.00	$ 3 369 826.00		$ -	2.00	$ 3 369 826.00
99 (3-11608)	3		900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la	m3/Est		$ 1 149.00	$ -	229 635.00	$ 263 850 615.00		$ -	225 667.00	$ 259 291 383.00
100 (6-11604)	6		11P	Box Culvert de piezas prefabricadas 3,0 x 2,5 (no incluye excavaciones	m		$ 5 378 493.00	$ -	26.00	$ 139 840 818.00		$ -		$ -
101 (6-11604)	6		661.3P	Tubería de Concreto Reforzado CLASE IV, de 1200mm de diámetro	m		$ 1 303 788.00	$ -	52.00	$ 67 796 976.00		$ -	33.80	$ 44 068 034.00
102 (4-11607)	4		730.3P	Barrera Metálica, Postes cada 2 m (Resolución No. 20223040044065)	m		$ 286 941.00	$ -	13 969.00	$ 4 008 278 829.00		$ -	11 624.00	$ 3 335 402 184.00
103 (4-11607)	4		730.4P	Terminal Abatida de Barrera Metálica (Resolucion No. 20223040044065)	m		$ 294 848.00	$ -	3 232.00	$ 952 948 736.00		$ -	3 088.00	$ 910 490 624.00
104 (4-11607)	4		730.5P	Conexión de Defensa Metalica tipo Michigan a New Jersey	u		$ 286 505.00	$ -	20.00	$ 5 730 100.00		$ -	14.00	$ 4 011 070.00
105 (6-11606)	6		810.5P	Protección de Taludes Siembra Pasto Vetiver	m2		$ 25 925.00	$ -	22 210.40	$ 575 804 620.00	1 112.00	$ 28 828 600.00	10 741.70	$ 278 478 573.00
106 (6-11606)	6		623.1.1P	Pernos de anclaje para taludes con varilla corrugada de 3/4"	m		$ 202 715	$ -	4 805.00	$ 974 045 575.00		$ -	3 831.00	$ 776 601 165.00
107 (6-11606)	6		811.2P	Protección de taludes con malla triple torsión 8x10 cm de 3.0mm	m2		$ 69 464	$ -	4 341.60	$ 301 584 902.00		$ -	3 351.00	$ 232 773 864.00
AJUSTE AL PESO							-	$ -		-$ 2.85				
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)				$ 145 115 522 331.00		$ 142 725 952 599.00		$ 491 477 744.00		$ 127 416 735 114.00
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 18 736 504 837.00		$ 28 638 192 076.00		$ -		$ 23 296 039 542.00
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)				$ 650 475 331.00		$ -		$ -		$ -
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 164 502 502 499.00		$ 171 364 144 675.00		$ 491 477 744.00		$ 150 712 774 656.00
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 1 202 133 672.00		$ 1 252 276 442.00		$ 3 591 568.00		$ 1 101 362 585.00
				* **VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)**				**$ 165 704 636 171.00**		**$ 172 616 421 117.00**		**$ 495 069 312.00**		**$ 151 814 137 241.00**
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 1 150 000 000.00		$ 1 388 218 000.00		$ -	99.97%	$ 1 149 647 954.00
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - 19% (H)				$ 218 500 000.00		$ 263 761 420.00		$ -		$ 218 433 112.00
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ 1 368 500 000.00		$ 1 651 979 420.00		$ -		$ 1 368 081 066.00
				* GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%) (J)				$ 3 759 541 759.00		$ 4 504 277 393.00		$ 247 486 428.00		$ 3 594 646 778.00
				* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)				$ 640 000 000.00		$ -		$ -		$ -
				* **VALOR TOTAL**				**$ 171 472 677 930.00**		**$ 178 772 677 930.00**		**$ 742 555 740.00**		**$ 156 776 865 085.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 14 343 935 268.00	8.720%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 53 114 000.00	10.807%
Valor Amortizado Acumulado	$ 13 218 083 756.00	92.151%
Valor Saldo por Amortizar	$ 1 125 851 512.00	7.849%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 491 477 744	$ 3 591 568	$ 495 069 312
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 13 242 855	$ 517 175	$ 13 760 030
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 232 705 420	$ 1 020 978	$ 233 726 398
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 737 426 019	$ 5 129 721	$ 742 555 740

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 20 252 317	$ 8 318 076 410.00
SB, B Y A	$ 71 429 985	$ 12 817 970 933.00
P	$ 200 137 023	$ 9 308 499 813.00
OA	$ 60 141 823	$ 21 430 279 348.00
SCT	$ 1 394 826	$ 1 347 424 366.00
OV	$ -	$ 57 936 460.00
T	$ 1 658 395	$ 15 614 754 141.00
NP	$ 136 463 375	$ 58 521 793 643.00
TOTAL	$ 491 477 744	$ 127 416 735 114

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 20 252 317	$ 15 752 530 683
2 Sub-bases y bases	$ 71 429 985	$ 12 817 970 933
3 Transporte de materiales	$ 1 658 395	$ 15 894 294 298
4 Aceros y elementos metálicos	$ 46 470 761	$ 10 028 882 357
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ 896 392 467
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 150 134 437	$ 58 757 786 591
7 Concreto para superestructuras	$ -	$ 1 921 149 140
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 201 531 849	$ 11 347 728 645
TOTAL	$ 491 477 744	$ 127 416 735 114

FECHA 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA **ACTA No.** 52 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 737 426 019.00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 923 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCIA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

PLAZO INICIAL: 51 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 55 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 171 472 677 930 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 7 300 000 000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 178 772 677 930

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 15 de fecha 03/06/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN REAGRUPACIÓN ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Preliminares y explanación	$ 28 182 595	$ 13 623 261 418
11602-Afirmados, subbases y bases	$ 71 429 985	$ 7 728 555 497
11603-Pavimentos asfalticos / concreto	$ 137 065 160	$ 28 768 104 126
11604-Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 24 780 705	$ 26 185 421 334
11605-Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606-Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 39 796 405	$ 8 099 421 033
11607-Señalización y control de transito	$ 1 394 826	$ 6 432 064 560
11608-Transporte y sobre acarreos	$ 1 658 395	$ 13 328 148 030
14101-Preliminares y cimentación	$ -	$ 197 486 043
14102-Subestructura y cimentación	$ -	$ 1 709 234 747
14103-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ -
14104-Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ -	$ 2 299 666 922
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-25)	$ -	$ 535 640 940
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19)	$ 101 259 750	$ 3 118 471 000
1553-Pavimentos asfalticos Resolucion INVIAS (MDC-19 - PARCHEOS)	$ 85 909 923	$ 232 564 236
TOTAL	$ 491 477 744	$ 112 258 039 886

TOTAL		$ 127 416 735 114

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 737 426 019
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 684 312 019

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 689 441 740 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

Firma:
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO DE 2025 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	$ 823 050.00	104.350	148.800	1.4260	$ 1 173 644.85

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18 666.67	101.814	135.810	1.334	$ 24 899.53
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7 333.33	101.769	135.450	1.331	$ 9 760.34
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7 533.33	101.769	135.450	1.331	$ 10 026.53
	SUBTOTAL		$ 33 533.33	5.3%			$ 44 686.39

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 211.54	105.404	120.920	1.147	$ 242.68
							$ -
	SUBTOTAL		$ 211.54	0.0%			$ 242.68

IV. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25	$ 529 375.00	107.051	175.110	1.636	$ 865 931.72
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529 375.00	83.6%			$ 865 931.72

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-25	$ 63 280.00	100.594	131.870	1.311	$ 82 954.59
	SUBTOTAL	$ 63 280.00	10.0%			$ 82 954.59

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4 172.74	103.305	155.930	1.509	$ 6 298.39
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1 597.38	102.037	136.780	1.340	$ 2 141.28
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	134.180	1.315	$ 1 243.52
	SUBTOTAL	$ 6 715.52	1.1%			$ 9 683.19
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633 115.39				$ 1 003 498.56

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126 623.08	111.410	150.990	1.355	171 607.74
IMPREVISTOS %	5%	31 655.77	111.410	150.990	1.355	42 901.94
UTILIDAD %	5%	31 655.77	111.410	150.990	1.355	42 901.94
SUBTOTAL		$ 189 934.62				$ 257 411.61
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823 050.00				$ 1 260 910.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO	1.532
Ip	IA
104.35	159.864
Ip	I
104.35	148.800

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO DE 2025 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	$ 823 250.00	104.350	148.800	1.4260	$ 1 173 930.04

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO DE 2025 I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

I. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18 666.67	101.814	135.810	1.334	$ 24 899.53
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7 333.33	101.769	135.450	1.331	$ 9 760.34
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7 533.33	101.769	135.450	1.331	$ 10 026.53
	SUBTOTAL		$ 33 533.33	5.3%			$ 44 686.39

I. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 365.38	105.404	120.920	1.147	$ 419.17
							$ -
	SUBTOTAL		$ 365.38	0.1%			$ 419.17

II. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529 375.00	107.051	175.110	1.636	$ 865 931.72
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529 375.00	83.6%			$ 865 931.72

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 63 280.00	100.594	131.870	1.311	$ 82 954.59
	SUBTOTAL	$ 63 280.00	10.0%			$ 82 954.59

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4 172.74	103.305	155.930	1.509	$ 6 298.39
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1 597.38	102.037	136.780	1.340	$ 2 141.28
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	134.180	1.315	$ 1 243.52
	SUBTOTAL	$ 6 715.52	1.1%			$ 9 683.19
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633 269.23				$ 1 003 675.05

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126 653.85	111.410	150.990	1.355	171 649.44
IMPREVISTOS %	5%	31 663.46	111.410	150.990	1.355	42 912.36
UTILIDAD %	5%	31 663.46	111.410	150.990	1.355	42 912.36
SUBTOTAL		$ 189 980.77				$ 257 474.16
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823 250.00				$ 1 261 149.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO	1.532
I	IA
104.350	159.855
I	I
104.350	148.800

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC _2021 Ip	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO DE 2025 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	$ 867 777.00	104.350	148.800	1.4260	$ 1 237 424.22

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC_2021 Io	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA AGOSTO DE 2025 I	FACTOR DE AJUSTE I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
							$ -
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 15 714.29	101.769	135.450	1.331	$ 20 915.02
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 16 142.86	101.769	135.450	1.331	$ 21 485.43
							$ -
	SUBTOTAL		$ 31 857.15	4.8%			$ 42 400.45

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 292.73	105.404	120.920	1.147	$ 335.82
							$ -
	SUBTOTAL		$ 292.73	0.0%			$ 335.82

VI. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529 375.00	107.051	175.110	1.636	$ 865 931.72
53211-120	EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1	$ 21 125.00	107.051	175.110	1.636	$ 34 555.48
53211-118	AGUA	$ 333.60	102.513	140.140	1.367	$ 456.05
						$ -
	SUBTOTAL	$ 550 833.60	82.5%			$ 900 943.24

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 73 500.00	100.594	131.870	1.311	$ 96 352.12
	SUBTOTAL	$ 73 500.00	11.0%			$ 96 352.12

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (5)	$ 5 588.49	103.305	155.930	1.509	$ 8 435.34
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 3 422.96	102.037	136.780	1.340	$ 4 588.46
53211-506	OFICIAL (1)	$ 2 025.85	102.012	134.180	1.315	$ 2 664.67
	SUBTOTAL	$ 11 037.30	1.7%			$ 15 688.47
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 667 520.78				$ 1 055 720.10

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	133 504.16	111.410	150.990	1.355	180 933.42
IMPREVISTOS %	5%	33 376.04	111.410	150.990	1.355	45 233.36
UTILIDAD %	5%	33 376.04	111.410	150.990	1.355	45 233.36
SUBTOTAL		$ 200 256.23				$ 271 400.13
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 867 777.00				$ 1 327 120.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO	1.529
Ip	IA
104.350	159.586
Ip	I
104.350	148.800

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC 2021 Ip	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 3 INVIAS AGOSTO 2023 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	$ 823 250.00	104.350	133.420	1.2786	$ 1 052 592.38

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC 2021 Io	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 3 INVIAS AGOSTO 2023 I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

I. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18 666.67	101.814	115.010	1.130	$ 21 086.04
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7 333.33	101.769	118.260	1.162	$ 8 521.65
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7 533.33	101.769	118.260	1.162	$ 8 754.06
	SUBTOTAL		$ 33 533.33	5.3%			$ 38 361.74

I. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 365.38	105.404	118.550	1.125	$ 410.95
							$ -
	SUBTOTAL		$ 365.38	0.1%			$ 410.95

II. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529 375.00	107.051	156.350	1.461	$ 773 162.15
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529 375.00	83.6%			$ 773 162.15

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 63 280.00	100.594	117.500	1.168	$ 73 914.95
	SUBTOTAL	$ 63 280.00	10.0%			$ 73 914.95

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4 172.74	103.305	130.630	1.265	$ 5 276.46
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1 597.38	102.037	117.020	1.147	$ 1 831.94
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	117.460	1.151	$ 1 088.56
	SUBTOTAL	$ 6 715.52	1.1%			$ 8 196.97
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633 269.23				$ 894 046.75

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126 653.85	111.410	135.390	1.215	153 914.95
IMPREVISTOS %	5%	31 663.46	111.410	135.390	1.215	38 478.74
UTILIDAD %	5%	31 663.46	111.410	135.390	1.215	38 478.74
SUBTOTAL		$ 189 980.77				$ 230 872.42
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823 250.00				$ 1 124 919.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO	1.366
I	IA
104.350	142.588
I	I
104.350	133.420

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. **923 de 2021** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC 2021 Ip	INDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 3 INVIAS AGOSTO 2023 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.1.P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	$ 823 050.00	104.350	133.420	1.2786	$ 1 052 336.67

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-310	TERMINADORA DE ASFALTO		$ 18 666.67	101.814	115.010	1.130	$ 21 086.04
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 7 333.33	101.769	118.260	1.162	$ 8 521.65
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 7 533.33	101.769	118.260	1.162	$ 8 754.06
	SUBTOTAL		$ 33 533.33	5.3%			$ 38 361.74

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 211.54	105.404	118.550	1.125	$ 237.92
							$ -
	SUBTOTAL		$ 211.54	0.0%			$ 237.92

IV. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-25	$ 529 375.00	107.051	156.350	1.461	$ 773 162.15
						$ -
						$ -
	SUBTOTAL	$ 529 375.00	83.6%			$ 773 162.15

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-677	MEZCLA DENSA MDC-25	$ 63 280.00	100.594	117.500	1.168	$ 73 914.95
	SUBTOTAL	$ 63 280.00	10.0%			$ 73 914.95

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (8)	$ 4 172.74	103.305	130.630	1.265	$ 5 276.46
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 1 597.38	102.037	117.020	1.147	$ 1 831.94
53211-506	OFICIAL (1)	$ 945.40	102.012	117.460	1.151	$ 1 088.56
	SUBTOTAL	$ 6 715.52	1.1%			$ 8 196.97
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 633 115.39				$ 893 873.72

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACION %	20%	126 623.08	111.410	135.390	1.215	153 877.56
IMPREVISTOS %	5%	31 655.77	111.410	135.390	1.215	38 469.39
UTILIDAD %	5%	31 655.77	111.410	135.390	1.215	38 469.39
SUBTOTAL		$ 189 934.62				$ 230 816.33
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 823 050.00				$ 1 124 690.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO	1.366
Ip	IA
104.35	142.593
Ip	I
104.35	133.420

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANEXO PARA CALCULO DE INDICE AJUSTADO IA PARA APLICAR A APU

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Norte **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cordoba

CONTRATO No. 923 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PROYECTO: CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
CONTRATISTA: Consorcio Isla 066-2020
INTERVENTOR: Consorcio Vial Norte **Contrato No.:** 1050 de 2021 (Indicar número y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 18 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	UNIDAD	m3

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo- CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC 2021 Ip	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO Nro 3 INVIAS AGOSTO 2023 I	FACTOR DE AJUSTE I / Ip	VR. AJUSTADO Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	$ 867 777.00	104.350	133.420	1.2786	$ 1 109 523.79

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
							$ -
	SUBTOTAL		$ -	0.0%			$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		$ 15 714.29	101.769	118.260	1.162	$ 18 260.69
53211-302	COMPACTADOR NEUMATICO		$ 16 142.86	101.769	118.260	1.162	$ 18 758.70
							$ -
	SUBTOTAL		$ 31 857.15	4.8%			$ 37 019.39

III. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-201	HERRAMIENTA MENOR (5%MO)		$ 292.73	105.404	118.550	1.125	$ 329.24
							$ -
	SUBTOTAL		$ 292.73	0.0%			$ 329.24

VI. MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-120	MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	$ 529 375.00	107.051	156.350	1.461	$ 773 162.15
53211-120	EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1	$ 21 125.00	107.051	156.350	1.461	$ 30 853.46
53211-118	AGUA	$ 333.60	102.513	125.010	1.219	$ 406.81
						$ -
	SUBTOTAL	$ 550 833.60	82.5%			$ 804 422.42

* PRECIO DE LSITA DE ECOPETROL

V. TRANSPORTES

CODIGO	MATERIAL	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-681	MEZCLA DENSA MDC-19	$ 73 500.00	100.594	117.500	1.168	$ 85 852.54
	SUBTOTAL	$ 73 500.00	11.0%			$ 85 852.54

VI. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211-502	OBREROS (5)	$ 5 588.49	103.305	130.630	1.265	$ 7 066.69
53211-503	RASTRILLEROS (2)	$ 3 422.96	102.037	117.020	1.147	$ 3 925.58
53211-506	OFICIAL (1)	$ 2 025.85	102.012	117.460	1.151	$ 2 332.63
	SUBTOTAL	$ 11 037.30	1.7%			$ 13 324.90
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 667 520.78				$ 940 948.49

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Vr. UNIT APU				Vr. UNITARIO AJUSTADO
ADMINISTRACIÓN %	20%	133 504.16	111.410	135.390	1.215	162 239.72
IMPREVISTOS %	5%	33 376.04	111.410	135.390	1.215	40 559.93
UTILIDAD %	5%	33 376.04	111.410	135.390	1.215	40 559.93
SUBTOTAL		$ 200 256.23				$ 243 359.59
Precio Unitario Total Aproximado al peso		$ 867 777.00				$ 1 184 308.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO	1.365
Ip	IA
104.350	142.413
Ip	I
104.350	133.420

Firma
Nombre: SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-66520 ANT

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las

Firma
Nombre: ANDRES EDUARDO RINCON PEREZ
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 25202-084198

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.