BUILDCHEM ESTRUCTURAS SAS
NIT 901.027.149-4
Diag 77B 129 11 T4 Oficina 2001
Tel: 3173644891
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 14

Fecha Nota Crédito	2026-03-02
Factura de Venta	FEBU-1067
Generación	02/03/2026, 11:21
Expedición	02/03/2026, 11:21
Vencimiento	21/03/2026

Señores	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(601) 5461500
Dirección	CL 57 8 69	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Retiro de la impermeabilización existente (Manto), incluye trasiego horizontal, vertical y retiro a sitio autorizado por la entidad competente para su disposición final. Se tiene que tener la precaución de proteger las tuberías de las redes hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, y que en este momento se encuentran en servicio.	85.00	3,825,000.00
2	Reparación de la superficie haciendo un regateo y aplicación de sellador elástico de poliuretano a las dilataciones a lo largo de las mismas, en donde se presenten fisuras, incluye area existente en manto y area sobre cuarto mantenimiento.	85.00	1,156,935.00
3	Preparación de la superficie por medios mecánicos (destroncado con disco diamantado) para garantizar una limpieza del sustrato y una adecuada adherencia del producto final membrana de Poliurea, incluye alfajías en concreto perimetrales de las claraboyas y alfajías sobre muros en ladrillo que separan cubierta en manto con cubierta metálica, Se tiene que tener la precaución de proteger las tuberías de las redes hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, y que en este momento se encuentran en servicio.	85.00	2,295,000.00
4	Suministro, aplicación y puesta en servicio de membrana de Poliurea pura de 2 componentes, aplicada con equipo de aspersión en caliente, con alta resistencia química y mecánica; espesor 2 milímetros, incluye imprimación de la superficie con imprimante epóxido de 2 componentes con riego de arena de cuarzo, Se tiene que tener la precaución de proteger las tuberías de las redes hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, y que en este momento se encuentran en servicio; además de garantizar la impermeabilización debajo de estas tuberías. Poliurea en caliente MP 350 100% pura bi-componente.	85.00	12,750,000.00
5	Suministro, aplicación y puesta en servicio de Recubrimiento protector de poliuretano alifático bi componente flexible, capa superior de acabado brillante de dos componentes, de Poliurea- no-poli aspártico alifático; con el fin de proporcionar resistencia a los rayos UV y prolongar la vida útil de la impermeabilización. Se debe tener la precaución de proteger las tuberías de las redes hidráulicas y eléctricas instaladas sobre la superficie a intervenir, y que en este momento se encuentran en servicio; además de garantizar la impermeabilización debajo de estas tuberías. Metic Coat PU 60.	85.00	2,975,000.00
6	Suministro, aplicación y puesta en servicio de emboquillado de bajantes con sello elastomerico base poliuretano.	85.00	1,156,935.00
7	Administración 5%	1.00	1,207,950.00
8	Imprevistos 5%	1.00	1,207,950.00
9	Utilidad 5%	1.00	1,437,460.50

Total items: 9

Valor en Letras:
Veintiocho millones doce mil doscientos treinta pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 28,012,230.50
Cuota No. 001 vence el 2026-03-21 por

Total Bruto	27,782,720.00
IVA 19%	229,510.50
Total	28,012,230.50

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CUDE: 852a52d40bd48d9cb6a7a5d46e00efbef5b53aa0d0ec845e6feb77425095b3bee6521a80aa094c1e1d039acec644e434
CUFE factura: 0e7d98a943ae02911d18120b5bef988dbfe567b2540105a6ceae0385411c14be8b4fd8ba014ad7482a1ce3179bb2900b