Pendiente 70% Giro. 702. ICCU 12-12-2025

SASAIMA
ALCALDÍA

Secretaria de Infraestructura y Planeación

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA N° SA-CO-116-2025 DE 4 de junio de 2025

LICITACIÓN PÚBLICA			
SELECION ABREVIADA MINIMA CUANTIA		MUNICIPIO	SASAIMA
MENOR CUANTIA	X		SA-CO-116-2025

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA EN EL SECTOR LOS PEÑA, SECTOR LOS BAUTISTA Y SECTOR LAGOMAR DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA, EN EJECUCIÓN DE LOS CONVENIO 709, 702 Y 735 SUSCRITOS ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Sasaima,
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	4 de junio de 2025
FECHA DE ACTA INICIACIÓN DEL CONTRATO	19 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	18 de enero de 2026
FECHA ACTA PARCIAL 01	21 de noviembre de 2025
FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2025
VALOR DEL CONTRATO	TRECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 300.000.000,00). Moneda Corriente, incluido IVA
VALOR DEL PAGO PARCIAL 01	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 180.000.000,00) Moneda Corriente, incluido IVA
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS ($ 119.935.026,00) Moneda Corriente, Incluido IVA

Contratista	CONSORCIO HUELLAS GUALIVA	NIT 901.948.132-1
Rep. Legal	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS	C. C. No. 3.137.389 de Quebradanegra
Supervisor	Arq. MARIA DEL PILAR CRUZ FEO	
Interventor	N/A	N/A

En SASAIMA Cundinamarca; a los Quince (15) dias del mes de diciembre de 2025 Se reunieron en la secretaria de planeacion de Sasaima Cundinamarca, Arq. Maria Del Pilar Cruz Feo, Secretaria de Infraestructura y Planeación en calidad de Supervisor y el Ing. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS identificado con C. C. No. 3.137.389 de Quebradanegra en calidad de Rep. Legal de CONSORCIO HUELLAS GUALIVA NIT 901.948.132-1 en calidad de Contratista, con el fin de realizar ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL del contrato anteriormente citado.

OBSERVACIONES

Se realiza en el presente documento el acta de recibo final y terminación. Cancelando el valor del 39,98% restante, conforme a lo establecido en la clausula 8, forma de pago del presente contrato.

CDP		RP		Convenio	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	No. Fecha			
CDP02130005 CDP02130006 CDP02140001	14/02/2025			ICCU 735 ICCU 702 ICCU 709	2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.009.53211.PD126.01.1.3.1.1.08-01 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.009.53211.PD126.01.1.3.1.1.08-02 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.009.53211.PD126.01.1.3.1.1.08-05	$ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00
		RP 06040004	4/06/2025		2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.009.53211.PD126.01.1.3.1.1.08-01 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.009.53211.PD126.01.1.3.1.1.08-02 2.3.24.2402.2402112.2.3.2.02.02.009.53211.PD126.01.1.3.1.1.08-05	$ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00

ACTAS Y DOCUMENTOS ANEXOS

	FECHA
ACTA DE INICIO	19 de septiembre de 2025
PLAN DE TRABAJO	15 de diciembre de 2025
FACTURA	15 de diciembre de 2025
BALANCE GENERAL	15 de diciembre de 2025
MEMORIAS DE CALCULO	15 de diciembre de 2025
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCION		VALOR
Valor Inicial del Contrato		$ 300.000.000,00
Valor Acta Parcial 1		$ 180.000.000,00
Valor Obra ejecutada		$ 299.935.026,00
VALOR A CANCELAR CONVENIO ICCU - 735		$ 9.998.329,00
VALOR A CANCELAR CONVENIO - 709		$ 9.941.687,00
VALOR A CANCELAR CONVENIO ICCU-702		$ 99.995.010,00
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA*		**$ 119.935.026,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 64.974,00**
CONVENIO ICCU 735	**CDP005**	**$ 1.671,00**
CONVENIO ICCU 709	**CDP001**	**$ 58.313,00**
CONVENIO ICCU 702	**CDP006**	**$ 4.990,00**

Powered by CamScanner

GARANTIAS

CUMPLIMIENTO

Compañía de Seguro	POLIZA No	RIESGO	Vigencia DESDE	Vigencia HASTA	Cert. Modif. Vigen	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101237418	CUMPLIMIENTO	19/09/2025	20/07/2026	6	$ 30.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101237418	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/09/2025	19/01/2029	6	$ 15.000.000,00
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101237418	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		6	$ 60.000.000,00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Compañía de Seguro	POLIZA No	RIESGO	Vigencia DESDE	Vigencia HASTA	Cert. Modif. Vigen	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-40-101073490	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL CONSTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	19/09/2025	19/01/2026	4	$ 284.700.000,0

CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS ($ 119.935.026,00) Moneda Corriente, Incluido IVA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en SASAIMA Cundinamarca, a los Quince (15) dias del mes de diciembre de 2025

CONSORCIO HUELLAS GUALIVA
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS
C. C. No. 3.137.389 de Quebradanegra
Rep. Legal

Arq. MARIA DEL PILAR CRUZ FEO
Secretario de Infraestructura y Planeacion
Supervisor

Elaboro: Juan Sebastian Muñoz Mojica - SIP

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE SASAIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FECHA: 23/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ALCALDIA DE SASAIMA **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : SA-CO-116-2025 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN EL SECTOR LOS PEÑA, SECTOR LOS BAUTISTA Y SECTOR LAGOMAR DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA, EN EJECUCIÓN DE LOS CONVENIO 709,702 Y 735 SUSCRITOS ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS GUALIVÁ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/09/2025 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 300.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 300.000.000,00

TRAMO 1 — MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA GRANJA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR LAGO MAR DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 735 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						POR EJECUTAR	
											PRESENTE ACTA No. 1		PRESENTE ACTA No. 2		VALOR EJECUTADO ACUMULADO			
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES +/-	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**ITEMS CONTRACTUALES**																	
1,0	6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	9,22	$ 80.726,97	$ 744.303,00	6,32	$ 510.251,15	15,54	$ 1.254.554,00	15,52	$ 1.252.883,00		$ -	15,52	$ 1.252.883,00	0,02	$ 1.671,00
2,0	610.1	CONCRETOS CLASE D, F C: 3000 PSI (BASES)	M3	34,41	$ 977.898,46	$ 33.649.486,00	0,14	$ 136.905,78	34,55	$ 33.786.392,00	34,55	$ 33.786.392,00		$ -	34,55	$ 33.786.392,00	-	$ -
3,0	2.13	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	14,62	$ 657.911,10	$ 9.618.660,00	5,30	$ 3.486.928,83	19,92	$ 13.105.589,00	19,92	$ 13.105.589,00		$ -	19,92	$ 13.105.589,00	-	$ -
4,0	4.6	CUNETA DE CONTRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21,79	$ 781.324,46	$ 17.025.060,00	2,10	$ 1.640.781,37	23,89	$ 18.665.841,00	23,89	$ 18.665.841,00		$ -	23,89	$ 18.665.841,00	-	$ -
5,0	4.25	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.729,96	$ 10.445,82	$ 38.962.491,00	-552,84	$ (5.774.867,13)	3.177,12	$ 33.187.624,00	3.177,12	$ 33.187.624,00		$ -	3.177,12	$ 33.187.624,00	-	$ -
		Ajuste al peso																
						VALOR TOTAL OBRA	**$ 100.000.000,00**	**$ -**		**$ 100.000.000,00**		**$ 99.998.329,00**		**$ -**		**$ 99.998.329,00**		**$ 1.671,00**

TRAMO 2 — MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LOMA LARGA, SECTOR LOS PEÑA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA. CONVENIO ICCU 709 DE 2024

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						POR EJECUTAR	
											PRESENTE ACTA No. 1		PRESENTE ACTA No. 2		VALOR EJECUTADO ACUMULADO			
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES +/-	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**ITEMS CONTRACTUALES**																	
1,0	6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	9,22	$ 80.726,97	$ 744.303,00		$ -	9,22	$ 744.303,00	9,22	$ 744.303,00	-	$ -	9,22	$ 744.303,00	-	$ -
2,0	610.1	CONCRETOS CLASE D, F C: 3000 PSI (BASES)	M3	34,41	$ 977.898,46	$ 33.649.486,00	-3,74	$ (3.657.340,24)	30,67	$ 29.992.146,00	30,67	$ 29.992.146,00	-	$ -	30,67	$ 29.992.146,00	-	$ -
3,0	2.13	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	14,62	$ 657.911,10	$ 9.618.660,00	0,08	$ 51.734,53	14,70	$ 9.670.394,00	14,61	$ 9.612.081,00	-	$ -	14,61	$ 9.612.081,00	0,09	$ 58.313,00
4,0	4.6	CUNETA DE CONTRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21,79	$ 781.324,46	$ 17.025.060,00	5,43	$ 4.242.591,82	27,22	$ 21.267.652,00	27,22	$ 21.267.652,00	-	$ -	27,22	$ 21.267.652,00	-	$ -
5,0	4.25	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.729,96	$ 10.445,82	$ 38.962.491,00	-60,98	$ (636.986,10)	3.668,98	$ 38.325.505,00	3.668,98	$ 38.325.505,00	-	$ -	3.668,98	$ 38.325.505,00	-	$ -
		Ajuste al peso																
						VALOR TOTAL OBRA	**$ 100.000.000,00**	**$ -**		**$ 100.000.000,00**		**$ 99.941.687,00**		**$ -**		**$ 99.941.687,00**		**$ 58.313,00**

TRAMO 3 — MEJORAMIENTO DE VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA GRANJA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR LOS BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 702 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						POR EJECUTAR	
											PRESENTE ACTA No. 1		PRESENTE ACTA No. 2		VALOR EJECUTADO ACUMULADO			
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES +/-	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**ITEMS CONTRACTUALES**																	
1,0	6.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	9,22	$ 80.726,97	$ 744.303,00	6,72	$ 542.485,24	15,94	$ 1.286.788,00	-	$ -	15,94	$ 1.286.788,00	15,94	$ 1.286.788,00	-	$ -
2,0	610.1	CONCRETOS CLASE D, F C: 3000 PSI (BASES)	M3	34,41	$ 977.898,46	$ 33.649.486,00	-2,19	$ (2.141.597,63)	32,22	$ 31.507.888,00	-	$ -	32,22	$ 31.507.888,00	32,22	$ 31.507.888,00	-	$ -
3,0	2.13	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	14,62	$ 657.911,10	$ 9.618.660,00	7,34	$ 4.827.478,23	21,96	$ 14.446.139,00	-	$ -	21,95	$ 14.441.149,00	21,95	$ 14.441.149,00	0,01	$ 4.990,00
4,0	4.6	CUNETA DE CONTRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	21,79	$ 781.324,46	$ 17.025.060,00	2,81	$ 2.195.521,73	24,60	$ 19.220.582,00	-	$ -	24,60	$ 19.220.582,00	24,60	$ 19.220.582,00	-	$ -
5,0	4.25	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.729,96	$ 10.445,82	$ 38.962.491,00	-519,24	$ (5.423.887,58)	3.210,72	$ 33.538.603,00	-	$ -	3.210,72	$ 33.538.603,00	3.210,72	$ 33.538.603,00	-	$ -
		Ajuste al peso																
						VALOR TOTAL OBRA	**$ 100.000.000,00**	**$ -**		**$ 100.000.000,00**		**$ -**		**$ 99.995.010,00**		**$ 99.995.010,00**		**$ 4.990,00**

AIU	33%
Admon	23%
Impre.	5%
Utilidad	5%

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **$ 99.995.010,00**

VALOR EN LETRAS: **CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE**

ALCALDIA DE SASAIMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FECHA 23/10/2025

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ALCALDIA DE SASAIMA **ACTA No.** 1 **ACTA FINAL** ☐

CONTRATO No : SA-CO-116-2025 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN EL SECTOR LOS PEÑA, SECTOR LOS BAUTISTA Y SECTOR LAGOMAR DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA, EN EJECUCIÓN DE LOS CONVENIO 709,702 Y 735 SUSCRITOS ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO HUELLAS GUALIVÁ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/09/2025 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 300.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 300.000.000,00

TRAMO 1 — **MEJORAMIENTO DE VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA LA GRANJA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, SECTOR LAGO MAR DEL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA EN EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 735 SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y EL MUNICIPIO DE SASAIMA CUNDINAMARCA.**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					BALANCE		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA						POR EJECUTAR	
											PRESENTE ACTA No. 1		PRESENTE ACTA No. 2		VALOR EJECUTADO ACUMULADO			
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES +/-	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

RESUMEN ESTADO FINANCIERO		
VALOR TRAMO 1 (LAGO)	33,33%	$ 100.000.000,00
VALOR TRAMO 2(PEÑA)	33,33%	$ 100.000.000,00
VALOR TRAMO 3 (BAUTISTA)	33,33%	$ 100.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	100%	$ 300.000.000,00
VALOR EJECUTADO TRAMO 1 (LAGO)	33,33%	$ 99.998.329,00
VALOR EJECUTADO TRAMO 2 (PEÑA)	33,31%	$ 99.941.687,00
VALOR EJECUTADO TRAMO 3 (BAUTISTA)	33,33%	$ 99.995.010,00
VALOR TOTAL COBRADO ACTA No1	60,00%	$ 180.000.000,00
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA No2 FINAL	39,98%	$ 119.935.026,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	99,98%	$ 299.935.026,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	0,02%	$ 64.974,00

OBSERVACIONES

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **MIGUEL ANGEL GUTIERREZ CUBILLOS**
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO HUELLAS GUALIVÁ

Firma:
Nombre: **MARIA DEL PILAR CRUZ FEO**
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE SASAIMA