COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S

NIT. 890908097-1
Teléfono : 4122222
CL 52 47 42 P 6 ED COLTEJ MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
La compañía en ingeniería

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4069

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT:** 800215807-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 27 MES 11 AÑO 2023	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 27 MES 12 AÑO 2023	
DIRECCION: TRANSV 45 ENTRADA 2		**TEL.:** 3831000	**HORA:** 04:46:18 p. **F. VALIDACION:** 2023-11-27T16:46:38.294Z		
CIUDAD: BOGOTA		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días		
ORDEN DE C:	**REMISIÓN:**	**D. REF.:** 4069	**VENDEDOR:** LILIANA MARIA BERTRAN		
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**			

CUFE: 3d3dc967bc0cf7da7fcddb4d34f1632290e47c66703bbe7a5ef3fe174e21d03da8a3d3e2c4f4daec25cd81fc1a048618

	REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IVA	INC %	DCTO %	VR. TOTAL
1	379	ACTA No. 15 correspondiente al mes de junio de 2023, interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de sucre - grupo 1, Costos de Personal.	1.00	108,067,200.00	19			108,067,200.00
2	379	COSTOS DIRECTOS	1.00	31,745,000.00	19			31,745,000.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [X] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 20% $27,962,440, Contrato No. 2258 de 2021, #$24-02-00;2258de2021;pmorales@invias.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764053303268 FECHA 08/08/2023 FECHA FINAL 08/02/2025 AUTORIZA RANGO 4016 AL 5000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

VALOR BRUTO	139,812,200.00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	139,812,200.00
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	26,564,318.00
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	166,376,518.0

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 139.812.200,00
PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL DIRECTOR TERRITORIAL	30-0ct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO CABALLERO	CABALLERO GUERRA MARIO JOSE Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	30-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ SARÁ SALAS		SOPORTES INCOMPLETOS, ERROR EN LA SUMATORIA ARITMETICA EN LOS VALORES ACUMULADOS.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL DIRECTOR	31-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO CABALLERO	CABALLERO GUERRA MARIO JOSE Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NO APLICA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	31-oct-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO CABALLERO	CABALLERO GUERRA MARIO JOSE Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NO APLICA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIO DURANGO DURANGO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PATRICIA MORALES PADÓN		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. **NIT.** 890.908.097-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 138.414.078,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M.L.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 15 (Indicar No. del Acta de Costos)
DEL PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma N.A.	Firma CABALLERO GUERRA MARIO JOSE Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA	Nombre: FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO	Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 08202-11397 ATL	Matrícula profesional No.: 22202-259554 COR	Matrícula Profesional No.: 08202-54602 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: 31-oct-23 (Suscribe según su competencia)	Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 15 (1 de 3) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 139.812.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 15,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 05 de fecha 2023-04-24		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000		8,00	$ 46.400.000			15,86	$ 91.988.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	14,86	$ 86.188.000,00
2	1	Ingeniero Residente 1	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000			14,23	$ 62.612.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	13,13	$ 57.772.000,00
3	1	Ingeniero Residente 2	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000			8,56	$ 37.664.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	7,06	$ 31.064.000,00
4	1	Ingeniero Residente 3	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000			7,89	$ 34.716.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	6,39	$ 28.116.000,00
5	1	Ingeniero Residente 4	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000			7,13	$ 31.372.000,00	1,00	$ 4.400.000,00	1,59	$ 6.996.000,00
6	1	Ingeniero Residente 5	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000			7,00	$ 30.800.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7	1	Ingeniero Residente 6	$ 4.400.000		8,00	$ 35.200.000			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000			9,05	$ 42.535.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	3,85	$ 18.095.000,00
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000			9,40	$ 44.180.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	4,20	$ 19.740.000,00
10	1	Especialista en Estructuras	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000			7,30	$ 34.310.000,00	0,50	$ 2.350.000,00	1,80	$ 8.460.000,00
11	1	Especialista Ambiental	$ 4.700.000		2,40	$ 11.280.000			9,35	$ 43.945.000,00	0,30	$ 1.410.000,00	4,15	$ 19.505.000,00
		PERSONAL TÉCNICO												
12	1	Inspector SISO	$ 2.200.000		8,00	$ 17.600.000			11,16	$ 24.552.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	10,16	$ 22.352.000,00
N10	1	Inspector SISO	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N11	1	Inspector SISO	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
13	1	Secretaria	$ 1.000.000		8,00	$ 8.000.000			8,43	$ 8.430.000,00	0,00	$ 0,00	8,43	$ 8.430.000,00
13A	1	Secretaria					$ 1.160.000,00		7,00	$ 8.120.000,00	1,00	$ 1.160.000,00	6,00	$ 6.960.000,00
		PERSONAL ADICIONAL												
N1	1	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000						11,30	$ 39.550.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	10,30	$ 36.050.000,00
N12	1	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00		0,00	$ 0,00
N13	1	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3.500.000						3,00	$ 10.500.000,00	0,00		0,00	$ 0,00
N2	1	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3.000.000						7,00	$ 21.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	2,23	$ 6.690.000,00
N14	1	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3.000.000						7,00	$ 21.000.000,00				
N15	1	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3.000.000						7,00	$ 21.000.000,00				
N3	1	Especialista en Diseño Geométrico de vías	$ 4.700.000						9,00	$ 42.300.000,00	0,20	$ 940.000,00	3,70	$ 17.390.000,00
N4	1	Profesional Social	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00	5,40	$ 18.900.000,00
N16	1	Profesional Social	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N17	1	Profesional Social	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N5	1	Profesional HSEQ	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N18	1	Profesional HSEQ	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N19	1	Profesional HSEQ	$ 3.500.000						7,00	$ 24.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N6	1	Inspector	$ 2.200.000						10,60	$ 23.320.000,00	1,00	$ 2.200.000,00	9,03	$ 19.866.000,00
N20	1	Inspector	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N21	1	Inspector	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N22	1	Inspector	$ 2.200.000						7,00	$ 15.400.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 328.320.000**				**$ 922.394.000**		**$ 46.480.000,00**		**$ 412.574.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,34**				**2,34**		**2,34**		**2,34**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 768.268.800,0**				**$ 2.158.401.960,0**		**$ 108.763.200,00**		**$ 965.423.160,00**
		DESCUENTO POR PENSIÓN DEL DIRECTOR								**$ 11.038.560,0**		**$ 696.000,00**		**$ 10.342.560,00**
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTO DE PERSONAL = (A)								**$ 2.147.363.400**		**$ 108.067.200,00**		**$ 955.080.600,00**

FECHA 30/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 139.812.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA:
- CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
- CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
- CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
- CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 15,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _05___ de fecha _2023-04-24_____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
14	1	Especialistas y Director	$ 180.000	día	40,00	$ 7.200.000			46,50	$ 8.370.000,00		$ 0,00	30,00	$ 5.400.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
15	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes	8,00	$ 43.600.000			15,43	$ 84.093.500,00	1,00	$ 5.450.000,00	14,00	$ 76.300.000,00
16	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes	8,00	$ 43.600.000			10,80	$ 58.860.000,00	1,00	$ 5.450.000,00	9,80	$ 53.410.000,00
N7	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	1,00	$ 5.450.000,00	6,43	$ 35.043.500,00
N9	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	1,00	$ 5.450.000,00	2,00	$ 10.900.000,00
N23	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
N24	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.450.000	mes					7,00	$ 38.150.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
17	5	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 360.000	mes	8,00	$ 14.400.000			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000	mes	4,00	$ 23.200.000			10,26	$ 59.508.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	6,26	$ 36.308.000,00
19	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000	mes	4,00	$ 23.200.000			10,00	$ 58.000.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	6,00	$ 34.800.000,00
N25	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 5.800.000	mes					7,00	$ 40.600.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (1)	$ 850.000	mes	8,00	$ 6.800.000			13,86	$ 11.781.000,00	1,00	$ 850.000,00	11,86	$ 10.081.000,00
N8	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos (2)	$ 850.000	mes					8,40	$ 7.140.000,00	1,00	$ 850.000,00	6,40	$ 5.440.000,00
21	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.100.000	comprobante mes	8,00	$ 8.800.000			15,43	$ 16.973.000,00	1,00	$ 1.100.000,00	14,43	$ 15.873.000,00
		OTROS COSTOS												
22	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 700.000	Mes	8,00	$ 5.600.000			13,71	$ 9.597.000,00	1,00	$ 700.000,00	11,71	$ 8.197.000,00
23	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 330.000	Mes	8,00	$ 2.640.000			16,00	$ 5.280.000,00	1,00	$ 330.000,00	14,86	$ 4.903.800,00
24	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 315.000	Mes	8,00	$ 2.520.000			13,86	$ 4.365.900,00	1,00	$ 315.000,00	12,86	$ 4.050.900,00
25	1	Provisión elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante)	$ 300.000	GI	8,00	$ 2.400.000			5,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26	1	Veeduría Comunitaria	$ 151.200	Mes	8,00	$ 1.209.600			5,66	$ 855.792,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 684,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 185.169.600**				**$ 519.524.876**		**$ 31.745.000,00**		**$ 300.707.200,00**
		* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 185.169.600**				**$ 519.524.876**		**$ 31.745.000,00**		**$ 300.707.200,00**
		* PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL = ©				**$ 1.417.651.557**				**$ 0**		$ 0,00		**$ 0,00**
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)				**$ 2.371.089.957**				**$ 2.666.888.276**		**$ 139.812.200,00**		**$ 1.255.787.800,00**
		* IVA = 19% * (D) = (E)				**$ 450.507.092**				**$ 506.708.773**		**$ 26.564.318,00**		**$ 238.599.684,00**
		* COSTO TOTAL = (D) + (E)				**$ 2.821.597.049**				**$ 3.173.597.049**		**$ 166.376.518,00**		**$ 1.494.387.484,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 139.812.200,00 **PERIODO:** 1 AL 30 DE JUNIO 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: NO APLICA

CONTRATISTA:
- CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021
- CONSORCIO INGEVÍAS 2022 — CONTRATO DE OBRA No.: LP-001-2022
- CONSORCIO SAN JOSE OBRERO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-012-OP-2021
- CONSORCIO VIAS SINCELEJO — CONTRATO DE OBRA No.: LP-007-OP-2021

PLAZO INICIAL: 31/07/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 15,86 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/04/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NO APLICA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: NO APLICA (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.821.597.049,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 352.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.173.597.049,00

Valor Anticipo Otorgado	$ 474.217.991,00	20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 27.962.440,00	1,18%
Valor Amortizado Acumulado	$ 251.157.560,00	10,59%
Valor Saldo por Amortizar	$ 223.060.431,00	9,41%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 139.812.200,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 111.849.760,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 139.812.200,00	$ 26.564.318,00	$ 166.376.518,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 139.812.200,00	$ 26.564.318,00	$ 166.376.518,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 138.414.078,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS M.L.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **GENOVEVA PUERTA RESTREPO**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-03332 ANT

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma:
Nombre: **MARIO JOSE CABALLERO GUERRA**
Director Territorial Sucre
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 15

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No: LP-005-OP-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO
LP-001-2022 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO INGEVIAS 2022
LP-012-OP-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO SAN JOSE OBRERO
LP-007-OP-2021 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS SINCELEJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1087921	2402-0600-0012-0-2402041-02	54	Nación	Principal	$ 177.555.000	
		2402-0600-0012-0-24022112-02	54	Nación	Principal	$ 4.000.000	$ -
2022	445322	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Principal	$ 2.500.000.000	$ 1.102.521.163
		2402-0600-0012-0-24022112-02	11	Nación	Principal	$ 140.042.049	$ 140.042.049
2022	933222	2402-0600-0012-0-2402041-02	11	Nación	Adicional	$ 337.920.000	$ 337.920.000
		2402-0600-0012-0-2402112-02	11	Nación	Adicional	$ 14.080.000	$ 14.080.000
				TOTAL		$ 3.173.597.049	$ 1.594.563.212

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.173.597.049**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 474.217.991	445322 2022-04-11				Se tramita pago 1 de anticipo por $292.662.991
1	abril/2022	$ 15.934.870	$ 3.027.625	$ 18.962.495	$ 3.186.974	$ 15.775.521	$ 471.031.017	445322 2022-04-11	$ 2.331.603.537,00	$ 2.802.634.554		
2	mayo/2022	$ 31.875.430	$ 6.056.332	$ 37.931.762	$ 6.375.086	$ 31.556.676	$ 464.655.931	445322 2022-04-11	$ 2.300.046.861,00	$ 2.764.702.792		
3	junio/2022	$ 51.411.850	$ 9.768.252	$ 61.180.102	$ 10.282.370	$ 50.897.732	$ 454.373.561	445322 2022-04-11	$ 2.249.149.129,00	$ 2.703.522.690		
4	julio/2022	$ 55.027.000	$ 10.455.130	$ 65.482.130	$ 11.005.400	$ 54.476.730	$ 443.368.161	445322 2022-04-11	$ 2.546.672.399,00	$ 2.638.040.560		Se adicionan $352.000.000 de RP 933222 vigencia 2022
5	agosto/2022	$ 75.341.620	$ 14.314.908	$ 89.656.528	$ 15.068.324	$ 74.588.204	$ 428.299.837	445322 2022-04-11	$ 2.472.084.195,00	$ 2.548.384.032		
6	septiembre/2022	$ 83.610.900	$ 15.886.071	$ 99.496.971	$ 16.722.180	$ 82.774.791	$ 411.577.657	445322 2022-04-11	$ 2.389.309.404,00	$ 2.448.887.061		
7	octubre/2022	$ 77.631.540	$ 14.749.993	$ 92.381.533	$ 15.526.308	$ 76.855.225	$ 396.051.349	445322 2022-04-11	$ 2.312.454.179,00	$ 2.356.505.528		
8	noviembre/2022	$ 80.591.300	$ 15.312.347	$ 95.903.647	$ 16.118.260	$ 79.785.387	$ 379.933.089	445322 2022-04-11	$ 2.232.668.792,00	$ 2.260.601.881		
9	diciembre/2022	$ 77.195.850	$ 14.667.212	$ 91.863.062	$ 15.439.170	$ 76.423.892	$ 364.493.919	445322 2022-04-11	$ 2.156.244.900,00	$ 2.168.738.819		
10	enero/2023	$ 97.382.700	$ 18.502.713	$ 115.885.413	$ 19.476.540	$ 96.408.873	$ 345.017.379	445322 2022-04-11	$ 2.059.836.027,00	$ 2.052.853.406		
11	febrero/2023	$ 115.234.700	$ 21.894.593	$ 137.129.293	$ 23.046.940	$ 114.082.353	$ 321.970.439	445322 2022-04-11	$ 1.945.753.674,00	$ 1.915.724.113		

12	marzo/2023	$ 113.323.200	$ 21.531.408	$ 134.854.608	$ 22.664.640	$ 112.189.968	$ 299.305.799	445322 2022-04-11	$ 1.833.563.706,00	$ 1.780.869.505		
13	abril/2023	$ 108.912.600	$ 20.693.394	$ 129.605.994	$ 21.782.520	$ 107.823.474	$ 277.523.279	445322 2022-04-11	$ 1.725.740.232,00	$ 1.651.263.511		
14	mayo/2023	$ 132.502.040	$ 25.175.388	$ 157.677.428	$ 26.500.408	$ 131.177.020	$ 251.022.871	445322 2022-04-11	$ 1.594.563.212,00	$ 1.493.586.083		
15	junio/2023	$ 139.812.200	$ 26.564.318	$ 166.376.518	$ 27.962.440	$ 138.414.078	$ 223.060.431	445322 2022-04-11	$ 1.456.149.134,00	$ 1.327.209.565		
TOTALES		$ 1.255.787.800,00	$ 238.599.684,00	$ 1.494.387.484,00	$ 251.157.560,00	$ 1.243.229.924,00	$ 223.060.431,00		$ 1.456.149.134,00	$ 1.327.209.565,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 1.255.787.800,00	$ 238.599.684,00	$ 1.494.387.484,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 1.255.787.800,00	$ 238.599.684,00	$ 1.494.387.484,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: JOSÉ MATÍAS SARÁ SALAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 00000-000778 BLV

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE
Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firma

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula Profesional No.: 08202-11397 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO			
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN			
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **2258 DE 2021** Contratista : **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.**

Objeto del Contrato : **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1**

Acta N°: **15** Valor básico : **$ 139.812.200,00** Período : 1 al 30 DE JUNIO DE 2023

Valor Incluido Iva : **$ 166.376.518,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A	Buenavista-Providencia	$ 41.594.129,50	$ -	$ -	$ 41.594.129,50
2	N.A	Vijagual-Caimito-Guadual	$ 41.594.129,50	$ -	$ -	$ 41.594.129,50
3	N.A	Sincé - Corregimiento Bazán y Vereda Los Micos	$ 41.594.129,50	$ -	$ -	$ 41.594.129,50
4	N.A	Sincelejo -Corregimiento de San Antonio				
5	N.A	Sincelejo -Corregimiento Villa Rosita	$ 41.594.129,50			$ 41.594.129,50
6	N.A	Sincelejo -Corregimiento de Buenos Aires				
7						
8						
9						
10						
TOTALES			**$ 166.376.518,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 166.376.518,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.201.286-9	MUNICIPIO 1	Buenavista (Sucre)	$ 41.594.129,50	$ 34.953.050,00
892.200.058-1	MUNICIPIO 2	Caimito (Sucre)	$ 41.594.129,50	$ 34.953.050,00
800.100.747	MUNICIPIO 3	Sincé (Sucre)	$ 41.594.129,50	$ 34.953.050,00
800.104.062-6	MUNICIPIO 4	Sincelejo (Sucre)	$ 41.594.129,50	$ 34.953.050,00
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 166.376.518,00**	**$ 139.812.200,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ -	$ -

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

ING.MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula No.: 08202-11397 ATL

ING. GENOVEVA PUERTA RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 05202-03332 ANT
Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2258 DE 2021**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐	____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	15	1 AL 30 DE JUNIO DE 2023
			ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐	____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO:	445322	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 138,414,078.00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
					TOTAL ACTA	$ 138,414,078.00

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Director Territorial Sucre
Matrícula No.: 08202-11397 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	10/30/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2258 DE 2021

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2023.

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL SUCRE - GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No.: LP-005-OP-2021, LP-001-2022, LP-012-OP-2021, LP-007-OP-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS RURALES CAIMITO, CONSORCIO INGEVIAS 2022, CONSORCIO SAN JOSE OBRERO, CONSORCIO VIAS SINCELEJO

NOMBRE ARL: COLMENA VIDA Y RIESGOS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFASUCRE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE MATÍAS SARÁ SALAS	9.073.166	Director de Interventoría	$ 5,800,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 5,800,000	$ 403,700	V	NUEVA EPS	64435237	$ 232,000	NA	64435237	NA	$ 232,000	$ -	$ -	
2	LINA MARIA PEREZ PAYARES	1,103,099,402	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 4,400,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 4,400,000	$ 306,200	V	EPS SANITAS	64435237	$ 176,000	COLFONDOS	64435237	$ 704,000	$ 176,000	$ -	$ -	
3	AIRAM MARIA THERAN SALGADO	22,868,921	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 4,400,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 4,400,000	$ 306,300	V	NUEVA EPS	64435237	$ 176,000	PORVENIR	64435237	$ 704,000	$ 176,000			
4	ARNOL NICOLAS OROZCO F.	73,188,188	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 4,400,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 4,400,000	$ 306,200	V	COOSALUD	64435237	$ 176,000	PROTECCION	64435237	$ 704,000	$ 176,000			
5	ELIANA PATRICIA PALENCIA R.	1,102,802,872	Ingeniero Residente de Interventoría 4	$ 4,400,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 4,400,000	$ 306,200	V	SALUD TOTAL	64435237	$ 176,000	PROTECCION	64435237	$ 704,000	$ 176,000			
6	JUAN PABLO HUERTAS OSPINA	79,457,937	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 1,410,000		30%	CCC SUMINISTRO	$ 1,410,000	$ 98,100	V	ALIANSALUD	64435237	$ 56,400	COLPENSIONES	64435237	$ 225,600	$ 56,400	$ -	$ -	
7	JHONNATHAN DÍAZ SANTACOLOMA	8,028,602	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 1,410,000		30%	CCC	$ 1,410,000	$ 98,100	V	EPS SURA	64391336	$ 70,500	PROTECCION	64391336	$ 90,200	$ -	$ -	$ -	
8	JULIO CESAR GIRALDO PINEDA	71,623,894	Especialista en Estructuras	$ 2,350,000		50%	CCC SUMINISTRO	$ 2,350,000	$ 163,600	V	EPS SANITAS	64435237	$ 117,500	COLPENSIONES	64435237	$ 376,000	$ 94,000			
9	LUISA RAMIREZ RODRÍGUEZ	43,987,442	Especialista Ambiental	$ 1,410,000		30%	CCC	$ 1,410,000	$ 98,100	V	EPS SURA	64377144	$ 56,400	COLPENSIONES	64377144	$ 225,600	$ 56,400	$ -	$ -	
10	MAYERLIN ALMANZA MENDOZA	1,051,420,502	Inspector SISO	$ 2,200,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 2,200,000	$ 153,200	V	ASOCIACION MUTUAL SER	64435237	$ 88,000	PORVENIR	64435237	$ 352,000	$ 88,000			
11	ANGELICA MARIA HERNANDEZ B	64,588,034	Secretaria	$ 1,160,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 1,160,000	$ 6,100	V	EPS SANITAS	64435237	$ 46,400	PORVENIR	64435237	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
12	JULIO CESAR CAMACHO RAMOS	1,064,994,384	Ingeniero Residente Ambiental	$ 3,500,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 3,500,000	$ 243,600	V	SALUD TOTAL	64435237	$ 140,000	PORVENIR	64435237	$ 560,000	$ 140,000	$ -	$ -	
13	JAIME CARLOS BARBOZA M	1,103,121,438	Ingeniero Residente auxiliar	$ 3,000,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 3,000,000	$ 208,800	V	NUEVA EPS	64435237	$ 120,000	PORVENIR	64435237	$ 480,000	$ 120,000	$ -	$ -	
14	ANDRES VELASQUEZ P.	71,336,926	Especialista en Diseño Geométrico de vías	$ 940,000		20%	CCC	$ 940,000	$ 65,400	V	EPS SURA	64391045	$ 37,600	COLPENSIONES	64391045	$ 150,400	$ 37,600	$ -	$ -	
15	YULI PAOLA PEREZ MARTINEZ	1,102,845,336	Profesiona Social	$ 3,500,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 3,500,000	$ 243,600	V	NUEVA EPS	64435237	$ 140,000	PORVENIR	64435237	$ 560,000	$ 140,000			
16	ANDRES FELIPE MENDOZA A.	1,051,419,216	Inspector	$ 2,200,000		100%	CCC SUMINISTRO	$ 2,200,000	$ 153,200	V	NUEVA EPS	64435237	$ 88,000	PORVENIR	64435237	$ 352,000	$ 88,000	$ -	$ -	

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.
Su compañía en ingeniería

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN

El suscrito **LUIS FERNANDO SEPULVEDA VALDES** en calidad de Revisor Fiscal de la **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.,** con Nit No. 890.908.097-1, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR que la sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y hasta la fecha ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide en cumplimiento del Artículo 50 de la nueva reforma laboral y pensional, Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Dada en Medellín, a los siete (07) días del mes de julio de 2023.

LUIS FERNANDO SEPÚLVEDA V.
REVISOR FISCAL
C.C. 8.404.897
T.P. No. 47082-T

O:\C-379_INVIAS_INTER VIAS CLBIA RURAL SUCRE\11 GESTIÓN COSTOS\02 ACTAS DE INTERVENTORÍA\CERTIFICACION PARAFISCALES_CCC.doc

AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR POR PENSIÓN

Acta No.	PERSONAL PROFESIONAL	Costo Mensual	Dedicacion Mensual		FM (Propuesta)	Valor Cobrado en Acta con FM de la Propuesta	FM (Ajustado)	Valor que se deberia pagar en Acta con FM Ajustado
			Dedicacion (Hombre - Mes)	Valor Mensual $				
Acta No.1 Abril de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	0,86	$ 4.988.000,00	0,86	$ 4.289.680,00	0,12	$ 598.560,00
Acta No.2 Mayo de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.3 Junio de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.4 Julio de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.5 Agosto de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.6 Septiembre de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.7 Octubre de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.8 Noviembre de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.9 Diciembre de 2022	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.10 Enero de 2023	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.11 Febrero de 2023	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.12 Marzo de 2023	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.13 Abril de 2023	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.14 Mayo de 2023	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.15 Juniode 2023	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
Acta No.16 Juliode 2023	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00	1,00	$ 5.800.000,00	1	$ 5.800.000,00	0,12	$ 696.000,00
TOTAL						**$ 91.289.680,00**		**$ 11.038.560,00**

OBLIGACIONES PARA EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL				
Obligado	**Salud**	**Pensión**	**CCF**	**ARL**
Empleador	8,50%	12,00%	4,00%	6,96%
Empleado	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%

AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR	
Factor Multiplicador (FM) de la Propuesta	2,34
Ajuste del FM (Pension, CCF y ARL)	0,2296
Factor Multiplicador (FM) Ajustado	2,1104

Nota: Lo anterior se realiza teniendo en cuenta que se debe realizar el ajuste al Factor Multiplicador de la Propuesta para el caso de los Especialistas por Prestacion de Servicio, donde se excluye el valor correspondiente al Pago de Salud, Pension, Caja de Compensacion Familiar y ARL

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Director Territorial Sucre bajo el Contrato No. **2258 de 2021**, MARIO CABALLERO GUERRA con Tarjeta Profesional No. 08202-11397 ATL certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el Interventor **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S.** identificado con Nit. 890.908.097-1, cuyo objeto del contrato es "**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mantenimiento y Mejoramiento de Vías Terciarias del Programa "COLOMBIA RURAL" en los Municipios del Departamento de Sucre – Grupo 1**.", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar ICBF y SENA, correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2023.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2023.

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

MARIO CABALLERO GUERRA
T.P. No. 08202-11397 ATL.
Director Territorial Sucre - Invias