ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	6 Feb 2026	ACTA No.	74		
HORA DE INICIO:	8:30	HORA FINALIZACIÓN:			
LUGAR DE REUNIÓN:	ICCU- Gobernación				
DEPENDENCIA:	Técnica				
OBJETO DE LA REUNIÓN	Seguimiento Cto. obra ICCU 139-2025				

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Revisión Compromisos

① Informe laboratorios → remitieron el 2 Febrero 2026,

- Se informa por interventoría que en esta está cumpliendo la mezcla para manta y Ubate.
  Se informa por el contratista que son Organosilanos Terracil + encimas.
- ICCU solicita enviar balance por municipio stepway y con la nueva alternativa.
- Contratista propone hacer tramo de Prueba soil bandor

② Apus - discriminación Presupuesto

- Se informa por interventoría que el día de hoy se está trabajando en laboratorio ya que estaba programado para el viernes pero el contratista informó que esto se realizaría hasta hoy viernes.
- interventoría comenta que igualmente sorprende que sea el mismo % de estabilizante para un tramo como la Palma y para otro tramo como Simijaca.
- El contratista informa que con terrasil hizo varias Pruebas en laboratorio para Manta y ubaté.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	
HORA DE INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:			
DEPENDENCIA:			

OBJETO DE LA REUNIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

> Interventoría informa que se debe iniciar ya con los temas previos como Construcción de Cunetas.

> Tramo Manta:

- Interventoría solicita presentar PMT, Previo a inicio de actividad en tramo
- Contratista Propone inicio de tramo Piloto y con el ICCU se acordó dar inicio.
- Criterios tramo piloto:
  Propone el contratista
  - tráfico - Volumen
  - manejo hidráulico Facil
  - Que sea un tramo visible
- visita lunes 8 Am Manta Para seleccionar tramo Piloto

③ Inicio obras

- La Palma: Se incrementa Personal Lunes
- Susa - Ubaté: Lunes o martes inició
- Choconta: Lunes inicio

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :		ACTA No.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

③ Tramo Simijaca
- El contratista indica que realizará visita al tramo semana del 9 al 13 de Febrero 2026.
- Interventoría informa que se está presentando desprendimiento por lo que se debe arreglar este tramo para recibo.

④ Revisión APUs Por interventoría - Gravilla y arena - se remitieron observaciones.

⑤ Imprimación reforzada
- El Contratista informa que esta alternativa se Concluye que no hay procedimiento o metodo de diseño para esta alternativa y ya que se ha estado trabajando Con estabilizantes un tiempo aprox. de un año se Prefiere Seguir trabajando Con los estabilizantes.
- Se informa Por Interventoría que Preocupa que no se tengan las 3 Soluciones - alternativas contractuales. Se debe complementar y presentar las altemativas para que la entidad Pueda tener las opciones y ver la opción mas ajustada al valor del contrato
- Igualmente el Contratista informa que debe buscar garantizar la poliza de estabilidad.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta. Proxima-reunión 20 Feb 2026

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Visita Para Selección tramo Piloto 300m	9 Feb 2026
2. Analisis resultados Cenizas - Contratista -	9 Feb 2026
3. Inicio de obras	
4. Cronograma - detallado actualizado Para hacer Seg	10 Feb 2026
5. Plan de Contingencia (alcantarillas)	10 Feb 2026
6. Interventoría ~~Rta~~ Informe Priorizacon-Muros-	12 Feb 2026
7. Interventoría Rta alcantarilla 17 -	6 Feb 2026
8. Complementar las 3 opciones Contractuales de diseño - entrega de Informes tramo por tramo	11 Feb 2026

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión. Manta

Fase 2.

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	6 Feb 2026	ACTA No.	74

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Lista de asistencia

Nombre	empresa	Cargo
Carlos Arturo Reina	consorcio interventoso	Director Interv.
Orlando Gómez	Estudios geotecnicos colombianos	Especialista en geotecnic
Armando Mendoza	Consorcio YVY	Direct. de obra
Luis F. Ayala	Iccu	Asesor Direcc.
Juan Sebastian Cruz A	Apoyo ICCU	Apoyo
Gabriel Lozano P.	Supervisor Iccu	
Luz Angela Sanabria	Subdirectora ICCO	
Edgar Mauricio Beltran	Director Interventoria	Consorcio interv. ICV

Powered by CamScanner