ACTA RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PUBLICA	574	24 DE DICIEMBRE DE 2025

Objeto:	ADECUACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN TALUD EROSIONADO DE LA VÍA MARGEN DERECHO, SOBRE LA QUEBRADA PORTANA EN LA VÍA TAURAMENA - MONTERRALO, EN LA VEREDA JAGÜITO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO	
NIT	6773569-7	
R/LEGAL	N/A	
C.C. No.	6.773.569 DE TUNJA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 37.768.599	
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$18.884.299,50	
ADICIONAL EN VALOR No. 01	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$37.768.599,00	
PLAZO INICIAL	UN (1) MESES	
FECHA ACTA DE INICIACION	31 de diciembre de 2025	
PRORROGA No. 01	QUINCE (15) DÍAS	
MODIFICATORIO No. 01	N/A	
SUSPENSIÓN No. 01	N/A N/A N/A	
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	N/A N/A	
REINICIO No. 01	N/A	
PLAZO FINAL	UN (1) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	
FECHA DE TERMINACION:	15 de febrero de 2026	
INTERVENTORIA	N/A	
% AVANCE FINANCIERO	100,00%	
% AVANCE FÍSICO	100,00%	
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	3	
SUPERVISIÓN	LINO RODRÍGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura	Resolución No.: N.A.
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A	N/A
FECHA ACTA DE ENTREGA	N.A.	
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	17 de febrero de 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	12 de marzo de 2026	

En Tauramena, nos reunimos: GILBERTO GALINDO ALVARADO como Representante Legal, LINO RODRIGUEZ OCHOA, Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor , con el fin de suscribir la presente Acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO RECIBIDO

En desarrollo del contrato de obra pública no. 574 de 2025, el municipio de Tauramena recibió las obras ejecutadas por el contratista, correspondientes a la adecuación de puente vehicular y construcción de obras de protección y estabilización talud erosionado de la vía margen derecho, sobre la quebrada Portana en la vía Tauramena - Monterralo, en la vereda juguito del municipio de Tauramena. conforme a las especificaciones técnicas y al alcance contractual.

ACTA RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PUBLICA	574	24 DE DICIEMBRE DE 2025

Objeto:	ADECUACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN TALUD EROSIONADO DE LA VÍA MARGEN DERECHO, SOBRE LA QUEBRADA PORTANA EN LA VÍA TAURAMENA - MONTERRALO, EN LA VEREDA JAGÜITO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

• Atención de sitios críticos en las vías terciarias a cargo de: el Municipio de Tauramena.
•Instalación de los elementos de seguridad necesarios para la ejecución de la obra, señalización temporal de obras de acuerdo con la normatividad vigente, a cargo del contratista.
•Construcción y/o elaboración de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial y atención de sitios críticos.

Adecuación en tubo estructural cuadrado 70*70*2,5 mm, instalado y pintado
Limpieza y lavado mecánico de estructura metálica por metro cuadrado
Aseguramiento del piso de lámina alfajor 1/4" mediante de sistema de pernado con Tornillo carriage zincado Ø= 3/8" x 1" G-2 con T.A Suministro e Instalación y perforación en lamina con broca de 3/8"
Reparación de las soldaduras en juntas piso en lamina corrugada de 1/4"
Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)
Excavaciones Manual en conglomerado (Nivelación)
Muro con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada, incluye geotextil TR 3000
Gavión en piedra común

2. BALANCE FINANCIERO

* El balance de inversión que se aprueba es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO ANTICIPADO	X	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	$37.768.599,00				
Valor Anticipo (50%)		$18.884.299,50			$18.884.299,50
Valor Adicional No. 01	N/A				
Valor Acta Parcial No. 01	N/A				
Valor Presente Acta		**($18.884.299,50)**		**$18.884.299,50**	**$18.884.299,50**
Saldo a favor del Municipio				$18.884.299,50	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$37.768.599,00**	$0,00		**$37.768.599,00**	**$37.768.599,00**

VALOR PAGAR	**$ 18.884.299,50** DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

ACTA RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PUBLICA	574	24 DE DICIEMBRE DE 2025

Objeto:	ADECUACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN TALUD EROSIONADO DE LA VÍA MARGEN DERECHO, SOBRE LA QUEBRADA PORTANA EN LA VÍA TAURAMENA - MONTERRALO, EN LA VEREDA JAGÜITO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

3. CONSTANCIAS

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta y dejamos constancia, de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

1 El contratista manifiesta que para el acta de liquidación presentará todos los soportes en cuanto a las obligaciones de seguridad social: Salud, Pensión y Riesgos profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo a lo señalado en la propuesta presentada por el contratista y aprobada por el municipio.

2. Que anexo a la presente acta, el contratista hace entrega del Informe Final de actividades.

4. Que el Municipio actúa de acuerdo al articulo 83 capitulo 4 de la constitución política de Colombia en mención a "LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEBERAN CEÑIRSE A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE, LA CUAL SE PRESUMIRA EN TODAS LAS GESTIONES QUE AQUELLOS ADELANTEN ANTE ESTAS".

5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor

Por el Contratista:

GILBERTO GALINDO ALVARADO
6.773.569 DE TUNJA
Contratista

BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS

OBJETO: ADECUACIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN TALUD EROSIONADO DE LA VÍA MARGEN DERECHO, SOBRE LA QUEBRADA PORTANA EN LA VÍA TAURAMENA - MONTERRALO, EN LA VEREDA JAGÜITO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAURAMENA	CONTRATISTA: GILBERTO GALINDO ALVARADO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 574 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE INICIO 31 DE DICIEMBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE FEBRERO DE 2026

	ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA			CANTIDADES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES ACTA FINAL EJECUTADAS	
ÍTEM	C. GOB	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR EJECUTADO	CANT.	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR UNITARIO
		ACTIVIDADES PRELIMINARES								$0,00		$37.768.416,00
1		Adecuación en tubo estructural cuadrado 70*70*2,5 mm, instalado y pintado	ML	18,00	$164.226,00	$2.956.068,00	18,00	$2.956.068,00			18,00	$2.956.068,00
2	930	Limpieza y lavado mecanico de estructura metalica por metro cuadrado	M2	252,72	$13.478,00	$3.406.160,16	252,72	$3.406.160,16			252,72	$3.406.160,00
3		Aseguramiento del piso de lamina alfajor 1/4" mediante de sistema de pernado con Tornillo carriage zincado Ø= 3/8" x 1" G-2 con T.A. Suministro e Instalacion y perforación en lamina con broca de 3/8"	UN	108,00	$26.191,00	$2.828.628,00	108,00	$2.828.628,00			108,00	$2.828.628,00
4	5,331	Reparación de las soldaduras en juntas piso en lamina corrugada de 1/4"	ML	14,00	$34.048,00	$476.672,00	14,00	$476.672,00			14,00	$476.672,00
5	1,038	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	M2	100,80	$32.644,00	$3.290.515,20	100,80	$3.290.515,20			100,80	$3.290.515,00
6	5,138	Excavacion manual en conglomerado	M3	73,12	$101.419,00	$7.415.757,28	40,66	$4.123.696,54			40,66	$4.123.697,00
7		Muro con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada, incluye geotextil TR 3000	M3	27,63	$254.317,00	$7.026.778,71	43,71	$11.116.196,07			43,71	$11.116.196,00
8	142	Gavion en piedra común	M3	26,00	$398.770,00	$10.368.020,00	24,00	$9.570.480,00			24,00	$9.570.480,00
					VALOR CONTRATADO	$37.768.599,00		$37.768.415,97				$37.768.416,00
											VALOR TOTAL EJECUTADO	$37.768.416,00
											SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$183,00

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GILBERTO GALINDO ALVARARDO
C.C 6773569 DE TUNJA
CONTRATISTA