Bogotá D.C., 09 de agosto de 2024


Señores
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE CONTRATACIÓN
Arquitecto
JUAN CAMILO CHARRY BARROSO
Supervisor aceptación de oferta 03 de 2024
DEFENSORIA DEL PUEBLO – SEDE CENTRO, Carrera 9 calle 16
Bogotá D.C.

De manera comedida nos permitimos enviar informe de la semana comprendida entre el 05 y el 09 de agosto de 2024 así:

1.- Se realiza Cambio de lámpara VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 - MARCA EPSON lo cual incluyo su suministro, instalación y mantenimiento general desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo.

2.- Cambio KIT DE LAMPARÁ DOS VIDEO PROYECTORES EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON a cada equipo se realizo suministro, instalación y mantenimiento (desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura internas en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo).

Atentamente,



Nombre AURA GOMEZ
Identificación 27180007
Representante legal IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
NIT 900266867-5
TEL 6016583769 – 3015757805
comercial@itsolucionesyservicios.com
Dirección AUTOP NORTE 108ª 50 OFICINA 601

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33376

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
08	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

VIDEO PROYECTOR EPSON LITE PRO Z11005NL H6 - MARCA EPSON

Se realiza Cambio de lámpara (incluye suministro, instalación y mantenimiento general desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura interna en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo)

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
VIDEO PROYECTOR	EPSON	LITE PRO Z11005NL H6	X	

Funcionario Responsable:

Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

Técnico de Servicio Designado:
Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33377

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
09	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON
VIDEO PROYECTOR EPSON POWER LITE PRO G6870 – MARCA EPSON

Cambio KIT DE LAMPARA a cada equipo, (incluye suministro, instalación y mantenimiento de dos (2) video proyectores (desarme, limpieza de partes, verificación de impedancias y resistencias, puntos de soldadura internas en tarjetas electrónicas, verificación de conexionado interno y externo).

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
VIDEO PROYECTOR	EPSON	POWER LITE PRO G6870	X	
VIDEO PROYECTOR	EPSON	POWER LITE PRO G6870	X	

Funcionario Responsable:

Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

Técnico de Servicio Designado:
Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2024


Señores
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE CONTRATACIÓN
Arquitecto
JUAN CAMILO CHARRY BARROSO
Supervisor aceptación de oferta 03 de 2024
DEFENSORIA DEL PUEBLO – SEDE CENTRO, Carrera 9 calle 16
Bogotá D.C.

De manera comedida nos permitimos enviar informe de la semana comprendida entre el 12,13,14,15 Y 16 de agosto de 2024 así:

1.- Se realiza Reemplazo de las partes electromecánicas y electrónicas de los dos (02) ascensores de techo lo cual incluyo desmonte y reinstalación, cambio de piezas, lubricación de piezas móviles, verificación de entradas y salidas de control y controles remoto

2.- Se realiza Reemplazo de partes electromecánicas y electrónicas de los módulos de control de los tres (3) telones lo cual incluye cambio de un telón, reparación y desmonte de las piezas, reemplazo de componentes electrónicos y mecánicos, bujes, lubricación de partes móviles, verificación de conexiones de entrada y salida de control y de potencia. Mantenimiento general de sus partes internas.

Atentamente,



Nombre AURA GOMEZ
Identificación 27180007
Representante legal IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
NIT 900266867-5
TEL 6016583769 – 3015757805
comercial@itsolucionesyservicios.com
Dirección AUTOP NORTE 108ª 50 OFICINA 601

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33378

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
12,13, 14	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

ASCENSOR ELÉCTRICO PARA VIDEO PROYECTOR

Reemplazo de las partes electromecánicas y electrónicas de los dos (02) ascensores de techo (Incluye desmonte y reinstalación, cambio de piezas, lubricación de piezas móviles, verificación de entradas y salidas de control y controles remoto)

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
ASCENSOR ELÉCTRICO PARA VIDEO PROYECTOR	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33379

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
15,16	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 189.
TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123.
TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123

Reemplazo de partes electromecánicas y electrónicas de los módulos de control de los tres (3) telones. (incluye cambio de un telón, reparación y desmonte de las piezas, reemplazo de componentes electrónicos y mecánicos, bujes, lubricación de partes móviles, verificación de conexiones de entrada y salida de control y de potencia. Mantenimiento general de sus partes internas)

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 189.	N/A	N/A	X	
TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123.	N/A	N/A	X	
TELÓN ELÉCTRICO PARA VIDEOPROYECTOR DE 123.	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable:

Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

Técnico de Servicio Designado:

Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024


Señores
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE CONTRATACIÓN
Arquitecto
JUAN CAMILO CHARRY BARROSO
Supervisor aceptación de oferta 03 de 2024
DEFENSORIA DEL PUEBLO – SEDE CENTRO, Carrera 9 calle 16
Bogotá D.C.

De manera comedida nos permitimos enviar informe de la semana comprendida entre el 19,20,21,22 Y 23 de agosto de 2024 así:

1.- Se realiza Mantenimiento interno general dos ALTAVOZ BI AMPLIFICADOR - MARCA: JBL y de cuatro RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC lo cual incluye desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas.

2.- Se realiza mantenimiento interno general de las cuatro torres de sonido SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12", lo cual incluye desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas

Atentamente,



Nombre AURA GOMEZ
Identificación 27180007
Representante legal IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
NIT 900266867-5
TEL 6016583769 – 3015757805
comercial@itsolucionesyservicios.com
Dirección AUTOP NORTE 108ª 50 OFICINA 601

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33380

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
19,20, 21	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

ALTAVOZ BI AMPLIFICADOR - MARCA: JBL
ALTAVOZ BI-AMPLIFICADOR- MARCA: JBL
RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC
RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC
RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC
RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC

Se realiza Mantenimiento interno general de los seis (6) retornos, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas.

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
ALTAVOZ R	JBL	BI AMPLIFICADO	X	
ALTAVOZ	JBL	BI AMPLIFICADOR	X	
RETORNO 1KW 90	QSC	ACTIVE LOUDSPEAKER	X	
RETORNO 1KW 90	QSC	ACTIVE LOUDSPEAKER	X	
RETORNO 1KW 90	QSC	ACTIVE LOUDSPEAKER	X	
RETORNO 1KW 90	QSC	ACTIVE LOUDSPEAKER	X	

Funcionario Responsable:

Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

Técnico de Servicio Designado:

Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33381

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
21,22, 23	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12"
SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12"
SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12"
SISTEMA DE POTENCIA JBL- VRX932LAP12"

Se realiza mantenimiento interno general de las cuatro (4) torres de sonido, desarme, verificación de impedancias, soldaduras y conexiones internas y externas

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
SISTEMA DE POTENCIA	JBL	VRX932LAP 12"	X	
SISTEMA DE POTENCIA	JBL	VRX932LAP 12"	X	
SISTEMA DE POTENCIA	JBL	VRX932LAP 12"	X	
SISTEMA DE POTENCIA	JBL	VRX932LAP 12"	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2024

Señores
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE CONTRATACIÓN
Arquitecto
JUAN CAMILO CHARRY BARROSO
Supervisor aceptación de oferta 03 de 2024
DEFENSORIA DEL PUEBLO – SEDE CENTRO, Carrera 9 calle 16
Bogotá D.C.

De manera comedida nos permitimos enviar informe de la semana comprendida entre el 26,27,28,29, 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2024 así:

1.- Se realiza mantenimiento de los componentes internos de la (1) consola de sonido MEZCLADORA DIGITAL QU-32 DE 38 ENTRADAS – MARCA ALLEN & HEATH, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia).

2.- Se realiza configuración de software y verificación de las conexiones internas de control de potencia, Modulo de control domótico CRESTRON. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo verificación del estado de los sistemas de control de potencia conectados a los diferentes dispositivos, verificación de soldaduras, conexiones, entradas y salidas de potencia y de control.

3.- Se realiza Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (maquillados e identificación).

4.- Se realiza revisión y corrección del sistema de reflectores y luces del auditorio. Reparación y cambio de Led´s defectuosos

5.- Se realiza Suministro e instalación de las luces Led del techo, tiras planas, grapas, pegamento para su fijación (incluye además alquiler de andamios especiales para su instalación).

6.- Reparación de Bajo JBL Subwoofer 18" Aéreo activo sector izquierdo -Reparación de tarjeta amplificadora. Esta falla se manifiesta en la ausencia total de salida de audio, lo cual tiene un impacto directo en la cobertura de bajas frecuencias y, por ende, en la percepción acústica general del recinto.

7.- Cambio del Tendido de Cable del Telón Izquierdo dañado por los roedores. El tendido de cableado del telón izquierdo ha sido severamente comprometido por la acción de roedores, lo que ha causado daños físicos como mordeduras y corrosión debido a los fluidos de estos animales.


8.- Canalización del Cableado de Retornos de Tarima (audio y corriente). canalización del cableado utilizando tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) de alta resistencia, que permitirá proteger los cables de daños mecánicos, reducir la EMI y mejorar la estética del recinto

9.- Aislamiento Térmico y Acústico del Cuarto de Equipos (UPS). aislamiento térmico y acústico utilizando materiales de construcción avanzada, que permitan controlar las emisiones sonoras y mantener una temperatura estable dentro del cuarto de equipos. Además, se recomienda la impermeabilización del muro posterior del cuarto, que muestra signos de humedad, para prevenir daños por infiltración en los sistemas electrónicos

10.- Impermeabilización del Muro Posterior del Cuarto de Equipos (eliminar problemas de humedad).

11.- Aterrizaje a Tierra de Equipos de Audio – El sistema de audio reveló problemas de interferencias y ruidos, atribuibles al deterioro del sistema de aterrizaje a tierra, posiblemente debido a daños ocasionados por roedores. Un sistema de aterrizaje deficiente puede causar ruidos de tierra (ground loop noise) que degraden la calidad del audio y pongan en riesgo los equipos.

Atentamente,



Nombre AURA GOMEZ
Identificación 27180007
Representante legal IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
NIT 900266867-5
TEL 6016583769 – 3015757805
comercial@itsolucionesyservicios.com
Dirección AUTOP NORTE 108ª 50 OFICINA 601

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33382

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
26	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

MEZCLADORA DIGITAL QU-32 DE 38 ENTRADAS – MARCA ALLEN & HEATH

Se realiza mantenimiento de los componentes internos de la (1) consola de sonido, verificación de impedancias, soldaduras internas, verificación de conexiones internas y externas. (incluye desmonte y armado, lubricación de las partes móviles y verificación de entrada y salida de potencia).

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
MEZCLADORA DIGITAL	ALLEN & HEATH	QU-32 DE 38 ENTRADAS	X	

Funcionario Responsable:	Técnico de Servicio Designado:
Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33383

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
27	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO Y AUTOMATIZACIÓN – MARCA CRESTON

Se realiza configuración de software y verificación de las conexiones internas de control de potencia, Modulo de control domótico CRESTRON. Incluye mantenimiento preventivo y correctivo verificación del estado de los sistemas de control de potencia conectados a los diferentes dispositivos, verificación de soldaduras, conexiones, entradas y salidas de potencia y de control (no es necesaria una licencia de software)

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
SISTEMA DE CONTROL DOMÓTICO Y AUTOMATIZACIÓN	CRESTON		X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33384

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
28	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

CABLES Y CONECTORES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE AUDIO Y VIDEO DE TODO EL SISTEMA

Se realiza Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema. De ser requerido, cambiar conexiones, conectores, cables (marquillados e identificación).

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33385

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
29	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

SISTEMA DE LUCES

Se realiza revisión y corrección del sistema de reflectores y luces del auditorio. Reparación y cambio de Led´s defectuosos.

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
SISTEMA DE LUCES	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33386

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
30	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

SISTEMA DE LUCES DEL TECHO

Se realiza Suministro e instalación de las luces Led del techo, tiras planas, grapas, pegamento para su fijación (incluye además alquiler de andamios especiales para su instalación).

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
SISTEMA DE LUCES DEL TECHO	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33387

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
30	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

REPARACIÓN DE BAJO JBL SUBWOOFER 18

Reparación de Bajo JBL Subwoofer 18" Aereo activo sector izquierdo -Reparación de tarjeta amplificadora.

Esta falla se manifiesta en la ausencia total de salida de audio, lo cual tiene un impacto directo en la cobertura de bajas frecuencias y, por ende, en la percepción acústica general del recinto

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
REPARACIÓN DE TARJETA AMPLIFICADORA	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33388

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
30	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

CAMBIO DE CABLE TELON IZQUIERDO

Cambio del Tendido de Cable del Telón Izquierdo dañado por los roedores. El tendido de cableado del telón izquierdo ha sido severamente comprometido por la acción de roedores, lo que ha causado daños físicos como mordeduras y corrosión debido a los fluidos de estos animales.

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
30 METROS DE CABLE	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33389

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
31	08	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

Canalización del Cableado de Retornos de Tarima

Canalización del Cableado de Retornos de Tarima (audio y corriente). canalización del cableado utilizando tubería EMT (Electrical Metallic Tubing) de alta resistencia, que permitirá proteger los cables de daños mecánicos, reducir la EMI y mejorar la estética del recinto

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
TUBERIAS, CONECTORES, TERMINALES	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33390

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
01	09	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

AISLAMIENTO UPS

Aislamiento Térmico y Acústico del Cuarto de Equipos (UPS). aislamiento térmico y acústico utilizando materiales de construcción avanzada, que permitan controlar las emisiones sonoras y mantener una temperatura estable dentro del cuarto de equipos. Además, se recomienda la impermeabilización del muro posterior del cuarto, que muestra signos de humedad, para prevenir daños por infiltración en los sistemas electrónicos

TIPO DE ELEMENTO	**MARCA**	**MODELO**	**FUNCIONA**	
			SI	**NO**
SISTEMA DE LUCES DEL TECHO	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33391

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
01	09	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

IMPERMEABILIZACION MURO CUARTO EQUIPOS

Impermeabilización del Muro Posterior del Cuarto de Equipos (eliminar problemas de humedad).

TIPO DE ELEMENTO	MARCA	MODELO	FUNCIONA	
			SI	NO
IMPERMEABILIZACIÓN DEL MURO POSTERIOR DEL CUARTO DE EQUIPOS	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

IS33392

REPORTE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Día	MES	AÑO	Contrato No.	Unidad	Dependencia	Usuario
01	09	2024	AO-03-2024	Defensoría del pueblo	Auditorio carrera 9 16 21	Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso

DESCRIPCIÓN LABOR

SISTEMA DE LUCES DEL TECHO

Aterrizaje a Tierra de Equipos de Audio – El sistema de audio reveló problemas de interferencias y ruidos, atribuibles al deterioro del sistema de aterrizaje a tierra, posiblemente debido a daños ocasionados por roedores. Un sistema de aterrizaje deficiente puede causar ruidos de tierra (ground loop noise) que degraden la calidad del audio y pongan en riesgo los equipos..

TIPO DE ELEMENTO	**MARCA**	**MODELO**	**FUNCIONA**	
			SI	**NO**
Puesta a tierra de los equipos de audio	N/A	N/A	X	

Funcionario Responsable: Recibí Conforme Arquitecto Juan Camilo Charry Barroso	Técnico de Servicio Designado: Firma Ingeniero Edwin Andrés Castro Rodríguez

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN

Valor Aprobado $:		Fecha Autorización Tramite	

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2024

Señores
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE CONTRATACIÓN
Arquitecto
JUAN CAMILO CHARRY BARROSO
Supervisor aceptación de oferta 03 de 2024
DEFENSORIA DEL PUEBLO – SEDE CENTRO, Carrera 9 calle 16
Bogotá D.C.

De manera comedida nos permitimos enviar cronograma de actividades así:


1.- La semana comprendida entre el 4 y el 9 de agosto de 2024 se realizara el mantenimiento a los videoproyectores, de la misma manera se realizara el suministro y cambio de lamparas.

2.- La semana comprendida entre el 12 y el 16 de agosto de 2024 se realizara el Reemplazo de las partes electromecánicas y electrónicas de los dos (02) ascensores de techo y Reemplazo de partes electromecánicas y electrónicas de los módulos de control de los tres (3) telones.

4.- La semana comprendida entre el 19 y el 23 de agosto de 2024 se realizara Se realiza Mantenimiento interno general dos ALTAVOZ BI AMPLIFICADOR - MARCA: JBL y de cuatro RETORNO 1KW 90 ACTIVE LOUDSPEAKER – MARCA QSC y mantenimiento interno general de las cuatro torres de sonido SISTEMA DE POTENCIA JBL-VRX932LAP 12"

5.- La semana comprendida entre el 26 al 30 de agosto de 2024 se realizara mantenimiento de los componentes internos de la (1) consola de sonido MEZCLADORA DIGITAL QU-32 DE 38 ENTRADAS – MARCA ALLEN & HEATH; configuración de software y verificación de las conexiones internas de control de potencia, Modulo de control domótico CRESTRON; Verificación del estado de los cables y conectores de las entradas y salidas de audio y video de todo el sistema; Se realiza revisión y corrección del sistema de reflectores y luces del auditorio. Reparación y cambio de Led´s defectuosos; Se realiza Suministro e instalación de las luces Led del techo, tiras planas, grapas, pegamento para su fijación.

Atentamente,



Nombre AURA GOMEZ
Identificación 27180007
Representante legal IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
NIT 900266867-5
TEL 6016583769 – 3015757805
comercial@itsolucionesyservicios.com
Dirección AUTOP NORTE 108ª 50 OFICINA 601

Bogotá D.C., 05 de agosto de 2024

Señores
SECRETARÍA GENERAL – GRUPO DE CONTRATACIÓN
Arquitecto
JUAN CAMILO CHARRY BARROSO
Supervisor aceptación de oferta 03 de 2024
DEFENSORIA DEL PUEBLO – SEDE CENTRO, Carrera 9 calle 16
Bogotá D.C.

De manera comedida nos permitimos anexar hoja de vida del representante de seguridad y salud en el trabajo:

NAYIBE GALVIS PEÑALOSA

Dirección CRA 31 # 38 – 178
Teléfono 3127051290
Correo Electrónico NAYIBETY@HOTMAIL.COM

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Salud Ocupacional con más de 9 años de experiencia en la gestión de sistemas de seguridad y salud en el trabajo en diversos sectores, incluyendo el sector eléctrico, ingeniería y salud. Experta en la identificación y evaluación de riesgos laborales, diseño y implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, y la coordinación de programas de capacitación y prevención. Poseo habilidades sólidas en la elaboración de informes de auditoría, trabajo en equipo y manejo de situaciones bajo presión.

- **Evaluación de Riesgos Laborales:** Experiencia en la clasificación y evaluación de condiciones de trabajo que representan riesgos laborales, proponiendo soluciones efectivas para mitigarlos.
- **Diseño de Sistemas de Gestión (SG-SST):** Capacidad para diseñar, implementar y mantener sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo conforme a las normativas legales vigentes.
- **Auditoría:** Habilidad para realizar informes detallados de auditorías del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales.
- **Capacitación y Formación:** Diseño y ejecución de programas de capacitación y charlas para fomentar la cultura de seguridad entre los trabajadores.
- **Trabajo Bajo Presión:** Eficiencia en la gestión de tareas y proyectos en ambientes de alta presión, manteniendo altos estándares de calidad y cumplimiento.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Salud Ocupacional
Universidad del Tolima en Convenio con la Universidad Minuto de Dios Bogotá, Colombia
— 2013

Certificación en Trabajo en Altura Avanzado - SENA, Bogotá, Colombia
Certificación Básico Operativo Trabajo Seguro en Alturas - SENA, Bogotá, Colombia

Certificación Administrativo para Jefe de Área Trabajo Seguro en Alturas - SENA, Bogotá, Colombia
Curso de las 50 Horas del SG-SST - SENA, Bogotá, Colombia
Seminario Prevención y Control de Riesgo – Explotación Minera – Primeros Auxilios, Bogotá, Colombia
Seminario Fundamentación para el Diseño de Proyectos Empresariales – SENA, Bogotá, Colombia

EXPERIENCIA LABORAL

CONCREACERO — Medellín, Colombia
Febrero 2020 - Agosto 2020

- Supervisión de labores SST a trabajadores y subcontratistas en el Proyecto Obras de Mantenimiento en la Escuela de Policía Carlos Holguín y Sede Migración Colombia.
- Coordinación y seguimiento de actividades de seguridad y salud en el trabajo, asegurando el cumplimiento de normativas y estándares de calidad.
- Realización de inspecciones periódicas y auditorías internas para evaluar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.
- Implementación de programas de formación y capacitación para mejorar la concienciación sobre seguridad entre los trabajadores.

INGESTRUCTURAS INGENIEROS — Medellín, Colombia
Febrero 2019 - Diciembre 2019

- Supervisión de la interventoría y revisión de documentación SST de contratistas en proyectos de organismos de seguridad y justicia en el Municipio de Medellín.
- Realización y seguimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa.
- Coordinación de inspecciones de seguridad y auditorías internas, identificando áreas de mejora y proponiendo acciones correctivas.
- Desarrollo de programas de prevención de riesgos laborales y promoción de estilos de vida saludables entre los empleados.

RYC INGENIERIA — Bogotá, Colombia
Mayo 2018 - Diciembre 2018

- Revisión de la documentación de los informes de gestión de la empresa y seguimiento de actividades SST en obras.
- Realización y seguimiento del SG-SST, incluyendo la implementación de estándares mínimos en acompañamiento de la ARL.
- Coordinación de programas de formación y capacitación para trabajadores en temas de seguridad y salud.
- Implementación de medidas preventivas y correctivas para minimizar riesgos laborales.
- **Logros Clave:** Reducción significativa de accidentes laborales mediante la implementación de nuevas políticas de seguridad.

RYC INGENIERIA — Bogotá, Colombia

Diciembre 2017 - Febrero 2018

- Revisión de la documentación de los informes de gestión del contratista y seguimiento de actividades SISO en la obra.
- Control fotográfico estricto para documentar incumplimientos y evidencias de la lista de chequeo.
- Informe oportuno al Director de Interventoría sobre la ocurrencia de hechos y propuestas de acciones correctivas.
- Coordinación de inspecciones y auditorías internas para asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad.

***RYC INGENIERIA* — Bogotá, Colombia**
Abril 2016 - Diciembre 2016

- Coordinación de charlas y capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional.
- Inspecciones de puestos de trabajo y elaboración del SG-SST de la Administración Municipal.
- Desarrollo de planes de emergencia y programas de estilos de vida saludable para empleados.
- Implementación de medidas preventivas para minimizar riesgos laborales y mejorar el ambiente de trabajo.
- **Logros Clave:** Implementación exitosa de un programa de pausas activas, mejorando la salud y el bienestar de los empleados.

***SIMEDT, Sector Eléctrico* — Bogotá, Colombia**
Junio 2015 - Agosto 2015

- Coordinación de la bodega de materiales y aseguramiento en salud y ARL de los trabajadores.
- Realización de charlas y capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional.
- Implementación de pausas activas y programas de bienestar para mejorar la salud de los empleados.
- Coordinación de inspecciones de seguridad y seguimiento de normativas de seguridad en el trabajo.

***Hospital Nuestra Señora del Carmen* — El Bagre,** Colombia Junio 2014 -
Diciembre 2014

- Coordinación de pausas activas y supervisión de inspecciones de seguridad en el hospital.
- Desarrollo e implementación de programas de prevención de riesgos laborales.
- Elaboración de informes de auditoría y seguimiento de normativas de seguridad.
- Coordinación de charlas y capacitaciones en temas de seguridad y salud ocupacional para el personal del hospital.

APROBACIÓN MINTRABAJO
08SE2022220100000031519
08 DE JULIO DE 2022

CEFECOL

CENTRO DE FORMACIÓN EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S

NIT 901.486.560-7

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021
Hace constar que:

NAYIBE GALVIS PEÑALOSA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 1010180609

EMPRESA: NAYIBE GALVIS PEÑALOSA
REP. NAYIBE GALVIS PEÑALOSA
NIT: 1010180609
ARL: SURA

CURSÓ Y APROBÓ EL PROGRAMA DE:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (80) HORAS

Curso realizado en Bogota del 07 noviembre 2023 al 14 noviembre 2023. Se expide en Bogota el 14 noviembre 2023

Expedido en Bogotá el 14 de noviembre de 2023

NANCY LORENA RIOS FORERO
REPRESENTANTE LEGAL

TSA - 16131

DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO
6354 10/06/2020

NOVUS ORDO CERTIFICARE
CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.478-1

Para verificar la validez de este certificado consulte la página www.cefecol.com
Cra 78C N° 59-40 Sur. Bogotá Celular: 3015468248 Email:verificacioneducarcolombia@gmail.com

NTC 6072: 2014 *Emitida por CELAC código 30.478 - 1*
Acreditado por ONAC con el código 18-CPR-002

CEFECOL CENTRO DE FORMACIÓN
EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S.

CURSO:
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL

NOMBRE:
NAYIBE GALVIS PEÑALOSA

IDENTIFICACIÓN
C.C. N° 1010180609

CONSECUTIVO
TSA - 16131

EXPEDICIÓN
14 de noviembre de 2023

NOTA: ESTE CARNÉ NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN, ES UNA FIEL COPIA DEL CERTIFICADO DE ALTURA Y PARA SU AUTENTICIDAD PUEDE DAR VERIFICADO LLAMANDO A NUESTRA LÍNEA 3015468248 O EN NUESTRA PAGINA WEB WWW.CEFECOL.COM

Representante Legal

www.cefecol.com

CURSOS DE ALTURAS

CURSOS DE ALTURAS CH S.A.S.

NIT: 901.587.519-8
Licencia Jurídica SST - Resolución Nº 3389 15/07/2022

CERTIFICA A:

Nayibe Galvis Peñalosa

IDENTIFICADO CON EL TIPO DE DOCUMENTO CC N°
1010180609

por haber cursado y aprobado el nivel

TRABAJADOR AUTORIZADO

Con una intensidad horaria de
32 Horas de Formación

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 del 27 de diciembre
Bureau Veritas Certificado N° CO22.01428 15/DIC/2022, acreditado por la ONAC 09-CPR-008
Ministerio de trabajo Radicado N° 08SE2023220000000022453 de Día 18/05/2023
Cursado en Bogotá entre el día 02 de octubre del 2023 al 05 de octubre del 2023

NOMBRE DE LA EMPRESA: NAYIBE GALVIS PEÑALOSA
CON NIT: 1010180609
REPRESENTADA POR: NAYIBE GALVIS PEÑALOSA
DICHA AFILIADA A LA ARL: SURA SA

Lo anterior se firma en Bogotá, D.C., a los 05 días del mes de octubre del año 2023

Nombre del Entrenador:
Luis Eduardo Valbuena Pérez
Licencia: Nº 3501 del 19/07/2022

Nombre Representante legal:
Claudia Hernández Martínez
C.C. 52.555.412

Código de Verificación TA00231

La autenticidad de este documento puede verificarse en: www.cursosdealturasch.com
Tel.: +57 601 695 0745 | Móvil: +57 318 845 9298
Cra. 69p # 78-70 | E-mail: gerencia@cursosdealturasch.com



Atentamente,

Nombre AURA GOMEZ
Identificación 27180007
Representante legal IT SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA
NIT 900266867-5
TEL 6016583769 – 3015757805
comercial@itsolucionesyservicios.com
Dirección AUTOP NORTE 108ª 50 OFICINA 601