MATRIZ DE GARANTIAS SANTA PAULA

CONTRATISTA:	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	INTERVENTORIA:	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	CONTRATO:	2019-1780
DISEÑO:	EX_01_298_1236_11_V3 SANTA PAULA	LOCALIDAD:	USAQUEN	CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ	

CARRERA 13A ENTRE CALLE 107 Y CALLE 108; CARRERA 13A ENTRE CALLE 109 Y CALLE 110						Tramo NO° 1-3	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables	Medio	Baja	Bueno	Media	14	0	14
Estoperoles y tachas					12	3,6	16
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					21	0	21
Pintura acrilica base solvente					10	0	10
Pintura de dos componentes por llana					28	0	28
						COMBINACIÓN:	47

CARRERA 13A ENTRE CALLE 108 Y CALLE 109						Tramo NO° 2	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Medio	Baja	Regular	Medio	15	4,5	20
Hitos y tachones - Bordillos transpasables y no transpasables					12	0	12
Estoperoles y tachas					11	3,3	14
Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado					19	0	19
Pintura acrilica base solvente					9	0	9
Pintura de dos componentes por llana					22	0	22
						COMBINACIÓN:	50

CALLE 109 ENTRE CARRERA 14 Y CARRERA 13A						Tramo NO° 4	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Baja	Bueno	Medio	12	3,6	16
Pintura acrilica base solvente					8	0	8
						COMBINACIÓN:	20

CALLE 109 ENTRE CARRERA 13A Y CARRERA 13 BIS						Tramo NO° 5	
Material	TPD	Contaminacion	Estado del Pavimento	Afectacion por condiciones geometricas	Garantia (meses)	Garantia adicional (30%)	Garantia Total (meses)
Estoperoles y tachas con espigo	Alto	Baja	Regular	Medio	11	3,3	14
Pintura acrilica base solvente					7	0	7
						COMBINACIÓN:	23

FIRMA
NOMBRE
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE
INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
FORMATO DE INSPECCIÓN PRELIMINAR

Compañía de proyectos técnicos s.a.s. AIRTIFICIAL

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATO: 2019-1780

CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZA BTÁ

OBJETO: El contratista se obliga para con la SECRETARIA DISTRITAL de MOVILIDAD a realizar de forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización vial en cinco zonas de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con las cantidades y caracteristicas en los studios previos, al anexo técnico, el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista.

DATOS DE INTERVENTORÍA

CONTRATO: 2019-1799 INTERVENTORÍA: CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019

ID: MV_01_298_1236_11 VERSIÓN 3 FECHA INSPECCIÓN 18-11-2019

LOCALIDAD: 01 - Usaquén

DIRECCIÓN: (Carrera 13A entre Cll 107 y Cll 110) (Calle 109 entre Kr 14 y Kr 13Bis)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SDM ZE BAHÍA CICLORUTA

CONDICIONES GENERALES

	TRAMO	TPD			CONTAMI-NACION			ESTADO DEL PAVIMENTO			TIPO DE VÍA			IMPLEMEN-TACIÓN		IMPRIMANTE		TIPO PINTURA						DISPOSITIVOS											
																		CORTA DURACIÓN		LARGA DURACIÓN				EP		TR		RPA		BL		TCH		BA	
		A	M	B	A	M	B	B	R	M	A	M	B	SI	NO	SI	NO	B. SOLVENTE	B. AGUA	TERMOP.	EXTRUSIÓN	SPRAY	LLANA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	Kr 13A entre Cll 107 y Cll 108		X				X	X				X		X		X		X					X		X	X		X	X		X		X	
2	Kr 13A entre Cll 108 y Cll 109		X				X		X			X		X		X		X					X	X		X		X	X		X		X	X
3	Kr 13A entre Cll 109 y Cll 110		X				X	X				X		X		X		X						X		X		X	X		X		X	X
4	Calle 109 entre Kr 14 y Kr 13A	X					X	X				X		X		X		X						X		X		X	X		X		X	X
5	Calle 109 entre Kr 13A y Kr 13Bis	X					X		X			X		X		X		X						X		X		X	X		X		X	X

CONCLUSIONES INSPECCIÓN PRELIMINAR

RECOMENDACIÓN DE HORARIO PARA IMPLEMENTACIÓN: DÍA [ ] NOCHE [ ] 24 H [ ]

PLAZO DE EJECUCIÓN EN CONDICIONES NORMALES: días

OBSERVACIONES:

FIRMA
NOMBRE
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE
INTERVENTORÍA