# ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA |
| **NIT** | 890.907.569-1 |
| **CONVENIO** | No. 007-2025 |
| **CONTRATISTA** | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CATIVO |
| **NIT** | 901.047.117-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA |
| **C.C** | 1.041.177.414 |
| **OBJETO** | AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA |
| **VALOR** | El valor del presente Convenio es de DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/C ($10.522.909) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así:<br>I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($9.964.500), equivalentes a 7 SMLMV.<br>II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/C ($558.409). |
| **DURACIÓN INICIAL** | CUATRO (04) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 13 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCION** | 12 DE JUNIO DE 2025 |

En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, el día 12 de junio de 2025, se reunieron JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA como representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CATIVO y el Ingeniero LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO como Secretario de Infraestructura en representación del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

El objeto de la presente reunión es suscribir el acta de recibo del convenio solidario No. 007-2025 según visita técnica de evaluación al sitio realizada el 12 de junio de 2025 y las cantidades ejecutadas en campo, de acuerdo al periodo de ejecución contractual, comprendido entre el 13 de febrero de 2025 y el 12 de junio de 2025.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades y el alcance contractual, se hace entrega de la obra y bienes suministrados, dejando las siguientes constancias:

Que el convenio No. 007-2025 fue suscrito entre la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CATIVO del Municipio de Santa Fe de Antioquia, Convenio que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA".

El valor del Convenio fue: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS M/C ($10.522.909) Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así:

I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($9.964.500), equivalentes a 7 SMLMV.



Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

II. El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/C ($558.409).

1. RELACIÓN DE ACTAS FACTURADAS:

| PAGO/DESEMBOLSO No. | COMPROBANTE DE EGRESO | | | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|
| | No. | Egreso # | Fecha | |
| No. 001 | 001 | CE Nº 01172 | 22/05/2025 | $ 9.964.500 |
| | | **ORDEN DE PAGO # Nº 0001008** | | **$ 9.964.500** |

2. RESUMEN FINANCIERO:

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO | |
|---|---|
| **CONCEPTO (SOLO RECURSOS)** | **VALOR ($)** |
| Valor inicial del contrato/convenio | **$10.522.909** |
| Valor aportes iniciales MUNICIPIO | **$ 9.964.500** |
| Valor aportes iniciales CONVENIANTE | **$ 558.409** |
| Valor adiciones (otrosí No.-) | **$0** |
| Valor total del contrato/convenio | **$10.522.909** |
| Valor pagado a la fecha | **$ 9.964.500** |
| Valor que falta por pagar/desembolsar | **$0** |
| Valor no ejecutado | **$0** |
| Valor a reintegrar (si aplica) | **$0** |

3. De acuerdo con lo anterior, las cantidades ejecutadas durante el desarrollo físico del proyecto fueron:

**ACTA PARCIAL DE OBRA Nº1 y FINAL**

| CONVENIO SOLIDARIO 007 de 2025 | | CONTRATANTE | | | MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | | | | OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA." | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA : 15 de mayo de 2025 | | CONTRATISTA | | | JUANTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CATIVO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICONES CONTRACTUALES | | | | CONDICONES ACTAUALIZADAS | | ACTA DE OBRA Nº1 | | CANTIDADES ACUMULADAS | | CANTIDADES PENDIETES DE EJECUTAR | |
| ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | Localización y replanteo | m | 50,00 | $ 616,87 | 30.843,45 | 52,00 | 32.077,19 | 52,0 | $ 32.077 | 52,0 | $ 32.077 | 0,00 | $ - |
| 2 | Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros | m3 | 21,90 | $23.227 | 508.665,17 | 58,11 | 1.349.778,89 | 58,1 | $ 1.349.779 | 58,1 | $ 1.349.779 | 0,00 | $ - |
| 3 | Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue) | m2 | 215,00 | $2.819 | 606.081,02 | 208,00 | 586.348,15 | 208,0 | $ 586.348 | 208,0 | $ 586.348 | 0,00 | $ - |
| 4 | Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero. | kg | 1.762,65 | $803 | 1.415.055,42 | 1.500,00 | 1.204.200,00 | 1500,0 | $ 1.204.200 | 1.500,0 | $ 1.204.200 | 0,00 | $ - |
| 5 | Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento | m | 50,00 | $62.766 | 3.138.283,00 | 52,00 | 3.263.814,32 | 52,0 | $ 3.263.814 | 52,0 | $ 3.263.814 | 0,00 | $ - |
| 6 | Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento | m3 | 10,50 | $126.665 | 1.329.985,86 | 6,40 | 810.658,05 | 6,4 | $ 810.658 | 6,4 | $ 810.658 | 0,00 | $ - |
| 7 | Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento | m | 90,00 | $29.152 | 2.623.716,95 | 82,52 | 2.405.754,28 | 82,5 | $ 2.405.754 | 82,5 | $ 2.405.754 | 0,00 | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS DIRECTOS | $9.652.631 | $9.652.631 | $9.652.631 | $9.652.631 | $0 |
| ADMINISTRACION 9,016% | $870.278 | $870.278 | $870.278 | $870.278 | $0 |
| TOTAL OBRA | $10.522.909 | $10.522.909 | $10.522.909 | $10.522.909 | $0 |
| APORTE MUNICIPIO | $9.964.500 | $9.964.500 | $9.964.500 | $9.964.500 | $0 |
| APORTE OAC | $558.409 | $558.409 | $558.409 | $558.409 | $0 |

**ACUERDAN**

1. Las actividades y el recurso objeto del convenio solidario No. 007-2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL



Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/


MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA" son recibidos a conformidad, en evidencia de las actividades realizadas a la fecha.

2. Sin perjuicio del presente recibo, el Municipio de Santa Fe de Antioquia se reserva el derecho de hacerle seguimiento a las obras construidas; y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas (si aplica) de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el convenio.
3. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el contrato dentro de los términos estipulados en la minuta del convenio para tal fin.
4. Los conveniantes se comprometen a solicitar la modificación de las garantías, que cubrirán las obligaciones posteriores a la ejecución de las obras y que deberán estar vigentes durante todo el periodo de liquidación. (si aplica).
5. Dar por terminado a partir de la fecha del presente documento el Convenio Solidario No. 007-2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA", y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025)



**ING. LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO**
Supervisor
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia



**JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA**
Representante legal
JAC Corregimiento Cativo
Municipio de Santa Fe de Antioquia



Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/