JBB-CTO-1141-2025-031º

Bogotá, 19 de enero de 2025

Señores
INTERVENTORÌA INTERDI S.A.S
ING.CLARA LUZ JARAMILLO HENAO
Directora interventoría
Calle 127D No.19-93
Torre A Edificio Calleja
interventoriadeproyectos@interdisas.com

Ref. CONTRATO DE OBRA No. **JBB-CTO-1141-2025** "177-05-8100 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACION DE LAS CUBIERTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS".

Asunto: Hallazgos en obra - Monóptero

OASIS INGENIERIA S.A.S, en el marco del contrato de obra No. JBB-CTO-1141-2025 celebrado con el JBB, y en cumplimiento de sus obligaciones se permite informar a la supervisión del contrato la preocupación que tiene esta firma contratista respecto a las actividades a realizar en el monóptero, después de realizar una inspección visual y encontrar una fisura perimetral en la parte superior de la viga y el domo.

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Fisura en la entrada – Área de acceso	
	
Fisura longitudinal en la parte posterior	

Considerando la relevancia cultural que posee la edificación y sus elementos en ella, esta firma contratista notifica que antes de realizar alguna intervención como demolición manual, perforaciones con taladro rotopercutor o con sacanucleos en diámetros de 2", es necesario que se entregue la planimetría inicial y que se verifique el estado y la calidad del concreto, la configuración y el estado del acero de refuerzo, con el propósito de minimizar daños en las actividades anteriormente mencionadas.

Atentamente,



LUIS SANTIAGO CELY BAEZ
C.C No. 91.289.666 de Bucaramanga
REPRESENTANTE LEGAL
OASIS INGENIERIA S.A.S
Proyecto: Arq. Andres Baez A.

Para el desarrollo del presente contrato de obra dirigir la información técnica al correo: oasisjbb@gmail.com, con copia oasisingenieria1@gmail.com.