INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
31+0500	33+0000	8,00	7,00	1,50	2,25	4	0,56	
33+0000	34+0500	6,00	8,00	1,50	2,10	4	0,53	
34+0500	36+0000	4,00	4,00	1,50	1,20	4	0,30	
+0	1+0500	3,00	9,00	1,50	1,80	4	0,45	
1+0500	3+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
3+0000	4+0500	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
4+0500	6+0000	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
6+0000	7+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
7+0500	9+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
9+0000	10+0500	7,00	10,00	1,50	2,55	4	0,64	
10+0500	12+0000	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
12+0000	13+0500	9,00	11,00	1,50	3,00	4	0,75	
13+0500	15+0000	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
15+0000	16+0500	11,00	8,00	1,50	2,85	4	0,71	
16+0500	18+0000	12,00	9,00	1,50	3,15	4	0,79	
18+0000	19+0500	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
19+0500	21+0000	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
21+0000	22+0500	8,00	9,00	1,50	2,55	4	0,64	
22+0500	24+0000	9,00	10,00	1,50	2,85	4	0,71	
24+0000	25+0500	8,00	11,00	1,50	2,85	4	0,71	
25+0500	27+0000	8,00	12,00	1,50	3,00	4	0,75	
27+0000	28+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
24+0000	25+0500	X	X	60	2	30,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
31+0500	33+0000	X		AMBOS LADOS	65	3	21,67	
33+0000	34+0500	X		AMBOS LADOS	70	3	23,33	
34+0500	36+0000	X		AMBOS LADOS	55	3	18,33	
+0	1+0500	X		AMBOS LADOS	85	3	28,33	
1+0500	3+0000	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
3+0000	4+0500	X		AMBOS LADOS	60	3	20,00	
4+0500	6+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
6+0000	7+0500	X		AMBOS LADOS	55	3	18,33	
7+0500	9+0000	X		AMBOS LADOS	50	3	16,67	
9+0000	10+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
10+0500	12+0000	X		AMBOS LADOS	190	3	63,33	
12+0000	13+0500	X		AMBOS LADOS	230	3	76,67	
13+0500	15+0000	X		AMBOS LADOS	45	3	15,00	
15+0000	16+0500	X		AMBOS LADOS	80	3	26,67	
16+0500	18+0000	X		AMBOS LADOS	70	3	23,33	
18+0000	19+0500	X		AMBOS LADOS	85	3	28,33	
19+0500	21+0000	X		AMBOS LADOS	85	3	28,33	
21+0000	22+0500	X		AMBOS LADOS	90	3	30,00	
22+0500	24+0000	X		AMBOS LADOS	110	3	36,67	
24+0000	25+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
25+0500	27+0000	X		AMBOS LADOS	120	3	40,00	
27+0000	28+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
7+0000	8+0500	2	X	X	3	0,67	
8+0500	10+0000	3	X	X	3	1,00	
10+0000	11+0500	4	X	X	3	1,33	
11+0500	13+0000	2	X	X	3	0,67	
13+0000	14+0500	5	X	X	3	1,67	
14+0500	16+0000	2	X	X	3	0,67	
16+0000	17+0500	3	X	X	3	1,00	
17+0500	19+0000	3	X	X	3	1,00	
19+0000	20+0500	2	X	X	3	0,67	
20+0500	22+0000	2	X	X	3	0,67	
22+0000	23+0500	3	X	X	3	1,00	
23+0500	25+0000	2	X	X	3	0,67	
25+0000	26+0500	2	X	X	3	0,67	
26+0500	28+0000	3	X	X	3	1,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
6+0000	7+0500	X	X	3	2	1,50	
7+0500	9+0000	X	X	5	2	2,50	
9+0000	10+0500	X	X	3	2	1,50	
10+0500	12+0000	X	X	4	2	2,00	
12+0000	13+0500	X	X	2	2	1,00	
13+0500	15+0000	X	X	5	2	2,50	
15+0000	16+0500	X	X	4	2	2,00	
16+0500	18+0000	X	X	3	2	1,50	
18+0000	19+0500	X	X	3	2	1,50	
19+0500	21+0000	X	X	4	2	2,00	
21+0000	22+0500	X	X	2	2	1,00	
22+0500	24+0000	X	X	3	2	1,50	
24+0000	25+0500	X	X	5	2	2,50	
25+0500	27+0000	X	X	4	2	2,00	
27+0000	28+0500	X	X	7	2	3,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
3+0000	4+0500	AMBOS LADOS	2	2	1	
4+0500	6+0000	AMBOS LADOS	5	2	2,5	
6+0000	7+0500	AMBOS LADOS	3	2	1,5	
7+0500	9+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	
9+0000	10+0500	AMBOS LADOS	3	2	1,5	
10+0500	12+0000	AMBOS LADOS	5	2	2,5	
12+0000	13+0500	AMBOS LADOS	6	2	3	
13+0500	15+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	
15+0000	16+0500	AMBOS LADOS	2	2	1	
16+0500	18+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Actividades de Microempresas con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR0+0000 hasta el PR33+0000 con 60 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de defensas metálicas de 16 metros con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Guamal con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de tapahuecos con material suministrados por la Administración Vial con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la instalación de 2 postes de referencia en el PR33+0000 y PR34+0000 con 6 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	57,2	88	0,65	90
2	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	60,0	2	30,00	93
3	LIMPIEZA DEL PEAJE GUAMAL		UND	1,0	8	0,13	95
4	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2395,0	66	36,29	95
5	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	38,0	42	0,90	90
6	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICCALES		UND	38,0	20	1,90	89
7	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	35900	60	598,33	90
8	RETIRO DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	16	8	2,00	100
9	TAPAHUECOS		M3	1	8	0,13	95
10	INSTALACIÓN DE POSTES DE REFERENCIA		UND	2	6	0,33	92
11	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	57,0	30	1,90	91
12	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	31	60	0,52	100

OBSERVACIONES

- En el mes de febrero de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de febrero de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de febrero de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de febrero de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS
C.C. No. 7.151.736 Chimichagua Cesar
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE