INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 60+500	PR 65+000	8,00	8,00	4,50	7,20	4	1,80	05 DE ENERO DEL 2026
PR 65+000	PR 67+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	06 DE ENERO DEL 2026
PR 34+000	PR 35+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	07 DE ENERO DEL 2026
PR 35+500	PR 37+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	08 DE ENERO DEL 2026
PR 37+000	PR 38+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	09 DE ENERO DEL 2026
PR 38+500	PR 39+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	13 DE ENERO DEL 2026
PR 39+700	PR 41+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	14 DE ENERO DEL 2026
PR 41+200	PR 42+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	15 DE ENERO DEL 2026
PR 42+700	PR 44+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	16 DE ENERO DEL 2026
PR 44+200	PR 45+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	19 DE ENERO DEL 2026
PR 45+700	PR 47+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	20 DE ENERO DEL 2026
PR 48+700	PR 50+200	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	21 DE ENERO DEL 2026
PR 50+200	PR 51+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	22 DE ENERO DEL 2026
PR 51+700	PR 53+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	26 DE ENERO DEL 2026
PR 53+200	PR 54+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	27 DE ENERO DEL 2026
PR 54+700	PR 56+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	30 DE ENERO DEL 2026

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 60+500	PR 65+000	X		Triangular	350	3	116,67	05 DE ENERO DEL 2026
PR 65+000	PR 67+650	X		Triangular	450	3	150,00	06 DE ENERO DEL 2026
PR 34+000	PR 35+500	X		Triangular	500	3	166,67	07 DE ENERO DEL 2026
PR 35+500	PR 37+000	X		Triangular	550	3	183,33	08 DE ENERO DEL 2026
PR 37+000	PR 38+500	X		Triangular	350	3	116,67	09 DE ENERO DEL 2026
PR 38+500	PR 39+700	X		Triangular	450	3	150,00	13 DE ENERO DEL 2026
PR 39+700	PR 41+200	X		Triangular	600	3	200,00	14 DE ENERO DEL 2026
PR 41+200	PR 42+700	X		Triangular	450	3	150,00	15 DE ENERO DEL 2026
PR 42+700	PR 44+200	X		Triangular	500	3	166,67	16 DE ENERO DEL 2026
PR 44+200	PR 45+700	X		Triangular	350	3	116,67	19 DE ENERO DEL 2026
PR 45+700	PR 47+200	X		Triangular	500	3	166,67	20 DE ENERO DEL 2026
PR 48+700	PR 50+200	X		Triangular	390	3	130,00	21 DE ENERO DEL 2026
PR 50+200	PR 51+700	X		Triangular	500	3	166,67	22 DE ENERO DEL 2026
PR 51+700	PR 53+200	X		Triangular	450	3	150,00	26 DE ENERO DEL 2026
PR 53+200	PR 54+700	X		Triangular	450	3	150,00	27 DE ENERO DEL 2026
PR 54+700	PR 56+200	X		Triangular	350	3	116,67	30 DE ENERO DEL 2026

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 60+500	PR 65+000	X		Lado derecho e izquierdo	350	5	70,00	05 DE ENERO DEL 2026
PR 65+000	PR 67+650	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	06 DE ENERO DEL 2026
PR 34+000	PR 35+500	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	07 DE ENERO DEL 2026
PR 35+500	PR 37+000	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	08 DE ENERO DEL 2026
PR 37+000	PR 38+500	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	09 DE ENERO DEL 2026
PR 38+500	PR 39+700	X		Lado derecho e izquierdo	600	5	120,00	13 DE ENERO DEL 2026
PR 39+700	PR 41+200	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	14 DE ENERO DEL 2026
PR 41+200	PR 42+700	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	15 DE ENERO DEL 2026
PR 42+700	PR 44+200	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	16 DE ENERO DEL 2026
PR 44+200	PR 45+700	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	19 DE ENERO DEL 2026
PR 45+700	PR 47+200	X		Lado derecho e izquierdo	550	5	110,00	20 DE ENERO DEL 2026
PR 48+700	PR 50+200	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	21 DE ENERO DEL 2026
PR 50+200	PR 51+700	X		Lado derecho e izquierdo	800	5	160,00	22 DE ENERO DEL 2026
PR 51+700	PR 53+200	X		Lado derecho e izquierdo	670	5	134,00	26 DE ENERO DEL 2026
PR 53+200	PR 54+700	X		Lado derecho e izquierdo	650	5	130,00	27 DE ENERO DEL 2026
PR 54+700	PR 56+200	X		Lado derecho e izquierdo	560	5	112,00	30 DE ENERO DEL 2026

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 60+500	PR 65+000	3	1	1	2	1,50	05 DE ENERO DEL 2026
PR 65+000	PR 67+650	2	1	1	2	1,00	06 DE ENERO DEL 2026
PR 34+000	PR 35+500	4	1	1	2	2,00	07 DE ENERO DEL 2026
PR 35+500	PR 37+000	2	1	1	2	1,00	08 DE ENERO DEL 2026
PR 37+000	PR 38+500	3	1	1	2	1,50	09 DE ENERO DEL 2026
PR 38+500	PR 39+700	4	1	1	2	2,00	13 DE ENERO DEL 2026
PR 39+700	PR 41+200	4	1	1	2	2,00	14 DE ENERO DEL 2026
PR 41+200	PR 42+700	2	1	1	2	1,00	15 DE ENERO DEL 2026
PR 42+700	PR 44+200	5	1	1	2	2,50	16 DE ENERO DEL 2026
PR 44+200	PR 45+700	3	1	1	2	1,50	19 DE ENERO DEL 2026
PR 45+700	PR 47+200	3	1	1	2	1,50	20 DE ENERO DEL 2026
PR 48+700	PR 50+200	3	1	1	2	1,50	21 DE ENERO DEL 2026
PR 50+200	PR 51+700	2	1	1	2	1,00	22 DE ENERO DEL 2026
PR 51+700	PR 53+200	2	1	1	2	1,00	26 DE ENERO DEL 2026
PR 53+200	PR 54+700	3	1	1	2	1,50	27 DE ENERO DEL 2026
PR 54+700	PR 56+200	4	1	1	2	2,00	30 DE ENERO DEL 2026

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

-Se realizó limpieza y recoleccion de basura en los pr 41+700 hasta el PR 42+400 el dia 15 de Enero 2026
- Se realizó limpieza de calzada en los pr 60+500 al PR 67+650 y del pr 34+000 al pr 56+200
-Se realizó ramajeo de arboles desde el pr 60+500 al PR 67+650 y del pr 34+000 al pr 56+200 (45 arboles)
El dia 29 de enero del 2026 tuvimos de parte de la administracion vial de parte sobre el tema de actividades que tiene la cooperativa.

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	42,4	64	0,66	92
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	8830,0	80	110,38	92
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	7190,0	48	149,79	96
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	950,0	13	73,08	94
5	RAMAJEO DE ARBOLES		UND	50,0	10	5,00	92
6	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	1,0	9	0,11	93
7	LIMPIEZA DE ALCANTARILLA		UND	49,0	32	1,53	91
8	VIGILANCIA		DÍA	31,0	60	0,52	100

OBSERVACIONES

- En Febrero se debe continuar priorizando la actividad de limpieza de box coulvert.
- En el mes de Febrero se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de Febrero se debe continuar con la limpieza de bermas.
-Para el mes de Febrero se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura tranía Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

INTERVENTOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL