ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA TEBAIDA QUINDÍO

NIT. 890.000.564-1

ACTA DE OBRA No. 1

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE LA TEBAIDA	CONTRATISTA: Vias y Señales S.A.S.	ACTA No	1
NIT: 890.000.564-1	NIT. 801.004.566-0	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 197.431.477,00
CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA : 26/02/2026		

OBJETO: Suministro e instalación de señales verticales y demarcación se señales horizontales en diferentes sectores del municipio de La Tebaida

POLIZAS Y GARANTIAS

Nombre	Suma asegurada	Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 39.486.295,00	30/12/2025	15/10/2026
Prestaciones	$ 9.871.573,00	30/12/2025	15/04/2029
Calidad de los Elementos	$ 19.743.147,00	28/08/2026	15/04/2031
Estabilidad	$ 39.486.295,00	28/02/2026	15/04/2027
Resp. Civil Extra.	$ 284.700.000,00	30/12/2025	15/04/2026

Periodo del acta: 30/12/2025 a 20/02/2026

CRONOLOGÍA	
FECHA DE INICIO	30/12/2025
PLAZO INICIAL	61 DÍAS
FECHA TERM. INICIAL	28/02/2026
PRORROGAS	46 dias
FECHA TERM. CONTRATO	15/04/2026

ADICIONES	$ 0,00
VALOR FINAL	$ 197.431.477,00

A los veintitrés días del mes de febrero se reunieron en las intalaciones de la Secretaría de Transito y Transporte del Municipio de La Tebaida Quindio el ingeniero JHON ALEXANDER SOTO DÁVILA actuando como representante legal de la empresa Vías y Señales S.A.S. en calidad de contratista de obra y el Doctor FERNANDO BAENA VILLAREAL Secretario de Transito y Transporte del Municipio de la Tebaida, en calidad de supervisor del contrato de obra No. 03 de 2025, con el fin de suscribir el acta de obra parcial No. 1

	CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 1 (PRESENTA ACTA)		PROYECCIÓN CANTIDADES RESTANTES POR EJECUTAR			ACUMULADO	
No.	ITEM DE PAGO	Un	Cant.	V/ Unitario ($)	V/Total ($)	Cant.	V/Total ($)	+/-	Cant.	V/ Unit. ($)	Cant.	V/Total ($)
1	Suministro e instalación de Imprimante para línea de demarcación	ml	1	2.638,00	$ 2.638	5.414,0	$ 14.282.132			$ -	5.414,00	$ 14.282.132,00
2	Suministro e instalación de Imprimación para pasos peatonales	m2	1	24.740,00	$ 24.740	169,54	$ 4.194.420			$ -	169,54	$ 4.194.419,60
3	Suministro e instalación de Línea de demarcación de 12cm	ml	1	3.278,00	$ 3.278	8.954,0	$ 29.351.212	+	6.286,67	$ 20.607.704,26	8.954,00	$ 29.351.212,00
4	Suministro e instalación de Pasos peatonales con pintura plástico en frío spray blanco y azul (incluye antideslizante)	m2	1	73.597,00	$ 73.597	169,54	$ 12.477.635			$ -	169,54	$ 12.477.635,38
5	Suministro e instalación de Tachón traspasable de 40x15x8cm	und	1	58.573,00	$ 58.573	0	$ 0	+	42,00	$ 2.460.066,00	0,00	$ -
6	Suministro e instalación de Hito o delineador tubular simple	und	1	67.589,00	$ 67.589	0	$ 0	+	39,00	$ 2.635.971,00	0,00	$ -
7	Suministro e instalación de Resalto plástico	ml	1	195.625,00	$ 195.625	0	$ 0	+	14,00	$ 2.738.750,00	0,00	$ -
8	Suministro e instalación de Señales verticales preventivas y reglamentarias de 60cm (cinta reflectiva tipo IV o superior)	und	1	543.183,00	$ 543.183	20	$ 10.863.660	+	53,00	$ 28.788.699,00	20,00	$ 10.863.660,00
9	Borrado de marcas viales por método de granallado	m2	1	63.441,00	$ 63.441	0	$ 0			$ -	0,00	$ -
10	Suministro e instalación de señalizaciones horizontales de demarcaciones de sentidos viales de frente.	und	1	49.746,00	$ 49.746	59,0	$ 2.935.014			$ -	59,00	$ 2.935.014,00
11	Suministro e instalación de señalizaciones horizontales de demarcaciones de sentidos viales de frente con giro a la derecha.	Und	1	76.556,00	$ 76.556	16,0	$ 1.224.896			$ -	16,00	$ 1.224.896,00
12	Suministro e instalación de señalizaciones horizontales de demarcaciones de sentidos viales de frente con giro a la izquierda.	Und	1	76.556,00	$ 76.556	15,0	$ 1.148.340			$ -	15,00	$ 1.148.340,00
13	Suministro e instalación Señal tipo BANDERA plaza de comidas y Cra 8 Cll 12	und	1	3.402.945,00	$ 3.402.945	0,0	$ 0	+	2,00	$ 6.805.890,00	0,00	$ -

Scanned with CamScanner

14	Suministro e instalación de Señal SP-25 (Proximidad a resalto)	und	1	543.183,00	$ 543.183	22,0	$ 11.950.026			$ -	22,00	$	11.950.026,00
15	Suministro e instalación de Señal SP-25A (Ubicación de resalto)	und	1	543.183,00	$ 543.183	22,0	$ 11.950.026			$ -	22,00	$	11.950.026,00
16	Suministro e instalación de Señal SR-06 (Prohibido girar a la izquierda)	und	1	543.183,00	$ 543.183	0,0	$ 0			$ -	0,00	$	-
17	Suministro e instalación de Señal SR-01 (PARE)	und	1	543.183,00	$ 543.183	39,0	$ 21.184.137			$ -	39,00	$	21.184.137,00
18	Suministro e instalación de Señal SI-16 (Primeros auxilios)	und	1	563.368,00	$ 563.368	0	$ 0			$ -	0,00	$	-
19	Suministro e instalación de Señal SI-25 (Discapacitados)	Und	1	563.368,00	$ 563.368	0	$ 0			$ -	0,00	$	-
20	Suministro e instalación de Señal SI-08 (Paradero de buses)	Und	1	563.368,00	$ 563.368	0	$ 0			$ -	0,00	$	-
21	Suministro e instalación de Señal informativa de 120x60cm	Und	1	692.963,00	$ 692.963	0	$ 0	+	10,00	$ 6.929.630,00	0,00	$	-
22	Suministro de paral para señal vertical de 60cm	Und	1	193.388,00	$ 193.388	0	$ 0			$ -	0,00	$	-
23	Suministro e instalación de bolardo metálico de 5" de diámetro con una franja de cinta reflectiva tipo IV o superior	Und	1	486.381,00	$ 486.381	0	$ 0			$ -	0,00	$	-
24	Imprimación para flecha de frente	und	1	42.299,00	$ 42.299	59,0	$ 2.495.641			$ -	59,00	$	2.495.641,00
25	Imprimación para flecha doble (frente+giro a derecha)	und	1	77.665,00	$ 77.665	16,0	$ 1.242.640			$ -	16,00	$	1.242.640,00
26	Imprimación para flecha doble (frente+giro a izquierda)	und	1	77.665,00	$ 77.665	15,0	$ 1.164.975			$ -	15,00	$	1.164.975,00
	COSTO DIRECTO:						**$ 126.464.754,00**			**$ 70.966.710,00**	0,00	$	126.464.754,00
	COSTO DIRECTO INCLUYENDO EL ADICIONAL:						**$ 126.464.754,00**			**$ 70.966.710,00**	0,00	**$**	**126.464.754,00**
	VALOR ANTES DE IVA:						**$ 126.464.754,00**			$ -	0,00	$	126.464.754,00
	IVA (19%):						**$ 0**			$ -	0,00	$	-
	COSTO TOTAL ACTA DE OBRA No. 1:						**$ 126.464.754,00**			**$ 70.966.710,00**	0,00	**$**	**126.464.754,00**

	ESTADO DEL CONTRATO		
	VALOR ORIGINAL CONTRATO	$	197.431.477,00
	VALOR TOTAL OBRAS ADICIONALES No.01	$	-
	VALOR ACTA DE OBRA No. 1	$	126.464.754,00
	SALDO SIN EJECUTAR	$	70.966.723,00
	SUMAS IGUALES	**$**	**197.431.477,00**
	VALOR NETO A CANCELAR		
	VALOR TOTAL ACTA DE OBRA No. 1	$	126.464.754,00
	SALDO POR EJECUTAR	$	70.966.723,00
	NETO A CANCELAR POR ACTA No. 1	**$**	**126.464.754,00**

Son: CIENTO VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Dra. Fernando Baena Villareal
Secretario de SETTE
Alcaldía Municipal
Contratante

Ing. Jhon Alexander Soto D.
Representante Legal
Contratista

Scanned with CamScanner