Interior	CORPORACION NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Acta de visita	CORPORACION NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 16

LUGAR:	Localidad de Aranzazu
FECHA:	17 de diciembre de 2025
CONTRATO No.:	052 de 2025
OBJETO:	Construccion sistema Acueducto para localidad de Aranzazu
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS SAS.
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing Diego Ernesto Bravo Lasso	Contrat Apoyo a Supervision	
Ing. Felipe Arias Ramirez	Ing. Residente de obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita a sitio de obra para verificacion de avances, se encuentra en obra ing residente, maestro y 5 trabajadores. Estan haciendo uso de sus elementos de trabajo y proteccion personal. Se encuentran realizando labores de pega de ladrillo para muros de la caseta en sitio de la planta, los muros se confinaran mediante columnetas, vigetas y cintas, los aceros para columnetas se encuentran instalados, se verifican y se encuentran acorde a los requerimientos de diseño. Dos trabajadores se encuentran realizando excavaciones en conglomerado para la colocacion de tuberia PVC presion RDE 21 en tramo de la conduccion que viene de desarenador a planta. para las excavaciones para las redes se verifica ancho y profundidad, encontrando que avanzan con profundidad adecuada para la red de modo que quede bien cubierta y protegida, claro esta que hay trayectos donde se muestra y recomienda a contratista que mejore la profundidad donde quedara la tuberia, pues es escasa la altura de excavacion.
Trabajan en la colocacion y armado de acero de refuerzo para estructura de bocatoma; al momento avanzan bien, la instalacion de acero, su posicion y separacion son las adecuadas por lo que al momento no hay inconveniente para que continuen el armado de acero.
El contratista avanza con normalidad, se recomienda tenga en cuenta el plazo contractual para que tome toda accion necesaria para terminar a cabalidad todas las actividades del contrato que permitan el optimo y completo funcionamiento del sistema de Acueducto en Aranzazu.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

No Hay

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Firma
apoyo a supervisio