Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52796**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Sistema De Bombeo De Agua (Industrial)	Serie 22017307	Servicio Cuarto Bombeo Agua
Código-Placa IMBOM-02	Código ECRI	Ubicación industrial
	Riesgo	
Marca Siemens	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 5X25-20W		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70123	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Martes 19, Agosto 2025	15:32 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revisión general estado físico de cuarto de bombeo	**Revisado**	tuberia de suministro de agua en mal estado tuberia oxidada y sulfatada se requiere cambio urgente
Verificación sistema eléctrico y de control	**Optimo**	Ninguna
Aplica instructivo de limpieza y desinfección institucional	**Limpio Y Desinfectado**	Ninguna
Verifica el funcionamiento del equipo	**Optimo**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: L1: 218.4 V L2: 219.6 V L3: 217.5 V

consumo: 41.65 A L2: 59.81 A L3: 42.86

tuberia se debe cambiar por tiempo de instalado corrosion y sulfatado perdiendo fuerza los niples y tuberia

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
dw-40				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-08-19 15:32:44	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-08-27 15:42:41	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-08-27 15:43:10	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025