ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025
CONTRATO No.	027-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04/06/2024
OBJETO CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, GENERADORES ELÉCTRICOS SATELITALES, Y TABLEROS DE TRANFERENCIA AUTOMATICA Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN
CONTRATISTA	DIGITAL SISTEM COLOMBIA SAS.
SUPERVISOR	T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPECIAL COLOMBIANA – CACOM-6, cancelara al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:

ITEM	VIGENCIA	FECHA CORTE	PAC MES
1	2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMETRES 2025

La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

1.Factura en Original por valor total del contrato.
2.Planilla de los Pagos Parafiscales.
3.Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025
	4.Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5.Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. 6.Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. **NOTAS:** 1.Las actividades o trabajos a desarrollar serán requeridas a solicitud del contratista y hasta agotar el presupuesto oficial, para lo cual, una vez agotado el presupuesto, el contratista emitirá la factura correspondiente a los mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 2.El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3.Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4.Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 5.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025
	6.El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$85.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de NOVIEMBRE de 2024.
FECHA DE INICIO	09 de JULIO de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, GENERADORES ELÉCTRICOS SATELITALES, Y TABLEROS DE TRANFERENCIA AUTOMATICA Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. (ADICIÓN POR VALOR DE $23.952.465)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPECIAL COLOMBIANA – CACOM-6, cancelara al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:

ITEM	VIGENCIA	FECHA CORTE	PAC MES
1	2024	15 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMETRES 2025

La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025
	Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1.Factura en Original por valor total del contrato. 2.Planilla de los Pagos Parafiscales. 3.Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4.Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5.Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. 6.Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. **NOTAS:** 1.Las actividades o trabajos a desarrollar serán requeridas a solicitud del contratista y hasta agotar el presupuesto oficial, para lo cual, una vez agotado el presupuesto, el contratista emitirá la factura correspondiente a los mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 2.El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3.Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4.Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025
	encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 5.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 6.El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR ADICIONADO	$ 23.952.465
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$108.952.465
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (SI APLICA)	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de NOVIEMBRE de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, GENERADORES ELÉCTRICOS SATELITALES, Y TABLEROS DE TRANFERENCIA AUTOMATICA Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PRORROGA HASTA 30/11/2024)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPECIAL COLOMBIANA – CACOM-6, cancelara al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así: **ITEM** / **VIGENCIA** / **FECHA DE CORTE** / **PAC MES** UNICO PAGO / 2024 / 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 / PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025 La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025
	unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024. Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1.Factura en Original por valor total del contrato. 2.Planilla de los Pagos Parafiscales. 3.Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4.Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5.Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. 6.Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. **NOTAS:** 1.Las actividades o trabajos a desarrollar serán requeridas a solicitud del contratista y hasta agotar el presupuesto oficial, para lo cual, una vez agotado el presupuesto, el contratista emitirá la factura correspondiente a los mantenimientos tanto preventivos como correctivos. 2.El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3.Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 4.Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025
	5.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 6.El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$108.952.465

En Tres Esquinas (Solano) - Caquetá, el día 27, del mes de enero del 2025, a las 08:00 horas, se reunieron: se reunieron el señor **CORONEL WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO** en su calidad de Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No.6, el señor **T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY** en su calidad de supervisor, por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **MARCOS ANTONIO LOZANO RODRIGUEZ** en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista **DIGITAL SISTEM COLOMBIA SAS.** CON **NIT 900.402.602-4** Contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato **No. 027-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**, cuyo objeto es el **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, GENERADORES ELÉCTRICOS SATELITALES, Y TABLEROS DE TRANFERENCIA AUTOMATICA Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN."**.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
MANTENIMIENTO SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS				
1	MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO CON TELUROMETRO EN CADA UNO DE LOS NODOS DE PUESTA A TIERRA DE LA MALLA, LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SU RESPECTIVO AJUSTE O REPARACIÓN.	UNIDAD	01	$100.000
2	MEJORAS A LOS NIVELES DE LAS PUESTAS A TIERRA MÁXIMO 8 OHMIOS, SE LE DEBERA APLICAR EN CADA PUESTA A TIERRA (HIDROSOLTA), ADECUACION DE LA CAJA CON TAPA.	UNIDAD	01	$200.000
3	PUNTOS DE CONEXIÓN, CONSISTE EN EL CAMBIO, SUMINSTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	01	$200.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
4	CORREGIR ÁNGULO DE LOS MÁSTIL, CONSISTE EN EL CAMBIO, SUMINSTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ANGULO MASTIL	UNIDAD	01	$450.000
5	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CABLE DE LAS VARILLAS HASTA EL PARARRAYOTENIENDO EN CUENTA NO PRESENTAR EMPALMES NI CORTES Y REMPLAZÁNDOLO POR CALIBRE DE 2/0 AWG.	METROS	29	$3.625.000
6	SUMINISTRO, CAMBIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PUNTA CAPTADORA DEL SISTEMA DE PARARRAYO	UNIDAD	01	$510.000
MANTENIMIENTO REDES DE MEDIA TENSIÓN				
7	DESINSTALACIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE DESVESTIDA DE LA ESTRUCTURA, ASIMISMO ESTA MANIOBRA INCLUYE COORDINACIÓN CON EL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS PARA EL CORTE DE ENERGÍA Y COMUNICACIONES EN CASO DE REQUERIRSE, TRANSPORTE DE LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA ESTRUCTURA. LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERAN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO, EL POSTE DE CONCRETO DEBE SER DEMOLIDO Y ENTREGADO EN COSTALES DE FORMA CLASIFICADA. ESTE MATERIAL DEBE SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON , RETENIDA, VARILLAS DE ANCLAJE; INCLUYE POSTE EN FIBRA DE VIDRIO DE 14 METROS CON UNA CAPACIDAD DE ROTURA 1350 KG-F, VESTIDA DE LA NUEVA ESTRUCTURA CON LA INSTALACIÓN DE HERRAJES	UNIDAD	01	$20.000.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
	REQUERIDOS COMO SON: 18 AISLADORES EN TENSION, CERAMICOS 15KV; 18 GRAPAS DE RETENCION ALUMINIOPISTOLA #2; 415 ESTRIBOS PARA NIVEL 2; 4 AISLADORES TIPO PIN CERÁMICOS 15KV; DESMONTE E INSTALACIÓN A TODO COSTE DE RED DE MEDIA TENSIÓN ACSR # 1/0 CRUCETERÍA, ESPACIADOR ANGULAR DE 15KV, SOPORTE TANGENCIAL, ESTRIBO DE SOPORTE TANGENCIAL, BRAZO ANTIBALANCEO PARA SOPORTAR CABLE MENSAJERO EN ACERO DE 3/8", CONECTOR DE COMPRESIÓN TIPO “H”, ABRAZADERAS, ANILLOS ELASTOMERICOS, GRAPA DE AMARRE PARA CONDUCTOR ACSR 1/0, BAYONETA GALVANIZADA PARA SOPORTAR HILO DE GUARDA EN ACERO DE 3/8", TEMPLETE EN ACERO DE 3/8", VESTIDA DE LA ESTRUCTURA EN EL PUNTO DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE LAS REDES DE BAJA TENSION Y MEDIA, DE COMUNICACIONES, ALUMBRADO PUBLICO Y DERIVACION EN MEDIA TENSIÓN RETIRADAS DE LA ANTERIOR ESTRUCTURA EXISTENTE, HOYADA, HINCADO Y CIMENTACIÓN, DE LA ESTRUCTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.			
8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE RED MEDIA TENSIÓN EN CONDUCTOR 3 X NO. 1/0 ACSR (ALUMINIO CON NÚCLEO DE ACERO)	METROS	62	$930.000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAJA TIPO INTERPERIE, INTALACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO POR FOTOCONTROL Y FORMA MANUAL EL CUAL DEBE INCLUIR BREAKER MAGNETOTERMICO,			

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
9	DIFERENCIAL, CONTACTOR, MAGNETOTERMICO BIPOLAR PARA FOTOCONTROL, FOTOCONTROL 3 CONTACTOS CON BASE, INTERRUPTOR CONMUNTADOR, PULSADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO Y PROTECCION ELECTRICA MEDIANTE BREAKER MATIC TIPO INDUSTRIAL 220V. VOLTAJE DE ALUMBRADO PUBLICO 220V,	UNIDAD	7	$4.798.500
10	SUMINISTRO Y CAMBIO DE 01 GABINETE ELECTRICO A TODO COSTO PARA 6 ACOMETIDAS POR UN GABINETE PARA 8 ACOMETIDAS A TODO COSTO, LA INSTALACION DEL GABINETE DEBE TENER ESPACIO PARA MEDIDORES DE ENERGIA, REQUIERE PROTECCIONES TRIFASICAS Y BIFASICA SEGUN LA ACOMETIDA, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 200 AMP, 6 BREAKER TRIFASICO DE 3X50AMP DE ACUERDO AL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIEE	UNIDAD	1	$3.693.214
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE TABLEROS DE CIRCUITOS, 36 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR, CAMBIO Y SUMINISTRO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIONES DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIEE	UNIDAD	1	$2.300.000
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, SUMINSITRO Y CAMBIO DE ACOMETIDA POR ANTIFRAUDE 3X6 + 6 Y CAMBIO DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 24 CIRCUITOS POR UNO DE 30 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR Y CAMBIO Y SIMINISTRO DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIONES DE CIRCUITOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIEE, TENIENDO EN CUENTA 8	UNIDAD	1	$2.600.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
	CIRCUITOS BIFASICOS PARA AIRES ACONDICIONADOS,			
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS, CAMBIO Y SUMINSITRO POR UN TABLERO DE 18 CIRCUITOS, TENIENDO EN CUENTA LAS PROTECCIONES SEGUN NORMATIVIDAD Y DE ACUERDO AL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIEE.	UNIDAD	1	$2.600.000
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION DE 12 CIRCUITOS, CAMBIO Y SUMINISTRO TENIENDO EN CUENTA LAS PROTECCIONES SEGUN NORMATIVIDAD Y DE ACUERDO AL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RETIEE.	UNIDAD	1	$1.800.000
EQUIPO ELECTRÓGENO DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL MODASA MOTOR PERKINS, MODELO MP-400, KVA 500, KW 400, GEN 480, AMPERIOS 601 A, SERIE NO. S300085-03				
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **FILTRO DE ACEITE** PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR	UNIDAD	1	$227.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **FILTROS DE COMBUSTIBLE** PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.	UNIDAD	1	$157.731
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO	UNIDAD	1	$150.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
17	FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **FILTRO DE AIRE** PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.			
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE **LÍQUIDO REFRIGERANTE** PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	GALONES	1	$240.000
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y **CAMBIO DE ACEITE 15W-40** PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR	GALONES	16	$1.360.000
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL DEL EQUIPO ELECTROGENO (MOTOR, GENERADOR Y CABINA DE INSONORIZACIÓN).	UNIDAD	1	$135.000
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓGENO (MOTOR Y GENERADOR)	UNIDAD	1	$431.974
EQUIPO ELECTROGENO DEL CENTRO DE CAMARAS-OLYMPIAN PERKINS 50 KVA-40 kW MOTOR SERIE: 2954-1800 RR60145*B513551 GENERADOR:OLY00000VLES01183 MODELO:GEP44-9 REFERENCIA:441509/0010 AÑO:2011-50 KVA-40 KW TENSION:220/127 V-FP:0,8-AMPERAJE:131 A-RPM:1800 BATERIA:12 V				
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E	UNIDAD	1	$268.421

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
22	INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE ACEITE** PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR			
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE COMBUSTIBLE** PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.	UNIDAD	1	$179.264
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTRO DE AIRE** PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.	UNIDAD	1	$150.000
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **LÍQUIDO REFRIGERANTE** PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	GALONES	3	$105.000
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CAMBIO DE ACEITE 15W-40** PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR	GALONES	3	$255.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
	DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR			
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL DEL EQUIPO ELECTROGENO (MOTOR, GENERADOR Y CABINA DE INSONORIZACIÓN).	UNIDAD	1	$135.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓGENO (MOTOR Y GENERADOR)	UNIDAD	1	$431.974
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE: *TRANSFERENCIA ACTUAL POR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE CONTROL PARA UN GENERADOR ELÉCTRICO DE 50 KVA, LA CUAL DEBE IR CON CONTACTORES DE 130 AMPERIOS DE LLEGADA DE RED Y LLEGADA DE POTENCIA DEL GENERADOR, ENCLAVAMIENTO MECÁNICO CON SU RESPECTIVOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONTROL, CON PLC LOVATO ATL 600 CON PROTECCION DE VOLTAJE (BREAKIMATIC TIPO PESADO), MANEJO MANUAL Y AUTOMÁTICO, LUZ PILOTOS TESTIGOS DE GENERADOR A RED, CON BARRAJE DE CONEXIÓN DE CARGA,ADECUACIÓN DE SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ELÉCTRICA LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DEBE TENER SALIDAS DE DISTRIBUCION A TOTALIZADORES (3) Y 2 DISPONIBLES PARA FUTURAS CONEXIONES ASI COMO SE ENCUENTRA LA TRANSFERENCIA QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE INSTALADA A REEMPLAZAR *CABLE DE SEÑAL REMOTA DEL GENERADOR A TRANSFERENCIA	GLOBAL	1	$1.180.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
	AUTOMÁTICA CABLE ENCAUCHETA 2X12 AWG-40 METROS			
EQUIPO ELECTROGENO SANIDAD CUMMINS SERIE MOTOR: 30796504 CERTIFICADO MOTOR:359-5,9 SERIE: 6B CPL:1516 AÑO:03/08/2005 SERIE DE GENERADOR: s080210-03 SERIE MAQUINA: M05F08021003-FRAME/CORE:UCI274D1L 788D-143,8 KVA- 115 KW- RPM: 1800 FASE: 480-AMPERIOS: 173 FP:0,8 BATERIA: 12 VMODELO 6 BT				
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **FILTRO DE ACEITE** PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR	UNIDAD	1	$227.000
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **FILTROS DE COMBUSTIBLE** PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.	UNIDAD	1	$179.264
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **FILTRO DE AIRE** PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.	UNIDAD	1	$150.000
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE **LÍQUIDO REFRIGERANTE** PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO	GALONES	4	$60.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
	LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS			
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y **CAMBIO DE ACEITE 15W-40** PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR	GALONES	4	$340.000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL DEL EQUIPO ELECTROGENO (MOTOR, GENERADOR Y CABINA DE INSONORIZACIÓN).	UNIDAD	1	$135.000
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓGENO (MOTOR Y GENERADOR)	UNIDAD	1	$431.974
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **BATERÍA DE 12 VOLTIOS DE 1100 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$684.231
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO DE 12V DE 10 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$119.500
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 2X12 AWG DE DE SEÑAL REMOTA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA HASTA EL EQUIPO ELECTROGENO	METROS	1	$500.000
ELECTROGENO DEL COMANDO Y CASINOS- MARCA OLYMPIAN - MODELO GEP83-3 - SERIALF4746C/002 - AÑO 2.000 - MARCA MOTOR PERKINS -MOTOR MODEL				

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
AH50798*U971929G - KVA 93,7-75KW -OLYMPIAN - FP 0,8 -AMPERAJE 245,9 - VOLTAGE 220/127-RPM:1800-BATERIA:12V				
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE ACEITE** PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR	UNIDAD	1	$227.000
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE COMBUSTIBLE** PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.	UNIDAD	1	$179.264
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTRO DE AIRE** PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.	UNIDAD	1	$150.000
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **LÍQUIDO REFRIGERANTE** PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	GALONES	3	$45.000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E	GALONES	3	$225.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
44	INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CAMBIO DE ACEITE 15W-40** PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR			
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL DEL EQUIPO ELECTROGENO (MOTOR, GENERADOR Y CABINA DE INSONORIZACIÓN).	UNIDAD	1	$135.000
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓGENO (MOTOR Y GENERADOR)	UNIDAD	1	$431.974
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **BATERÍA DE 12 VOLTIOS DE 1100 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$684.231
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO DE 12V DE 10 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$119.500
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BRAZOS NEUMATICOS DE ELEVACION DE TAPA DE CABINA DE INSONORIZACION	UNIDAD	1	$480.000
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TARJETA AVR DEL GENERADOR ELÉCTRICO.	UNIDAD	1	$700.000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE: TRANSFERENCIA ACTUAL POR TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE	GLOBAL	1	$4.129.500

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
51	CONTROL PARA UN GENERADOR ELÉCTRICO DE 93,7 KVA, LA CUAL DEBE IR CON CONTACTORES DE 150 AMPERIOS DE LLEGADA DE RED Y LLEGADA DE GENERADOR, ENCLAVAMIENTO MECÁNICO CON SU RESPECTIVOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONTROL, CON PLC LOVATO ATL 600 CON PROTECCION DE VOLTAJE (BREAKEMATIC TIPO PESADO), MANEJO MANUAL Y AUTOMÁTICO, LUZ PILOTOS TESTIGOS DE GENERADOR A RED, CON BARRAJE DE CONEXIÓN DE CARGA, ADECUACIÓN DE SOPORTE DE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ELÉCTRICA *CAMBIO DE CABLEADO DE POTENCIA DESDE EL GENERADOR ELÉCTRICO COMO PUNTO CERO DE POTENCIA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA RED (100 METROS DE CALBLE 3/0 ENCAUCHETADO COBRE THHN CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA CONEXION (CONECTORES Y PONCHADA DE TERMINALES). * SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 2X12 AWG-10 METROS DE SEÑAL REMOTA DEL GENERADOR A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA			
EQUIPO ELECTROGENO DE TORRE DE CONTROL 1: GENSET MARCA OLYMPIAN - MOTOR:1869/1800 YD50517*U74011996 GENERADOR MODEL GEP150 No.F4138C/001 - AÑO:2000 - KVA 165 - KW 132 - GEN 220/127 - AMPERIOS 433 - PH 3-RPM:1800 BATERIA:12 V				
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE ACEITE** PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR	UNIDAD	1	$227.000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE**	UNIDAD	1	$179.264

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
53	**COMBUSTIBLE** PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.			
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTRO DE AIRE** PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.	UNIDAD	1	$150.000
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **LÍQUIDO REFRIGERANTE** PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	GALONES	4	$60.000
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CAMBIO DE ACEITE 15W-40** PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR	GALONES	4	$340.000
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL DEL EQUIPO ELECTROGENO (MOTOR, GENERADOR Y CABINA DE INSONORIZACIÓN).	UNIDAD	1	$135.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓGENO (MOTOR Y GENERADOR)	UNIDAD	1	$431.974
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **BATERÍA DE 12 VOLTIOS DE 1100 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$684.231
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO DE 12V DE 10 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$119.500
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CABLE ENCAUCHETADO 2*12 AWG DE SEÑAL REMOTA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	METROS	50	$500.0000
GENERADOR ELÉCTRICO DEL GRUPO DE COMBATE OLYMPIAN PERKINS SERIE MOTOR: U971924G SERIE GENERADOR:AH50798 AÑO 2000 - 93,7 KVA -65KW - FP:0,8 - RPM:1800				
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE ACEITE** PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR	UNIDAD	1	$227.000
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE COMBUSTIBLE** PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.	UNIDAD	1	$179.264

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTRO DE AIRE** PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.	UNIDAD	1	$150.000
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **LÍQUIDO REFRIGERANTE** PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	GALONES	3	$45.000
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CAMBIO DE ACEITE 15W-40** PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR	GALONES	3	$255.000
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TARJETA AVR DEL GENERADOR ELÉCTRICO.	UNIDAD	1	$203.000
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN LAVADO GENERAL DEL EQUIPO ELECTROGENO (MOTOR, GENERADOR Y CABINA DE INSONORIZACIÓN).	UNIDAD	1	$135.000
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO	UNIDAD	1	$431.974

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
	ELECTRÓGENO (MOTOR Y GENERADOR)			
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BRAZOS NEUMATICOS DE ELEVACION DE TAPA DE CABINA DE INSONORIZACION	UNIDAD	1	$480.000
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **BATERÍA DE 12 VOLTIOS DE 1100 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$684.231
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO DE 12V DE 10 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$119.500
73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CABLE ENCAUCHETADO 2*12 AWG DE SEÑAL REMOTA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA**	METROS	50	$500.000
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE RADIADOR	UNIDAD	1	$3.175.264
GENERADOR ELÉCTRICO SDMO DE 45KVA/36KW MOTOR MITSUBISHI SERIE MOTOR:4016791-S4S-Y262DS – SERIE GENERADOR: TM30UCM - AÑO 2000 – UBICADO EN ORITO -PUTUMAYO				
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE ACEITE** PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR	UNIDAD	1	$227.000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTROS DE COMBUSTIBLE** PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL	UNIDAD	1	$179.264

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
76	MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.			
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **FILTRO DE AIRE** PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.	UNIDAD	1	$150.000
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **LÍQUIDO REFRIGERANTE** PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	GALONES	3	$45.000
79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CAMBIO DE ACEITE 15W-40** PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR	GALONES	3	$255.000
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO ELECTRÓGENO (MOTOR Y GENERADOR)	UNIDAD	1	$137.000
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PINTURA DE	UNIDAD	1	$600.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
81	CABINA DE INSONORIZACION Y TANQUE DE COMBUSTIBLE APLICANDO TRATAMIENTO DE LIJADA Y PREPARACION CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ORIGINAL COLOR AZUL Y TANQUE DE COMBUSTIBLE NEGRO, TRATAMIENTO PARTES OXIDADAS POR LA EXPOSICION A LA INTEMPERIE			
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **BATERÍA DE 12 VOLTIOS DE 1100 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$684.231
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE **CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICO DE 12V DE 10 AMPERIOS**	UNIDAD	1	$119.500
LABORES QUE SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO POR VALOR DE $23.952.465				
PLANTA MODASA MODASA, MOTOR MARCA PERKINS, MOTOR MODELO MP 400, 500 KVA, 400 KW, GENERADOR 480 V, 601 AMP, SERIE S300085-03UBICADA EN LA SUB ESTACIÓN ELECTRICA				
84	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE TANQUE SUPERIOR DEL RADIADOR DEBIDO A FISURAS, ENCONTRADAS DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO Y QUE PERMITE LA PÉRDIDA DEL REFRIGERANTE, COLOCANDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL EQUIPO EN MENCIÓN. INCLUYE DESMONTE DEL RADIADOR CAMBIO DE LA PIEZA DEFECTUOSA, CAMBIO TOTAL DEL REFRIGERANTE Y MONTAJE ELEMENTO NUEVO, VERIFICACIÓN FUGAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	$1.697.500
PLANTA MARCA PERKINS OLYMPIAN 1 No DE SERIE DEL MOTOR V760413H No DE SERIE DEL GENERADOR 00000LRT600105 CAPACIDAD NOMINAL (PRIME) kVA/Kw 165/132 TORRE DE CONTROL				
85	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA	UNIDAD	1	$2.902.500

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
	CORRECTA OPERACION DE MOTOR DE ARRANQUE Referencia 2673 B 071			
PLANTA DE SANIDAD CUMMINS MODELO 6BT				
86	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE UPS DE 500 W CON INSTALACIÓN Y EN FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1	$141.750
87	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE BDO SENSOR DE PRESION DE ACEITE	UNIDAD	1	$573.500
88	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE BDO DE SENSOR DE TEMPERATURA	UNIDAD	1	$580.514
89	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE TARJETA CONTROLADORA DE VELOCIDAD	UNIDAD	1	$1.989.325
90	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE MODULO DE CONTROL Ref. 7320.	UNIDAD	1	$5.986.667
PLANTA SDMO No DE SERIE DEL MOTOR 4016791 No DE SERIE DEL GENERADOR TM30UCM CAPACIDAD NOMINAL (PRIME) kVA/Kw 45KVA/36KW DE ORITO - PUTUMAYO				
91	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE SENSOR DE PRESION DE ACEITE BDO	UNIDAD	1	$500.000
92	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE BRAZOS HIDRAULICOS DE LAS PUERTAS DE LA CABINA DE INSONORIZACIÓN	UNIDAD	1	$1.920.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
PLANTA PERKINS - STANDFORD No DE SERIE DEL MOTOR U970337G No DE SERIE DEL GENERADOR 0120669/13 CAPACIDAD NOMINAL (PRIME) kVA/Kw 55/44 BARCAZA MARANDUA				
93	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE TARJETA AVR REFERENCIA R448	UNIDAD	1	$1.391.500
94	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE BATERIA 31 H 12V	UNIDAD	1	$684.231
95	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE SOPORTE DIELECTRICO AISLADO PARA BATERIA ANCLADA AL PISO A UNA ALTURA DE 15 CMS.	UNIDAD	1	$150.000
96	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE FILTRO DE ACEITE PARA GARANTIZAR EL CIRCUITO DE LUBRICACIÓN LIBRE DE IMPUREZAS ALARGANDO ASÍ LA VIDA DEL MOTOR.	UNIDAD	1	$227.000
97	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR YA QUE FUNCIONA COMO UNA BARRERA QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE SUCIEDAD O IMPUREZAS EN EL CIRCUITO DE INYECCIÓN, LA BOMBA DE PRESIÓN, LOS INYECTORES O EL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN.	UNIDAD	1	$179.264
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE FILTRO DE AIRE PARA RETENER POSIBLES IMPUREZAS QUE PUEDAN ACCEDER AL	UNIDAD	1	$150.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		FECHA 30/01/2025		
98	CIRCUITO DE ADMISIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL DEGRADO DE LAS PAREDES DE LOS CILINDROS DEL MOTOR.			
99	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE CAMBIO DE ACEITE 15W-40 PARA LUBRICAR LAS PARTES METÁLICAS DEL MOTOR DISMINUYENDO LA FRICCIÓN EN LAS PARTES MÓVILES Y DE ESTA MANERA EVITAR EL DESGASTE INTERNO DEL MOTOR	GALONES	05	$425.000
100	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO HASTA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACION DE LÍQUIDO REFRIGERANTE PARA GARANTIZAR SOBRECALENTAMIENTOS DEL MOTOR COMO TAMBIÉN ACTÚA COMO LUBRICANTE, LIMPIA Y PROTEGE DE LA OXIDACIÓN A LAS PIEZAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN GRACIAS A SUS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS	GALONES	08	$120.000
101	LAVADO GENERAL DEL EQUIPO ELECTROGENO (MOTOR, GENERADOR Y CABINA DE INSONORIZACIÓN).	UNIDAD	1	$550.000
TOTAL SIN IVA				$91.554.464
IVA 19%				$17.395.348,16
TOTAL				$108.949.812,16

ESTADO FINANCIERO	
Valor total del contrato	$108.952.465,00
VALORES EJECUTADOS	$108.949.812,16
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	$0
Valor reducción	$2.652,84
Saldo a favor del contratista	$0,0
Saldo a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	$0,0

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
N°	**CUENTA BANCARIA (Número – Tipo - Entidad)**	**VALOR**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025

Pago N° 1 (total)	ORDEN DE PAGO No.7188425 DEL 20/01/2025 A LA CUENTA CORRIENTE No. 69841407626 BANCOLOMBIA S.A..	$108.949.812,16
TOTAL PAGADO		$108.949.812,16

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
6324	09/01/2024	$108.949.812,16

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
69024	04/06/2024	$108.949.812,16

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICAD ODE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101211511	31/05/2024	30/05/2025	N/A	$32.685.739,50
SEGUROS DEL ESTADO S.A	PAGO DE SALARIOS, PRETACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMINIZACIONES LABORALES	14-44-101211511	31/05/2024	30/11/2027	N/A	$5.447.623,25

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato **No. 027-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita(s) el día 26 de diciembre de 2024.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6 deja constancia que, de acuerdo con el Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios suscrita por el supervisor del contrato y el contratista, se cumplió con las obligaciones derivadas del contrato **No.027-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la administración, esto de acuerdo a los documentos originales que reposan en el proceso contractual:

- Informes de supervisión.
- Factura.
- Recibo a satisfacción.
- Cuentas por pagar.
- Obligaciones.
- Orden de pago.

Las pólizas que quedan vigentes son las siguientes:

- Cumplimiento de contrato que va desde el 31/05/2024 hasta 30/05/2025.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 30/01/2025

- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales que va desde 31/05/2024 hasta el 31/11/2027.

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, el señor **T3.ARIZA GUATAVITA DUBERNEY** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señor **MARCOS ANTONIO LOZANO RODRIGUEZ**, en su condición de representante legal de la empresa **DIGITAL SISTEM COLOMBIA SAS**, cumplió con las obligaciones derivadas del CONTRATO **No. 027-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024** .

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor **MARCOS ANTONIO LOZANO RODRIGUEZ,** Representante Legal de **DIGITAL SISTEM COLOMBIA SAS con Nit. 900.402.602-4**. en calidad de contratista, manifiesta que el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6**, cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato **No. 027-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**, se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación al contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARCOS ANTONIO LOZANO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
SUPERVISOR

CORONEL. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO