Espacio para Logo Corporativo

ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
NIT 1.053.782.000-9
CL 43 A 1 A 50 E BRR EL REPOSO
Tel: (606) 3137330631
La Dorada - Colombia
andres.villaf87@gmail.com

Factura Electronica de venta
No. AV 80

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5461500
Dirección	CARRERA 1 N 21 42 Barrio Alfonso Lopez	**Ciudad**	La Dorada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2026, 16:23
Expedición	20/03/2026, 16:24
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LÁMPARAS PANEL LED CUADRADO DE 595X595X8.5 MM DE LUZ BLANCA EN DIFERENTES ESPACIOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN. INCLUYE DESINSTALACIÓN DE UNIDADES EXISTENTES. LAS LÁMPARAS A INSTALAR SON: LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE, DE INCRUSTAR CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRADELGADO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, SE INCLUYEN LOS ELEMENTOS DE FIJACION Y FUNCIONAMIENTO. GRADO DE PROTECCIÓN IP20, CHASIS DE ALUMINIO, FLUJO LUMINOSO 3200 LM. VIDA ÚTIL H L70 35.000, ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40 W, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC. DEBE TENER CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE Y FICHA TÉCNICA DEL FABRICANTE. ALTURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN 3,50 MÁS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE DEBE REALIZAR LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS (VOLTAJES, AMPERAJES) SE DEBE REALIZAR INSPECCION Y DE SER NECESARIO EL CAMBIO DE ALIMENTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE PROTECCION ELECTRICA (BREAKER) PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	4.00	120,000.00	91,200.00	571,200.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE LÁMPARAS PANEL DE INCRUSTAR Y SOBRE PONER LED TIPO DE LUZ: BLANCA / VOLTAJE: 100-240V AC/ VIDA UTIL: 35.000 H. TAMAÑO 30X30CM ANGULO DE APERTURA: 120°IP 20 COLOR BLANCO VOLTAJE 100 V, 240 V, COLOR BLANCO, FLUJO LUMINOSO 2160 LM AMPERAJE 4.2 A POTENCIA MÁXIMA 24 W, GARANTÍA 12 MESES. SE DEBE REALIZAR LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS (VOLTAJES, AMPERAJES) SE DEBE REALIZAR INSPECCION Y DE SER NECESARIO EL CAMBIO DE ALIMENTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE PROTECCION ELECTRICA (BREAKER) PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	100.00	78,000.00	1,482,000.00	9,282,000.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE REFLECTOR LED 300W LUZ BLANCA 10500LM IP65. SE DEBE REALIZAR LA MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS (VOLTAJES, AMPERAJES) SE DEBE REALIZAR INSPECCION Y DE SER NECESARIO EL CAMBIO DE ALIMENTACION ELECTRICA Y CAMBIO DE PROTECCION ELECTRICA (BREAKER) PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	15.00	320,000.00	912,000.00	5,712,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Quince millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	13,080,000.00
IVA 19%	2,485,200.00
Total a Pagar	**15,565,200.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 15,565,200.00

Observaciones:
#$36-02-00-017-951510;ContratoCO1.PCCNTR.9392113;sandra.martinez@sena.edu.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y

materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098946647 aprobado en 20250922 prefijo AV desde el número 66 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa

CUFE: c3881e980dc410541041dae08f95033627f48ccbd42d685d5b5bccaad254487d81a73c5a7b7f89f0e3b64f3bd4327466