| ACTA No. 3 | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**<br>**VISITA TECNICA, SEDE TALADRO ESCUELA REVISION CUARTO CABLEADO DE COMUNICACIONES Y ACOMETICA ELECTRICA PARA INSTALACION DE UPS.** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:** | **Villavicencio 9 de** Marzo de 2026 | **HORA INICIO:** 09:30 AM | **HORA FIN:** 12:00 PM |
| **LUGAR Y/O ENLACE:** | **Sede Taladro Escuela** | **DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Km 11 Vía Puerto López | |

**AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**

1. **Bienvenida y objetivos de la reunión**
   - Definir el propósito: verificación estado actual de mejoras en cuarto que será utilizado como central de TIC.
2. **Contexto del contrato**
   - Alcance del servicio: Servicio y cobertura en taladro escuela.
3. **Responsabilidades del proveedor y del contratante**
   - Instalación y puesta en marcha del servicio de energía regulada.
   - Garantías y tiempos de respuesta.
4. **Acuerdos y próximos pasos**
   - Fechas clave, responsables e implementación

**OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**

1. **Revisar el alcance y condiciones del contrato** de equipos de energía regulada y UPS, asegurando que cumpla con los requerimientos operativos.
2. **Analizar las especificaciones técnicas** de los equipos incluidos en el contrato (tipos, capacidades, compatibilidad).
3. **Definir responsabilidades** del proveedor y del contratante en instalación, mantenimiento preventivo y correctivo.

4. **Establecer el plan de mantenimiento y soporte técnico**, incluyendo frecuencia, protocolos y tiempos de respuesta.
5. **Acordar fechas clave y próximos pasos** para la implementación y seguimiento del contrato.
6. **Identificar riesgos y medidas de mitigación** para garantizar la puesta en marcha del servicio.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. **Bienvenida y objetivos**

- Presentación de los asistentes.
- Verificación del sitio que se está adecuando como cuarto de cableado principal.
- Se ingresa a la sede Taladro escuela en compañía del equipo de gestión TIC y el apoyo del Ing Jorge Daniel Zipa y de su grupo de trabajo, con el fin de realizar la visita ocular al cuarto construido y dispuesto por el SENA para ser utilizado como cuarto de comunicaciones y centro de cableado y energía regulada MDF, se evidencia que el cuarto cumple con las especificaciones y normas constructivas, se valida que aún no cuenta con la instalación adecuada de la acometida eléctrica y la no existencia del tablero de circuitos requerido para la instalación adecuada del servicio de energía regulada UPS, se revisa el tablero principal de energía AC**,** las cajas de inspección de puesta a tierra donde se conectara la parcial que alimentara el tablero Regulado y parcial de la UPS de 3 Kva asignada, se analiza la ubicación para la instalación de la acometida eléctrica y cajas de circuitos AC y Regulada, se evidencia que el cuarto de comunicaciones se encuentra con ladrillo a la vista y se realiza la sugerencia de pañetar la parte externa de este para evitar humedad, filtración y posibles daños a los equipos y a la redes eléctrica que serán instalados en este.
- Para la instalación y adecuación eléctrica de la acometida de la caja principal a la caja del cuarto de comunicaciones se llega a un acuerdo con el contratista del CONSORCIO TECNOLOGICO 2025 de suplir los materiales y mano de obra necesarios en este requerimiento para dejar energizado el cuarto de comunicaciones con las especificaciones necesarias ya que el sitio antes mencionado es construcción nueva y adaptada a la necesidad presentada, el cual queda a disposición a partir de hoy 09 de marzo para ser usado como centro de cableado a cargo de la oficina de Gestión TIC de la Regional Meta.

**CONCLUSIONES**


1. **Alcance de la visita**: Se realizarán las adecuaciones eléctricas necesarias por parte del contratista para la instalación de la UPS de 3 Kva asignada.
2. **Especificaciones técnicas revisadas**: Tablero principal AC, cajas de inspección de puestas a tierra.
3. **Sugerencias definidas**: realizar instalación de acometida AC trifásica, instalación de tablero AC, pañete parte externa del cuarto.
4. **Contratante**: garantizar condiciones de operación, acceso a equipos y seguimiento del servicio.
5. **Se hace necesario finalizar las adecuaciones, tales como**: instalación de tablero en AC para alimentar la parcial de la UPS que esta asignada, una vez realizadas las adecuaciones se garantiza por parte del contratista la instalación de la UPS.

**ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS**

| ACTIVIDAD /DECISIÓN | FECHA | RESPONSABLE | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| Suministrar los materiales y mano de obra necesaria para la adecuación de la acometida eléctrica del tablero principal al cuarto de comunicaciones | Durante la ejecución del contrato | CONSORCIO TECNOLOGICO 2025 Arq Daniel Novoa |  |

**DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES**

| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA | APRUEBA (SI/NO) | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|
| Juan Diego Laiton Ramos | Gestión TIC | SI | |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Alejandro Lemus | Gestion TIC | SI | |  |
| Alex Esneyder Velasquez Bolivar | Gestión TIC | SI | |  |
| Oscar Alexander Pardo Betancourth | Gestión TIC | SI | |  |
| Jorge Zipa | Coordinador SENA | SI | | |
| Daniel Enrique Novoa | Contratista Consorcio tecnológico | SI | |  |

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

**ANEXOS**

FOTOGRAFIAS DE LA VISITA:




















REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 09 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Visita Técnica Sede Taladro Escuela Contratado Energía Regulada

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | No. DOCUMENTO | PLANTA | CONTRATISTA | OTRO ¿CUAL? | DEPENDENCIA/ EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO/EXT. | AUTORIZA GRABACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Hidalgo Bedoya | 1112878292 | | X | | TIC | alexhidalgobedoya@gmail.com | 3046879979 | SI | |
| 2 | Oscar Lopez | 1112878292 | | X | | TIC | [illegible] | [illegible] | | |
| 3 | Daniel Henao R | 1214041246 | | X | | Gestion TIC | daniel.henao@asesoftware.com | 3053358501 | | |
| 4 | Andres D. Zapata | 1128438329 | X | | | Gestion TIC | [illegible] | [illegible] | | |
| 5 | Juan D. Lopez | 8697256 | | X | | Gestion TIC | jlopez@primario.co | 3202038883 | | |
| 6 | Daniel Tabares | 1214041225 | | X | | Gestion TIC | [illegible] | [illegible] | | |

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02