Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**PLANEACIÓN**	**Área:**	**SERVICIOS PUBLICOS**
Tipo de Contrato celebrado:	**PRESTACION DE SERVICIOS**		
Número del Contrato:	**0891**	**Informe No.:**	**1**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2026**	**Plazo de Ejecución:**	**6 MESES**
Contratista:	**CARLOS ALBERTO GONZALEZ TAMAYO**	**Supervisor:**	**CARLOS ALBERTO MESA HERNANDEZ**

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
1. Efectuar visitas técnicas orientadas a la verificación, evaluación y seguimiento del estado actual y funcionamiento de los sistemas de micro medición en los diferentes acueductos comunitarios del municipio de Dosquebradas.	- El día febrero 3 del 2026 en compañía del representante legal Edilberto Ramírez de la asociación de usuarios acueducto comunitario Barrios Unidos de Frailes, se realizó evaluación del estado actual de los elementos de medida y se verificó que los medidores se encuentran en buen funcionamiento. - El día febrero 10 del 2026 en compañía del fontanero Carlos Silva de la asociación de usuarios acueducto comunitario Santiago Londoño, se realizó evaluación del estado actual de los elementos de medida y se verificó que los medidores se encuentran en buen funcionamiento.	Se anexa acta y asistencia Se anexa acta y asistencia	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	- El día febrero 23 del 2026 en compañía del representante legal William Rincón de la asociación de usuarios acueducto comunitario Rosales Violeta, se realizó evaluación del estado actual de los elementos de medida y se verificó que los medidores se encuentran en buen funcionamiento. - El día febrero 24 del 2026 en compañía del fontanero Germán López de la asociación de usuarios acueducto comunitario Camilo Mejía, se realizó evaluación del estado actual de los elementos de medida y se verificó que los medidores se encuentran en buen funcionamiento.	Se anexa acta y asistencia Se anexa acta y asistencia	
2. Recopilar y consolidar información suministrada por los prestadores del servicio de acueducto, correspondiente a las lecturas mensuales de los medidores instalados, con el propósito de verificar los consumos, identificar pérdidas y determinar los niveles de agua no contabilizada. Así mismo, elaborar y presentar a la Secretaría de Planeación el documento técnico	- El día febrero 3 del 2026 en compañía del representante legal Edilberto Ramírez de la asociación de usuarios acueducto comunitario Barrios Unidos de Frailes se recopila la información correspondiente a las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar las pérdidas del acueducto comunitario - El día febrero 10 del 2026 en compañía del fontanero Carlos Silva de la asociación de usuarios acueducto comunitario Santiago	Se anexa documento técnico y asistencia Se anexa documento técnico y asistencia	

DOSQ_CAMEZA-02461098153254-320306-000598556-A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
de seguimiento y control de pérdidas y agua no contabilizada.	Londoño se recopila la información correspondiente a las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar las pérdidas del acueducto comunitario - El día febrero 23 del 2026 en compañía del representante legal William Rincón de la asociación de usuarios acueducto comunitario Rosales Violeta se recopila la información correspondiente a las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar las pérdidas del acueducto comunitario. - El día febrero 24 del 2026 en compañía del fontanero Germán López de la asociación de usuarios acueducto comunitario Camilo Mejía se recopila la información correspondiente a las lecturas de los 2 últimos meses, para poder identificar las pérdidas del acueducto comunitario	Se anexa documento técnico y asistencia Se anexa documento técnico y asistencia	
3. Identificar y documentar las necesidades para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto en las zonas urbana y rural del municipio de Dosquebradas, incluyendo aspectos relacionados con infraestructura, sistemas de micro medición y redes de	- El día febrero 3 del 2026 en visita realizada al sistema de potabilización del acueducto Barrios Unidos de Frailes en compañía del representante legal, se verifican los requerimientos para el mejoramiento de la prestación del servicio en el sistema de potabilización, encontrándose las siguientes necesidades: - 1.500 micro medidores - 1 macro de 4"	Se anexa acta	

DOSQ_CAMEZA-02461098153254-320306-000598556-A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
distribución.	- Tubería de 6" 10 tubos - 20 bultos de cemento para arreglar el desarenador - Mejorar la captación de la bocatoma		
	- El día febrero 10 del 2026 en visita realizada al sistema de potabilización del acueducto Santiago Londoño en compañía del fontanero, se verifican los requerimientos para el mejoramiento de la prestación del servicio en el sistema de potabilización, encontrándose las siguientes necesidades: - Tanque de almacenamiento 50.000 LTS - 30 Medidores - 50 mts en 4" redes de aducción - 100 mts en 2" redes de distribución - 1 tanque lento - 1 bypes en el desarenador de la bocatoma	Se anexa acta	
	- El día febrero 23 del 2026 en visita realizada al sistema de potabilización del acueducto Rosales Violeta en compañía del representante legal, se verifican los requerimientos para el mejoramiento de la prestación del servicio en el sistema de potabilización, encontrándose las siguientes necesidades: - 150 micro medidores - Tuberia de 3" 100mts	Se anexa acta	

DOSQ_CAMEZA-02461098153254-320306-000598556-A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	- Tubería de 2" 100mts - Mejorar la captación en la bocatoma - Comprar terreno para otra bocatoma - El día febrero 24 del 2026 en visita realizada al sistema de potabilización del acueducto Camilo Mejía en compañía del fontanero, se verifican los requerimientos para el mejoramiento de la prestación del servicio en el sistema de potabilización, encontrándose las siguientes necesidades: - Comprar el lote "la finca la nubia" para forestar y evitar un posible deslizamiento que tapone la bocatoma - 20 medidores - Tubería 300mts en 3" PF	Se anexa acta	
4. Brindar acompañamiento técnico y formular recomendaciones a los acueductos comunitarios del municipio de Dosquebradas para la implementación y fortalecimiento del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997.	- El día febrero 3 del 2026 se le recomienda al representante legal del acueducto Barrios Unidos de Frailes en relación a la ley 373 de 1997, que habla sobre el PUEA (Programa Uso Eficiente Ahorro de Agua) seguir los siguientes lineamientos: - Instalar micro medidores - Instalar macro medidor - Buscar conexiones fraudulentas - Cambiar redes de distribución que tienen varias fugas	Se anexa informe técnico	

DOSQ_CAMEZA-02461098153254-320306-000598556-A

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	- El día febrero 10 del 2026 se le recomienda al fontanero del acueducto Santiago Londoño en relación a la ley 373 de 1997, que habla sobre el PUEA (Programa Uso Eficiente Ahorro de Agua) seguir los siguientes lineamientos: - Cambiar medidores frenados - Cambiar redes de aducción que tienen fugas en las uniones - Mantenimiento a los desarenadores - Mantenimiento al sistema de captación	Se anexa informe técnico	
	- El día febrero 23 del 2026 se le recomienda al representante legal del Rosales Violeta en relación a la ley 373 de 1997, que habla sobre el PUEA (Programa Uso Eficiente Ahorro de Agua) seguir los siguientes lineamientos: - Arreglar fisuras en los tanques de almacenamiento - Colocar válvulas ventosas en las redes de distribución - Colocar válvulas reguladoras en las acometidas de los predios - Instalar micro medición	Se anexa informe técnico	
	- El día febrero 24 del 2026 se le recomienda al fontanero del acueducto Camilo Mejía en relación a la ley 373 de 1997, que habla sobre el PUEA (Programa Uso Eficiente	Se anexa informe técnico	

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA
	Ahorro de Agua) seguir los siguientes lineamientos: - Reponer micro medidores frenados - Arreglar uniones en los sistemas de distribución que presentan fugas - Buscar conexiones fraudulentas.		
5. Apoyar y acompañar al profesional del área de servicios públicos en la realización de visitas técnicas a los acueductos comunitarios urbanos y rurales, así como a viviendas susceptibles de apoyo y fortalecimiento en materia de aguas residuales y mejoramiento; igualmente, elaborar y presentar los informes correspondientes de las visitas realizadas y prestar el acompañamiento que sea requerido por los prestadores del servicio y por la Secretaría de Planeación.	- El día enero 27 del 2026 se hace reunión con el grupo de POT con el tema referente al estudio de suelos. - El día febrero 4 del 2026 se hace reunión con la secretaria de planeación y el equipo del POT, tema relacionado con las funciones del año 2026 - El día febrero 6 del 2026 en compañía de la secretaria de salud se hizo asesoría al acueducto Los Pinos y La Floresta sobre el daño que dejó al acueducto varios días sin agua	Se anexa acta Se anexa acta Se anexa acta	
6. Entregar con el informe de seguimiento del plan de acción de plan de desarrollo en la fecha mensualmente.	- Se entrega informe de seguimiento del plan de acción de plan de desarrollo a la fecha		

DOSQ_CAMEZA-02461098153254-320306-000598556-A

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE OBRA	VERSIÓN:5	

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de enero de la vigencia 2026 y pago de los impuestos municipales.

En calidad de supervisor informo que las evidencias presentadas como soporte de ejecución de las obligaciones contractuales son válidas y suficientes. Se verificó el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y el pago de los impuestos municipales.

En calidad de Supervisor certifico que no se han materializado los riesgos que se encuentran descritos en la Matriz de Riesgos de Contratación elaborada para este contrato.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 25 días del mes de febrero del año 2026

Carlos Alberto González Tamayo
Firma Contratista

Carlos Alberto Mesa Hernández
Vo.Bo. Supervisor

DOSQ_CAMEZA-02461098153254-320306-000598556-A