IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN

NUMERO CONTRATO 12

OBJETO CONTRATO SERVICIOS DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE EL CARMEN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CERRAMIENTO PERIMETRAL, HABILITACIÓN DE UN AMBIENTE COMPLEMENTARIO AL AIRE LIBRE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

VALOR $ 22.623.000,00

DURACION

CONTRATISTA FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES **NOMBRE** JULLIAN PAOLA MORALES MONTIEL

NIT CONTRATISTA 900801587-3 **FIRMA**

DIRECCION CONTRATISTA **TELEFONO**

SUPERVISOR NARE DE JESÚS HERNÁNDEZ PAYAREZ **CC** 11.155.431

FECHA INICIACION 2026-03-17 **CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

FECHA FINALIZACION 2026-03-26 **CIUDAD** AGUSTÍN CODAZZI

OFICINA GESTORA RECTORIA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	TIPO DE EVIDENCIA
Ejecución de obras de cimentación mediante instalación de acero de refuerzo (50.80 kg) y fundición de concreto de 4000 PSI (0.75 m³).	Acta De Recibo Final, Informe De Supervisión, Registro Fotográfico Completo
Aplicación de pañete impermeabilizado (22.54 m²), estuco en muros internos (54.87 m²) y pintura vinilo (257.75 m²).	
Ejecución de afinado endurecido en mortero para pisos (41.64 m²).	
Instalación de manto asfáltico impermeabilizante (82.65 m²), cubierta termoacústica UPVC (52.00 m²), caballete (8 ml) y estructura metálica (275.80 kg).	
Instalación de puertas metálicas (2 unidades) y mantenimiento de puertas y ventanas (6.16 m²).	
Instalación de tubería PVC para drenaje (8.32 ml), construcción de cuneta en concreto (11.97 ml) e instalación de filtro drenante (2.75 m³).	
Ejecución de instalaciones eléctricas: 2 salidas eléctricas y reparación de 28 puntos eléctricos.	
Instalación de 12 luminarias tipo panel LED.	
Instalación de concertina (125.30 ml) y brazos porta concertina (16 unidades).	
Entrega final de la obra ejecutada al 100%, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.	

IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Con el presente informe de actividaes se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

(DOCUMENTOS FIRMADO EN ORIGINAL)

NARE DE JESUS HERNANDEZ PAYAREZ
ORDENADOR DE GASTO

NARE DE JESÚS HERNÁNDEZ PAYAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES
JULLIAN PAOLA MORALES MONTIEL
CONTRATISTA