Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 17 de febrero de 2026
61-02-26/19042022-0928
Cartagena - Palestina

Para contestar cite: CP-1967

Señor(es)
CONSORCIO INFRAROVER PALESTINA
Atn. Ing. Juan Carlos Serna García
Director de Obra
Email: gtf@grupoymc.com

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Adecuado manejo de las aguas de escorrentías en el puente 30 metros estribó Sur.

Respetado ing. Juan Carlos,

En cumplimiento de las obligaciones establecidos en el contrato de la Referencia, nos permitimos informar sobre las socavaciones, arrastre continuo de material de RCD y destrucción del trincho de guadua inferior en el estribo sur del puente de 30 metros, evidenciado en el registro fotográfico:







Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co







Para lo anterior, se solicita tomar las medidas correctivas de manera inmediata, garantizando una conducción de las escorrentías responsablemente, o en su defecto hacer uso de las (3) tres canecas azules sedimentadores existentes. Evitando así presentar alguna afectación por las actividades constructivas, le recordamos la importancia de la protección de los cultivos y afluentes aledaños.

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

C.C.: Archivo Joyco S.A.S.
Ing. Julieth Milena Jurado – jmjuradocc@gobernaciondecaldas.gov.co

Elaboró: RGA (17/02/2026)	Revisó: WMB (17/02/2026)	Aprobó: WMB (17/02/2026)	Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin Anexos

Seguimiento: