Lerida, Tol, 30 de marzo de 2026 **VGSLERIDA2026 – 02-30-03-26**

Señores:
INGENIERÍA MASTER
ING. CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
ARQ. EFRAIN LAVERDE
NIT. 901.889.647-9
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato No. 093- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA.

ASUNTO: **ENTREGA PROYECTO ARQUITECTONICO A NIVEL DE ANTEPROYECTO-RECREODEPORTIVO – PARQUE CENTRO POBLADO GUAYABAL MUNICIPIO DEL PEÑON CUNDINAMARCA.**

Cordial saludo,

De acuerdo con el contrato de Consultoría Contrato No. 093 – cuyo objeto es: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LÉRIDA TOLIMA, , una vez realizado el proceso de diseño correspondiente al volumen IV diseño arquitectónico, analizado, revisado y aceptado por la Entidad contratante, el ministerio de salud y la interventoría, mediante reuniones de comités técnicos con los respectivos equipos de cada interviniente, se tiene los siguientes componentes de arquitectura:


1. INFRAESTRUCTURA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN

Se realizo el diseño del ESQUEMA BÁSICO Y ZONIFICACIÓN y ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO con 4.022.58 M2, compuestos así:

GENERAL	Módulo de acceso
	Sala de Espera general (dos ambientes) 2M2/ personas
	wc visitantes (hombres y mujeres)
	wc visitantes (niños)
	wc discapacidad visitante
	Información con baño
	Oficina de Coordinación
	Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas
	Locutorio

	Cuarto de Aseo
	Deposito transitorio de residuos
	Filtro: WC + Vestuario de personal hombres y mujeres
	Cuarto planta eléctrica - General Ala Internación
	Cuarto Eléctrico - General Ala Internación
	Cuarto de Bombas - General Ala Internación
	Cuarto Comunicaciones
	Cuarto Oxígeno
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN / SALUD MENTAL ADULTOS	Habitaciones TIPO bipersonales + WC
	Habitaciones TIPO unipersonales + WC
	Habitaciones aislado con baño y antecamara
	Estación de enfermeria y área de trabajo
	WC + Vestier enfermeras
	Trabajo sucio
	Trabajo limpio
	Deposito de medicamentos
	Lavado de patos
	Cuarto de aseo con poceta
	Deposito de equipos biomédicos
	Deposito transitorio de residuos
	Cuarto Técnico
	Deposito de ropa limpia
	Deposito de ropa sucia
	Descanso medicos de turno + wc
	Estar enfermeras de turno + wc
	Distribucion de alimentos
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN / SALUD MENTAL PEDIÁTRICA	Habitaciones TIPO bipersonales + WC
	Habitaciones aislado con baño y antecamara
	Ludoteca
	Estación de enfermeria y área de trabajo
	WC + Vestier enfermeras
	Trabajo sucio
	Trabajo limpio
	Deposito de medicamentos
	Lavado de patos
	Cuarto de aseo con poceta
	Deposito de equipos biomédicos
	Deposito transitorio de residuos
	Cuarto Técnico
	Deposito de ropa limpia

	Deposito de ropa sucia
	Descanso medicos de turno + wc
	Estar enfermeras de turno + wc
	Distribucion de alimentos
SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN / SALUD MENTAL SPA ADULTOS	Habitaciones TIPO bipersonales + WC
	Habitaciones aislado con baño y antecamara
	Estación de enfermeria y área de trabajo
	WC + Vestier enfermeras
	Trabajo sucio
	Trabajo limpio
	Deposito de medicamentos
	Lavado de patos
	Cuarto de aseo con poceta
	Deposito de equipos biomédicos
	Deposito transitorio de residuos
	Cuarto Técnico
	Deposito de ropa limpia
	Deposito de ropa sucia
	Descanso medicos de turno + wc
	Estar enfermeras de turno
	Distribucion de alimentos



1.1 TIPO LINEAL 1

LOCALIZACION

Para estas infraestructuras de acuerdo con el contrato se ha asignado el predio


IMPLANTACION



Se realizó la implantación correspondiente al predio asignado como se observa a continuación.



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y ESQUEMA BÁSICO



ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO – PLANTAS AMPLIACIÓN



Como soporte del desarrollo del proceso arquitectónico se adjuntas los siguientes planos:

1. PLANTA ARQUITECTONICA con un área diseñada cubierta de 4.022.58 M2
2. PLANO ZONIFICACIÓN
3. PLANO ESQUEMA BÁSICO
4. PLANO IMPLANTACIÓN

Quedamos atentos a su revisión y comentarios,

ARQ. EDWIN JAIR GOMEZ TRIANA
CONSORCIO VGS - LERIDA 2026
Nit: 902.034.220-2

Elaboró: FEVM
Reviso: EDGT
Ruta: c:\users\servi\downloads\consorcio vgs lerida - 2026 entrega_anteproyecto arq. lerida.docx.