ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CODIGO:: FOR-GIF-009
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO	VERSIÓN: 0
	FORMATO: CRONOGRAMA	FECHA: memo I2019047320 -12/11/2019

TEMA: CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

#	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	ACTA No. Y FECHA DE EMISIÓN	CONCEPTO HIGIENICO SANITARIO (FAVORABLE, FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS/	FECHA DE INTERVENCION	ACTIVIDADES A REALIZAR	PROFESIONAL A CARGO
1	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA FEBRERO	SISTEMA HIDRAULICO Mezclador lavaplatos Sifón lavaplatos Sanitario línea infantil Lavamanos linea infantil Ducha de agua	Karen Dayana Vega
2	USAQUEN			FAVORABLE	PRIMERA SEMANA MARZO	SISTEMA ELECTRICO Interruptor sencillo Interruptor doble Interruptor conmutable Se debe hacer limpieza con un paño seco y cuando esté presente deterioro, se debe realizar el respectivo cambio de elementos. Toma GFCITomacorriente doble Toma trifásica Lámpara fluorescente de 2x15 W Tablero trifásico 12, 24 o 36 circuitos Guarda cañas en media caña granito pulido Mesón en concreto enchapado en granito División prefabricada en concreto	Karen Dayana Vega
12	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA ABRIL	ACABADOS ENCHAPES Y CIELO RASO Baldosín de granito pulido Enchape cerámico de pared. Guarda escoba en madera Piso en vinisol	Karen Dayana Vega
5	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA MAYO	. PINTURAS Vinilo tipo 1 y pintura epóxica Esmalte y pintura tipo Korasa	Karen Dayana Vega
8	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA JUNIO	CARPINTERÍA METÁLICA Marco metálico, incluye rejilla de ventilación Reja tipo banco Ventanas en laminacoldrolled Pasamanos en acero inoxidable tubo de 2 pulgadas Puerta en laminacoldrolled	Karen Dayana Vega
9	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA JULIO	CARPINTERÍA EN MADERA Puertas en tríplex Cerradura pomo de bola en madera Mueble inferior en madecor Mueble superior de cocina	Karen Dayana Vega
10	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA AGOSTO	CUBIERTA Cubierta tipo sándwich Flanche en latón Impermeabilización placa cubierta Cubierta plástica ondulada. Cubierta fibro cemento ondulado Impermeabilización viga canal	Karen Dayana Vega
11	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA SEPTIEMBRE	EQUIPOS DE COCINA Mesa de trabajo en acero inoxidable. Motor de campana extractora Estufa cuatro puestos con plancha asador y horno incorporado Lavamanos quirúrgico inoxidable	Karen Dayana Vega
13	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA OCTUBRE	CIELO RASO SUPERBOARD, CIELO RASO PVC BLANCO, MURO DRYWALL Muro en drywall Cielo raso en superboard Cielo raso en PVC blanco .	Karen Dayana Vega
14	USAQUEN	ANGEL GUARDIAN SEDE NORTE		FAVORABLE	PRIMERA SEMANA NOVIEMBRE	PISOS EN CAUCHOS ELEMENTOS EXTERIORES Y SEÑALIZACIÓN Aviso principal Limpiar con agua y jabón. Señales Tablero acrílico PARQUE INFANTIL	Karen Dayana Vega

FIRMA SUBDIRECTOR LOCAL

FIRMA RESIDENTE DE LA LOCALIDAD

INSTRUCTIVO

TEMA: diligenciar sobre que tema se realizaran los mantenimientos ejemplo, intervenciones por temas ambientales, seguridad y salud en el trabajo o mantenimientos preventivos.
LOCALIDAD: coloque localidad a la que pertenece
UNIDAD OPERATIVA: coloque nombre de la unidade operativa.
ACTA No. Y FECHA DE EMISIÓN: No. de documento y fecha que soporta la necesidad del mantenimiento programado.

CONCEPTO HIGIENICO SANITARIO (favorable, favorable con requerimientos/ desfavorable): coloque si el concepto higienico sanitario es favorable o desfavorable sobre ese item.

FECHA DE INTERVENCION: fecha que se realizará la intervención.
ACTIVIDADES A REALIZAR: coloque las actividades que se realizaran en el marco del mantenimiento programado.
PROFESIONAL A CARGO: coloque nombre de los profesionales que se encargarán de la actividad de mantenimiento a realizar.