CRONOGRAMA DE OBRA 19 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE

Objeto: Realizar Items no previstos y mayores cantidades construcción de un multifamiliar de 16 apartamentos con conexion a la red existente de alcantarillado, en el municipio de Paez, Dpto del Cauca en el marco del Proyecto de Consolidación de las acciones para la GRS, por flujo de lodo.

		TIEMPO											
PERSONAL REQUERIDO	**ACTIVIDAD**	**DIA 1**	**DIA 2**	**DIA 3**	**MES 4**	**MES 5**	**DIA 6**	**DIA 7**	**DIA 8**	**DIA 9**	**DIA 10**	**DIA 11**	**DIA 12**
Se desarrollara la actividad con 1 maestro y 5 obreros	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN												
Se desarrollara la actividad con 1 maestro y 5 obreros	EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO CONGLOMERADO												
Se desarrollara la actividad con 1 maestro y 4 obreros	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO EXISTENTE												
Se desarrollara la actividad con 1 maestro, 1 Oficila y 3s Obreros	FILTRO DE DRENAJE EN TUBERIA PVC SANITARIA D=3" PERFORADA, INCLUYE GRAVILLA SELECCIONADA, SECCIÓN 0,40 x 0,40m												
Se desarrollara la actividad 1 maestro y 2 Obreros	PERFORACIÓN Y ANCLAJE ACERO DE 5/8" CON RESINA EPÓXICA												
Se desarrollara la actividad 1 maestro 2 Obreros y oficial	SOLADO LIMPIEZA, e=0,05m, ancho = 0,20 - 0,25m, MORTERO 1:4 PARA VIGA DE CIMENTACIÓN Nivel + 0,00												
Se desarrollara la actividad 1 maestro, 1 oficial y 5 Obreros	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, SECCIÓN 0,15 x 0,25m, Nivel + 0,00												

Arq. SANDRA LORENA TENORIO MONTERO
Profesional Apoyo a la Supervisión

V.B

Ing. DORA ISABEL AGUILAR RAMIREZ
Supervisor y/o Interventor Corporación Nasa Kiwe