ACTA DE COMITÉ N°7
ACTA REVISIÓN DE DIAGNÓSTICOS

CTO 547-2025 OP Y 555-2025 CI

FECHA: 19 – Febrero - 2026

HORA: 2:00 Pm – 5:00 Pm

LUGAR: Fondo de desarrollo local de Teusaquillo

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD
CARLOS FIGUEROA	INTERVENTORÍA
SONIA LONDOÑO	CONTRATISTA
GILMA RAMOS	CONTRATISTA
STEVEN MARTÍNEZ	FDLT
LICETH ALMANZA	CONTRATISTA
DANIEL RINCÓN	INTERVENTORÍA

INVITADOS: N/A

AUSENTES: para la entrega de diagnostico solo participaba el equipo técnico del contratista, interventoría y el apoyo a la supervisión.

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de las Partes
2. Desarrollo de la presentación de los diagnósticos.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se inicio la presentación de los diagnósticos para cada uno de los parques:

San Luis: para este parque se va realizar mantenimiento en la zona 1, en las barandas y juegos, en la zona 2 se implementará un nuevo juego que es la casa deslizadero y zona dura con piso caucho con diseño de la propuesta 1, en la zona 3 se realizará mantenimiento y en la zona 4 se realizará mantenimiento a los biosaludables.

Alfonzo López: en este parque se realizará mantenimiento en la zona 1, a los juegos, barandas M83 y al piso con pintura, en la zona 2 se realizará limpieza y mantenimiento de los juegos, el piso y las barandas M83.

Santa Clara: en este parque se desmontarán 3 juegos y se realizará mantenimiento a los 2 juegos que quedan, en la zona verde y la cual se endurecerá para instalación de placa y piso caucho, se propone implementar 2 juegos

nuevos, uno es la casa deslizadera para niños con rango de edad entre 0 y 5 años y un columpio combinado para niños con rango de edad entre 3 y 14 años. En la zona de la araña se realizará mantenimiento al piso y a las barandas completando cerramiento y paneles para convertir en M83.

Quinta Paredes: se implementará piso caucho de la propuesta que ya se estableció, se implementará un columpio combinado nuevo y se realizará mantenimiento a los biosaludables existentes y a los juegos de madera.

La Magdalena: en este parque se realizará mantenimiento al juego existente y al piso, se cambiará la señal existente y se propone implementar un nuevo juego resortado.

Salitre: para este parque la propuesta sigue siendo la misma, no cambia, se implementará gramoquín, 11 bancas, bordillo y las barandas.

Futura: para este parque se propone implementar nuevos juegos, un columpio combinado para niños con rango de edad entre 3 y 14 años con una capacidad de 6 niños, ocupando un área aproximada de 38,4 m2, se cambiarán y se harán mantenimiento a los biosaludables, se realizará instalación de piso caucho de los juegos y se implementará barandas M83.

La supervisión pide para San Luis mejorar la intervención en la zona 1 y deja como observación de la presentación revisar otras opciones de juegos más incluyentes y de menor valor, replantear manteniendo los columpios y acomodar casa rodadero y cerramiento. Se solicita presentar propuestas similares para los ítems no previstos y la supervisión revisa las propuestas técnicas.

Para Alfonzo López la supervisión sugiere buscar un juego infantil para implementarlo, debido que solo se va realizar mantenimiento. Para Santa Clara la supervisión sugiere buscar un juego grande pero completo, sin piso caucho y con menos presupuesto. Para la Magdalena se sugiere instalar rana en vez del elefante, poner un juego no resortado para niños. Para Futura se sugiere propuesta de juegos nuevos y se van a desmontar los biosaludables existentes. Se sugiere no repetir los juegos.

Los parques Quinta Paredes, Salitre y San Luis no se cambia, ya quedaría la propuesta así y para los parques Futura, Alfonso López, Santa Clara y San Luis quedarían sujetos a posibles cambios debido a solicitud de la entidad.

COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Presupuesto ajustado	Contratista	24-02-2026
2	Ítems no previstos	Contratista	24-02-2026
3	Implantaciones	Contratista	24-02-2026

CONVOCATORIA: comité de seguimiento N°8

GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA

CARLOS ANDRÉS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo: Se anexa el acta realizada durante la reunión, el listado de asistencia y la presentación.

Elaboró: Juan Diego Ome

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión: Entrega de diagnosticos
Fecha: 19/02/2026
Lugar: Alcaldia local Teusquillo
Dependencia:

Hora de inicio: _____
Hora de finalización: _____
Nombre del Responsable:

Modalidad: Presencial X | Virtual | Telefónica | Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	1.686.306	Sonia Londoño	Residente obra	Contratista	Sima			X							Teusaquillo.parques.sima@gmail.com	
CC	1049659617	Lizeth Almanza	Prof. de apoyo	Contratista	Sima			X							" "	
CC	52214434	Gilma Ramos	Gestor OBRA	Contratista	SIMA			X							" "	
CC	1032491744	Daniel Rincon	Topografo	Interve	solucion.			X							proyectos2@gmail.	
CC	1049629584	Carlos Andres Figueroa	Director Interv.	Intervent	Solucion ses			X							proyectos2@solucionses.com	
CC	1018451254	Steven J. Martinez	Apoyo tec.	FDZT	Infraestructura			X						X	3138289513	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gau.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

San luis agregar Inf Interventoria presentacion diagnosticos contrato 647-2023 y SSS CT Tesuquillo
zona1 mantenimiento, barandas y juegos zona 2 Juego Nuevo y zona dura con
poso caucho Casa deslizadero piso caucho, con diseño propuesta 1
Zona 3 mantenimiento y zona 4 mantenimiento biosaludables

Alfonso lopez zona 1 mantenimiento juego barandas M83 y piso pintura.
zona 2 mantenimiento y limpieza juego piso y barandas M83

Santa Clara retiro 2 juego mantenimiento de los otros 2
zona dura 2 juego cuña deslizadero y columpio combinado
zona verde mantenimiento piso y barandas.

Quinta paredes piso caucho, Caucho propuesta ya establecida, columpio nuevo combinado
mantenimiento Biosaludables y juegos Modern.

la magdalena juego Nuevo Resortado, Cambio de señal y mantenimiento juego y piso

salitre NO cambia propuesta, granaguin, 11 barras, bordillo y barandas

futura: juego de columbio combinado, Cambio biosaludables, piso caucho de
juegos y barandas M83

Supervision Sunbis pide mejorar la intervencion si sea en la zona 1. deja observaciones de la presentacion mejoras con distintos proveedores

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
	Replantear. por opinion de supervicion Sunbis. se mantiene columpios y acomodar cuna Redondeo. y cierre.		
	propuestas similares para MPS y la supervicion revisa las propuestas Tecnicas.		
	Alfonzo lopez (supervicion sugiere buscar un juego Infantil.) No solo mantenimiento		
	Santa clara: buscar uno grande pero completo sin piso caucho y		

NOTA 1: Los compromisos pueden ser virtuales, pero el responsable debe reportarlos en el siguiente informe de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
*	la magdalena sin elefante y Rana se Instala. Poner un juego No resorta do para Niños		
*	futura á poner M3 de antidad o propuesta de juego nuevo.		
	se mantienen los subsidios.		
	No Repetir juegos		

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

No cambian.
potrero., salitre y sunlois.

Pendiente

futura, Alfonso lopez, Santa clara y magdalena.

PRESENTACIÓN DIAGNOSTICOS

19 DE FEBRERO DE 2026

CONTRATO 547-2025 OP

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato Obra No.	**CTO 547-2025 OP**
Objeto del Contrato	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable, las obras de mejoramiento y/o mantenimiento, así como el suministro e instalación de mobiliario urbano, para la infraestructura física de los parques de proximidad, que conforman el sistema local de parques de la localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá D.C"
Valor del Contrato	$ 960.000.000. Novecientos sesenta millones de pesos M/Cte
Plazo de ejecución	Cinco (5) Meses.
Fecha de Inicio	15 de enero 2026
Fecha de finalización	14 de junio 2026
Contratista de obra	Sistemas integrales de Manejo Ambiental – SIMA Ltda. Nit 860.091.575-2
Contrato Interventoría No	CTO 555-2025 CI
Interventoría	SOLIUN S.A.S. Nit 900.768.458-0
	Alcaldía Local de Teusaquillo

RESPONSABLES DEL CONTRATO

Equipo de trabajo – Contratista SIMA Ltda.

Cargo	Nombre del profesional
Directora de obra	Gilma Ramos
Residente de obra	Sonia Londoño
Profesional de apoyo	Liceth Almanza
Especialista de Geotecnia	Carlos Cuadro
Profesional Ambiental	Lorena Gómez
Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo	Sandra Milena Monroy
Profesional Social	Nubia Liliana Román


GENERALIDADES DEL CONTRATO

Parques a intervenir

CÓDIGO DEL PARQUE	NOMBRE	DIRECCIÓN	ESCALA
13-003	URBANIZACIÓN SAN LUIS	CL 60 # 18 - 50	PROXIMIDAD
13-013	BARRIO ALFONSO LOPEZ)	CALLE 51 # 21-13	PROXIMIDAD
13-015	SANTA CLARA	CARRERA 45 # 22-63	PROXIMIDAD
13-018	URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES EL POTRERO	CR 44 # 24A - 80	PROXIMIDAD
13-034	URBANIZACIÓN LA MAGDALENA	CR 17 # 38-27	PROXIMIDAD
13-068	URBANIZACION CIUDAD SALITRE SECTOR III SM III-3, SM III-4, SM III-5, SM III-6, SM III-7 Y SM III-8	AV CR 60 # 22B - 01	PROXIMIDAD
13-149	FUTURA	CR 33 # 25C 04	PROXIMIDAD

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

SAN LUIS– COD 13-068



LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


SAN LUIS– COD 13-068

ZONA No 02
AREA:76.15 M2

ZONA No 03
AREA:94.10 M2


ZONA No 01
AREA:90.21 M2

ZONA No 04
AREA:50.0 M2



PLANO DE LOCALIZACION ZONA No 01


SAN LUIS– COD 13-068



ZONA DE INTERVENCION No 01
AREA:90.21 M2

PLANO DE LOCALIZACION ZONA No 02

SAN LUIS– COD 13-068




PLANO DE LOCALIZACION ZONA No 02

SAN LUIS– COD 13-068

CIO 106010

Casa deslizadero





0-5 Rango de Edad

Capacidad 6 Niños

Área de Ocupación 27 m2


Funciones Lúdicas:

- Refugiarse
- Encontrarse
- Deslizarse

Espesor Sugerido de Caucho en la Zona de Seguridad:3cm

PLANO DE LOCALIZACION ZONA No 02

SAN LUIS– COD 13-068




PROPUESTA No 01 DISEÑO PISO CAUCHO



PROPUESTA No 02 DISEÑO PISO CAUCHO

PLANO DE LOCALIZACION ZONA No 03

SAN LUIS– COD 13-068



ZONA DE INTERVENCION No 03
AREA:94.10 M2

PLANO DE LOCALIZACION ZONA No 04

SAN LUIS– COD 13-068



ZONA DE INTERVENCION No 04
AREA:50.0 M2

$	130,919,821.82

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ALFONSO LOPEZ – COD 13-013



PLANO DE LOCALIZACIÓN

ALFONSO LOPEZ – COD 13-013




ZONA DE INTERVENCION No 02
AREA:38.21 M2

ZONA DE INTERVENCION No 01
AREA:166.93 M2

PLANO LOCALIZACIÓN ZONA No 01
ALFONSO LOPEZ – COD 13-013



PLANO INTERVENCION ZONA No 02
ALFONSO LOPEZ – COD 13-013




MODIFICACIÓN BARANDA M80 A M83

$	71,162,346.21

LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


SANTA CLARA – COD 13-015



PLANO DE LOCALIZACIÓN

SANTA CLARA – COD 13-015


ZONA DE INTERVENCION No 01
AREA:423.75 M2



ZONA DE INTERVENCION No 02
AREA:69.30 M2


PLANO LOCALIZACIÓN ZONA No 01

SANTA CLARA – COD 13-015



PLANO LOCALIZACIÓN ZONA No 01

SANTA CLARA – COD 13-015




PLANO LOCALIZACIÓN ZONA No 01

SANTA CLARA – COD 13-015

CIO 106010

Casa deslizadero





0-5 Rango de Edad

Capacidad 6 Niños

Área de Ocupación 27 m2

Funciones Lúdicas:

- o Refugiarse
- o Encontrarse
- o Deslizarse

Espesor Sugerido de Caucho en la Zona de Seguridad:3cm

Columpio Combinado

con cesta incluyente


CIO 101292

3-14 Rango de Edad

Capacidad 6 Niños

Área de Ocupación 38,4 m2






Funciones Lúdicas:

- o Balancearse
- o Encontrarse
- o Equilibrio

Espesor Sugerido de arena en la Zona de Seguridad: 5cm

PLANO LOCALIZACIÓN ZONA No 01

SANTA CLARA – COD 13-015



PROPUESTA DISEÑO PISO CAUCHO

PLANO DE INTERVENCIÓN ZONA No 02

SANTA CLARA – COD 13-015



$ 239,072,037.16


LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

QUINTA PAREDES EL POTRERO– COD 13-018



PLANO DE LOCALIZACIÓN
QUINTA PAREDES EL POTRERO– COD 13-018

ZONA DE INTERVENCION No 01
AREA:238.91 M2



ZONA DE INTERVENCION No 02
AREA:20.94 M2

PLANO LOCALIZACIÓN ZONA No 01
QUINTA PAREDES EL POTRERO– COD 13-018



PLANO LOCALIZACIÓN ZONA No 02
QUINTA PAREDES EL POTRERO– COD 13-018



PLANO INTERVENCIÓN ZONA No 01
QUINTA PAREDES EL POTRERO– COD 13-018



MODIFICACIÓN BARANDA M80 A M83





MANTENIMIENTO DE
GIMNASIOS BIOSALUDABLES

INSTALACION DE PISO CAUCHO



CID101519
COLUMPIO INCLUYENTE



CARRERA 44

2500.50

AREA DE INTERVENCION 238.91 M2

MANTENIMIENTO
JUEGOS METALICOS

2501.00

DESMONTE DE JUEGO M5

MANTENIMIENTO DE JUEGO M3 Y
SE LE INSTALA RODADERO NUEVO

AREA DE INTERVENCION 20.94 M2

MANTENIMIENTO DE
JUEGO DE CARRUSEL


JUEGO DE MADERA- BALANCIN: MANTENIMIENTO Y
SE INSTALA ASIENTO FALTANTE

ESPECIFICACION JUEGO
QUINTA PAREDES EL POTRERO– COD 13-018

CIO 101519

Columpio Incluyente
sillas dobles





1-14 Rango de Edad


Capacidad 6 Niños

Área de Ocupación 47 m2

Funciones Lúdicas:
- o Equilibrio
- o Encontrarse
- o Balancearse

Espesor Sugerido de Caucho en la Zona de Seguridad:5cm

PLANO INTERVENCIÓN ZONA No 02
QUINTA PAREDES EL POTRERO– COD 13-018



LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

LA MAGDALENA– COD 13-034



PLANO DE LOCALIZACIÓN

LA MAGDALENA– COD 13-034



PLANO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO
LA MAGDALENA– COD 13-034



LONGITUD CERRAMIENTO 43.75 M

REALIZAR MANTENIMIENTO Y PINTURA
EN LA TOTALIDAD DE LA BARANDA

AREA DE INTERVENCION 151.62 M2

SENDERO EN ASFALTO

MANTENIMIENTO JUEGO DE
COLUMPIOS Y RODADERO


AREA PISO CAUCHO: 138.49 M2

SEÑAL

CAMBIAR SEÑALIZACION

REMPLAZAR PISO CAUCHO DETERIORADA
Y REALIZAR LIMPIEZA





CIO:100131
JUEGO MUELLE ANIMAL


$	33,282,276.53


LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

LA MAGDALENA– COD 13-034

CIO 100131

Muelle avión





2-8 Rango de Edad

Capacidad 1 Niños

Área de Ocupación 8 m2


Funciones Lúdicas:

- Balancearse
- Equilibrio
- Descubrir

Espesor Sugerido de Caucho en la Zona de Seguridad:3cm


LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

SALITRE– COD 13-068



PLANO DE LOCALIZACION

SALITRE– COD 13-068



PROGRAMACIÓN
SALITRE– COD 13-068



LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

FUTURA – COD 13-149



PLANO DE LOCALIZACIÓN

FUTURA – COD 13-149

ZONA DE INTERVENCION No 01
AREA:84.62 M2







ZONA DE INTERVENCION No 02
AREA:26.05 M2

GIMNASIO BIOSALUDABLE - CAMINADOR AEREO
DESMONTE

GIMNASIO BIOSALUDABLE - COLUMPIO DE PIERNAS
DESMONTE

GIMNASIO BIOSALUDABLE - JINETE DE CABALLO PARA GIMNASIO
DESMONTE

GIMNASIO BIOSALUDABLE - LEG PRESS
DESMONTE

NO EXISTE

AREA DE INTERVENCION 26.05 M2

AREA DE INTERVENCION 84.62 M2

AREA PISO CONCRETO 78.23 M2

JUEGO DE MADERA CON RODADERO Y COLUMPIO
DESMONTE

DADO DE CANECA NO EXISTE

CERRAMIENTO EN LONA PERIMETRO 45.18 M

ACCESO

2537.50

2537.50

2537.50

N

E


S

W

PLANO DE LOCALIZACIÓN E INTERVENCION ZONA No 01


FUTURA – COD 13-149

ZONA DE INTERVENCION No 01



PLANO DE LOCALIZACIÓN E INTERVENCION ZONA No 01

FUTURA – COD 13-149



CIO:101292
H. PISO:5.00 CM
COLUMPIO COMB CON CESTA INCLUYENTE

PLANO DE LOCALIZACIÓN E INTERVENCION ZONA No 01

FUTURA – COD 13-149

Columpio Combinado

CIO 101292


con cesta incluyente

3-14 Rango de Edad

Capacidad 6 Niños

Área de Ocupación 38,4 m2






Funciones Lúdicas:


- Balancearse
- Encontrarse
- Equilibrio

Espesor Sugerido de arena en la Zona de Seguridad: 5cm

PLANO DE LOCALIZACIÓN E INTERVENCION ZONA No 02

FUTURA – COD 13-149





$	147,864,309.19

PRESUPUESTOS CONSOLIDADOS

DESCRIPCION	VALOR COSTO DIRECTO	VALOR CON AIU
URBANIZACIÓN SAN LUIS COD 13-003	$99,733,238.23	$130,919,821.82
BARRIO ALFONSO LOPEZ COD 13-013	$54,210,669.77	$71,162,346.21
SANTA CLARA COD 13-015	$182,122,371.57	$239,072,037.16
URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES COD 13-013	$131,895,262.24	$173,138,910.74
URBANIZACIÓN LA MAGDALENA COD 13-034	$25,354,061.50	$33,282,276.53
URBANIZACION CIUDAD SALITRE COD 13-068	$125,360,172.43	$179,666,460.00
FUTURA COD. 13-149	$112,641,356.89	$147,864,309.19
TOTAL	$731,317,132.63	$960,000,000.00

PERMISOS Y AFECTACIONES

1. CONSULTA INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL – IDPC

PARQUE	CODIGO	RESULTADO CONSULTA
BARRIO ALFONSO LÓPEZ	13-013	Lote: 007209017001 Plan Especial de Manejo y Protección: Zona de Influencia del PEMP Teusaquillo
URBANIZACIÓN LA MAGDALENA	13-034	Lote: 007103003001 Plan Especial de Manejo y Protección: Área Afectada del PEMP Teusaquillo

Requisitos mínimos:

1. Formulario de solicitud y Documentos Jurídicos
2. Descripción técnica del proyecto: Justificación, Análisis, criterios de intervención
3., Planos de Diseño: Localización, áreas a intervenir, registro fotográfico, especificaciones y detalles

PLANES DE MANEJO DE TRAFICO

PMT	OBSERVACIÓN	ESTADO	FECHA DE VIGENCIA	PORSIBLE FECHA DE APROBACIÓN
PMT No. 1 PARQUE URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES EL POTRERO	Se remite aprobación por correo el día 13/02/2026	APROBADO	13/02/2026 A 13/03/2026	
PMT No. 2 PARQUE URBANIZACIÓN LA MAGDALENA	En revisión por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad (En espera de correo para ser atendido)	REVISIÓN SDM	—	20/02/2026
PMT No. 3 PARQUE SANTA CLARA	El día Jueves 12 de Febrero se atendieron las observaciones emitidas por la SDM	REVISIÓN SDM	—	20/02/2026
PMT No. 4 URBANIZACIÓN SAN LUIS	En revisión por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad (En espera de correo para ser atendido)	REVISIÓN SDM	—	—
PMT No. 5 URBANIZACIÓN CIUDAD SALITRE	En revisión por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad (En espera de correo para ser atendido)	REVISIÓN SDM	—	—
PMT No. 6 PARQUE FUTURA	En revisión por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad (En espera de correo para ser atendido)	REVISIÓN SDM	—	—
PMT No. 7 ALFONSO LÓPEZ	En revisión por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad (En espera de correo para ser atendido)	REVISIÓN SDM	—	—

CONSULTA IDRD

Se presento comunicado SIMA-TEU/2026-019, de fecha Febrero 11 de 2026 al IDRD, Subdirección de Construcciones, informando la intervención de los parques, así como el posible endurecimiento en Parque Santa Clara.

PAC OBRA

PAC CONTRATO DE OBRA No. 547-2025 OP								
VALOR OBRA	$ 960,000,000.00							
PLAZO	5 meses							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
	15 al 31 de enero 2026	1 al 28 de febrero 2026	1 al 31 de marzo 2026	1 al 30 de abril 2026	1 al 31 de mayo 2026	1 al 14 de junio 2026	1 al 31 de julio	VALOR TOTAL
VALOR PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ 342,656,000.00	$ 338,816,000.00	$ 172,928,000.00	$ 105,600,000.00	$ 960,000,000.00
PROCENTAJE PROGRAMADO	0%	0%	0%	36%	35%	18%	11%	100%
SALDO	$ 960,000,000.00	$ 960,000,000.00	$ 960,000,000.00	$ 617,344,000.00	$ 278,528,000.00	$ 105,600,000.00	$ -	

PAC INTERVENTORIA

PAC CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 555-2025 CI								
VALOR OBRA	$ 156,183,801.00							
PLAZO	5 meses							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
	15 al 31 de enero 2026	1 al 28 de febrero 2026	1 al 31 de marzo 2026	1 al 30 de abril 2026	1 al 31 de mayo 2026	1 al 14 de junio 2026	1 al 31 de julio	VALOR TOTAL
VALOR PROGRAMADO	$ -	$ -	$ -	$ 55,747,204.70	$ 55,122,469.50	$ 28,133,908.69	$ 17,180,218.11	$ 156,183,801.00
PROCENTAJE PROGRAMADO	0%	0%	0%	36%	35%	18%	11%	100%
SALDO	$ 156,183,801.00	$ 156,183,801.00	$ 156,183,801.00	$ 100,436,596.30	$ 45,314,126.80	$ 17,180,218.11	$ -	

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ