Objeto de la reunión:	Comite técnico cto FDLUSA- CTO-423-2025																		
Fecha:	17/02/2026					**Hora de inicio:** 3:40 pm									**Modalidad:**		Presencial		
Lugar:	oficina FDLUSA					**Hora de finalización:**											Virtual		
Dependencia:						**Nombre del Responsable:** SANTIAGO MORA											Telefónica		
																	X Mixta		
TIPO DE DOCUMENTO	**NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN**	**NOMBRES Y APELLIDOS** (Jurídico o legal)	**NOMBRE IDENTITARIO**	**ENTIDAD Y DEPENDENCIA**	**CARGO**					**TIPO DE VINCULACIÓN**				**CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO**	**FIRMA**				
					ASESOR	**DIRECTIVO**	**PROFESIONAL**	**TÉCNICO/ TECNÓLOGO**	**AUXILIAR**	**CARRERA**	**PROVISIONAL**	**LIBRE NOMB.**	**CONTRATISTA**						
		Pereira Orozco	51855638	Contratista C. con 423			+							sstconsaquen@gmail.com					
	1085315556	Mateo Linarán López		Interventoría					X	X				mateolinaranlopez@hotmail.com					
	1018404383	Odlid Galán R.		contratista			X							gsusaquenvas@gmail.com					
	28649270	Dolly Hernández		Interventoría			X							sisomaz02@gmail					
	52876275	Pilar Urrea		Interventoría			X							incol.tc.usaquen@sinci.com					
	79263286	Rafael Solano		Contratista			X							direccionusaquenvial@gmail.com					
	1000380852	Jorge Peña		Contratista			X							Consorcio con 423@gmail.com					
	79304152	Edgar Pereira.		FDLUSA			X						X	edgar.pereira@gobiernobogota.gov.co					
	1065819267	Juan Camilo López Ruiz		FDLUSA			X						X	juan.lopezr@gobiernobogota.gov.co					

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

Objeto de la reunión:	Comité técnico cto FDLUSA – CTO – 423 – 2025																		
Fecha:	17/02/2026				Hora de inicio: 3:40pm										Modalidad:		Presencial		
Lugar:	Oficina FDLUSA				Hora de finalización:												Virtual		
Dependencia:					Nombre del Responsable: SANTIAGO MORA												Telefónica		
																	X Mixta		
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Juridico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA				
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA					
	1018482756	FREDY EDUARDO SANCHEZ	—	FDLUSA.			X						X	3143646607.				
CC	52490844	Nerly ledesma R	—	Interventoría Incolta			X						X	incolta.usaquen egmail-com				
		Jhomer Lopez	—	Interventoría Incolta			X						X	Asistieron virtualmente				
		Vianey Lara	—	Interventoría Incolta			X						X	Asistio virtualmente.				
		Jose Jamid Flores	—	Interventoría Incolxa			X						X	Asistio virtualmente				

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

17/07

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

LECTURA COMPROMISOS ACTA ANTERIOR:

1. Entrega ajuste plan de gestion Social: Fue revisado x interventoría, se realizo ajustes x Interventoría. Hoy se realizó mesa de trabajo en conjunto Interv- Contratista y quedo listo el documento xra ser radicado a Interventoría. El cual es un insumo para presentar el de Interventoría al FDLUSA.

2. Entrega ajuste informe mensual Social: Compromiso incumplido. el Contratista Indica que se radicara el 18/02/2026

3. Revisar el MAO por Interventoría: Compromiso Cumplido. Oficio 824.

4. Aprobar diseños Pavimentos x Interventoría: La Interventoría Indica que se realizó mesa de trabajo el día jueves el Contratista radico los documentos a la Interventoría. el viernes se realizó mesa de trabajo contratista e Interventoría. esta pendiente complementar la modulación, caracterización materiales petreos, (etc) diseños hidráulicos, presupuestos
El Contratista hoy 18/02/2026 radicó los ajustes solicitados. La interventoría revisara los documentos y remitira el concepto técnico el 18/02/2026.

5. Ajuste ficha tecnica ambiental arboles Ubicados parque la Margarita: Hay 4 arboles. qi no tienen problema. Sin embargo, hay un arbol inventariado que requere ficha tecnica xra ser radicada SDMA ya qi presenta volcamiento.
-Compromiso cumplido.
-El Contratista Indica qi el arbol que se puede volcar no se tocará con este Contrato, el cual no hace parte del Concepto Contractual. del Contrato.

17/02/2026

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

TEMAS

SOCIAL

- Valla Movil y Pendon PAC: Ya fue aprobado x Interventoría y por el FDLUSA.
- Lunes 23/02/2026 se instala el pendon del PAC y la valla movil en el frente de Obra.
- Esta pendiente la aprobación del stiker x parte de FDLUSA.
- Se recuerda la entrega del Informe número 2.
- Interventoria pregunta cual es el otro CIV a intervenir xra q1 tengan en cuenta la presentación de la presentación del proxmo CIV, la reunión y convocatoria a la comunidad teniendo en cuenta los tiempos de aprobacion de los documentos. x Interventoría y el FDLUSA.
- Se utilizará la misma plantilla del volante de acta de vecindad (SE) (utilizará la plantilla) para el volante de convocatoria indica el FDLUSA.

AMBIENTAL

- Se realizó reunión xra la apertura del PIN. La Interventoría realizara la apertura.
- Esta pendiente x Interventoría. la aprobación del Informe #1 x Interventoría.

SST

- Inf #1 se radico a la Interventoría, esta pendiente la aprobación x Interventoría.
- El Contratista radico documentos del personal e Interventoria solicitó información adicional
- Hay 2 personas con todos los documentos, se les realizara Inducción de Ingreso el dia de mañana al personal subcontratista
- Ya tienen la dotacion aprobada, cuentan con los chalecos.
- Interventoría indica q1 tengan en cuenta la entrega de todos los documentos del personal para aprobación x Interventoría que los documentos esten completos.

17/02/202

4/


Powered by CamScanner

TECNICO:

- Diseño pavimentos: Revisión x Interventoria 18/02/2026.
- Analisis Inclusion CIV 1005243 ubicado Cll 100 hast Cll 109 el Contratista Indica q/ realizo el levantamiento topografico y presentará la propuesta de Intervencion
- Presupuesto General: El Contratista el dia 17/02/2026 realizó la radicacion del presupuesta a la Interventoría. 19/02/2026. Jueves.
- Programación: El Contratista Indica q/ radicó la programación inicial.
- El FDLUSA Solicita la presentación de una programación actualizada. al Contratista → Proximo Comité
- Diseños Hidráulicos: Interventoría solicita la presentación de los mismos previa Intervención.
- Diseños Geometricos: Que se vayan entregando previa Intervención de los CIV's.
- Revisión Informe mensual técnico 1: Se realizará la revisión x Interventoría → 20/02/2026.
- El FDLUSA remitira ficha xra seguimiento al Contrato el 18/02/2026.
- El Contratista Informa q/ el 16/02/2026 Inicio la Intervención del frente CIV 1005491, se demolio la carpeta asfaltica e inicio las actividades de excavación de la primera mitad del tramo.
- Interventoría solicita que el o los subcontratistas presenten toda la documentación completa y ordenada, legible de los documentos de maquinaria, personal con antelación con 3 días.

5
17/02/2026

Powered by CamScanner



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega Plan de gestión Social	Contratista	18/02/2026
2	Entrega Informe mensual Social N.1	Contratista	18/02/2026
3	Aprovación de diseños para mañana 18	Interventoria	18/02/2026
4	El lunes se instala la valla y el pendon	Contratista	23/02/2026
5	Asistan version de programación	Contratista	24/02/2026
	Compromiso revision del informe tecnico mensual	Interventoria	20/02/2026

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner