GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1
CONTRATO N°202500029

ANTECEDENTES - GENERALIDADES:

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO No.	202500029
OBJETO	"MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ"
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MARCELO 010
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
INTERVENTOR	CONSORCIO VIAL CARACOLI CP
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO PIEDRAHITA AMIN
VALOR INICIAL	$138.432.454.805,16
FECHA DE CONTRATO	20 ENERO 2025
FECHA DE INICIO	26 FEBRERO 2025
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	25 FEBRERO 2027
VALOR ACTUALIZADO	$138.432.454.805,16
FECHA DE FINALIZACION ACTUALIZADA	25 FEBRERO 2027
SUPERVISOR	ING. MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ

En Barranquilla, a los tres (03) días del mes de Septiembre de 2025 se reunieron los señores: **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA**, Representante Legal del CONSORCIO SAN MARCELO 010, **LEONARDO PIEDRAHITA AMIN,** Representante Legal del CONSORCIO VIAL CARACOLI CP interventora del contrato y el ingeniero **MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ** como supervisión del contrato, con el objeto de suscribir el acta parcial de obra No. 01 y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que las obras recibidas en la presente acta se ejecutaron de acuerdo con el siguiente resumen:

Total, Costo Obra Ejecutada	$5.291.606.270,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$5.291.606.270,00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 5.291.606.270,00)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1
CONTRATO N°202500029

Que el estado de cuentas del contrato de obra **No. 202500029** a la fecha es:

Concepto	Valor	Fecha
Valor del contrato inicial	$138.432.454.805,16	
Valor adicional	N/A	
Valor total del contrato	$138.432.454.805,16	
Acta de recibo parcial No.1	$5.291.606.270,00	03 de septiembre/2025
Total, ejecutado	$5.291.606.270,00	
Obras por ejecutar	**$133.140.848.535,00**	

2. Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es de:

Concepto	Valor
Valor del anticipo	N/A
Total, amortizado	**N/A**
Valor por amortizar	**N/A**

3. El valor para cancelar en la presente Acta se determina de la siguiente manera:

Valor Total Ejecutado	$ 5.291.606.270,00
Menos amortización del anticipo	$ 0,00
Valor a pagar al Contratista Presente Acta	$ 5.291.606.270,00

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 5.291.606.270,00)

A la fecha el contrato de obra **No. 202500029** presenta un avance físico ejecutado del 3.82 % y un avance financiero del 4% con la facturación de la presente acta.

4. Para el pago de la presente acta, los amparos de cumplimiento y de responsabilidad civil se encuentran vigentes en las pólizas: Única de Cumplimiento No. B 100057810 y Responsabilidad Civil Extracontractual No. B 100015686, expedidas por la compañía Seguros Mundial S.A. Asimismo, se confirma que los pagos de aportes parafiscales están al día.

Para constancia de lo anterior se firma en Barranquilla, Departamento del Atlántico, a los tres (03) días del mes de septiembre del 2025, por quienes en ella intervinieron.

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal Contratista
CONSORCIO VIAL SAN MARCELO 010

LEONARDO PIEDRAHITA AMIN
Representante Legal Interventoría
CONSORCIO VIAL CARACOLI CP

ING. MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ
Subsecretario de Vías y Construcción - Supervisor
Secretaría de Infraestructuras del Atlántico

Revisado: Profesional de apoyo a la supervisión

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA PARCIAL No.1

CONSORCIO VIAL CARACOLÍ CP

SAN MARCELO 010

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MARCELC 010	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 138,432,454,805.16
CONTRATO DE OBRAS No.:	202500029	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL:**	(24) Meses - Hasta el 25 de Febrero 2027
OBJETO CONTRATO DE OBRAS:	"MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ"	**FECHA DE INICIO:**	26-feb-25
		PLAZO ADICIONAL:	N.A
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL CARACOLI CP		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	202402906	**VALOR ADICIONAL:**	N.A
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	"INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,JURIDICA,AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VIAS CARACOLI TRAMO LA CORDIALIDAD LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ"	**FECHA DE TERMINACION:**	25 de Febrero de 2027
		ACTA PARCIAL No.	1
		PERIODO DE EJECUCION	26 de Febrero 2025 Hasta 31 de Julio de 2025

Mediante la presente Acta, **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA** Representante Legal del Contratista, **LEONARDO PIEDRAHITA AMIN** Representante legal (s) de Interventoría y **MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ** Subsecretaria de vias y supervisor de los contratos 202402906 y 202500029 de la gobernacion del Atlantico, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra y actividades incluidas, el día tres (03) del mes de Septiembre del año 2025, en las condiciones que se cetallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES

NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.0 CANT	ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.0 V. PARCIAL	PRESENTE ACTA No.1 CANT	PRESENTE ACTA No.1 V. PARCIAL	ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA CANT	ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA V. PARCIAL
1				**CAPITULO 1. PRELIMINARES Y EXPLANACIONES**										
	1.1			Localizacion y replanteo topografico	MES	21.00	$ 12,164,513.00	$ 255,454,773.00			3.00	$ 36,493,539.00	3.00	$ 36,493,539.00
	1.2	210.1.1	210-11	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	157,842.35	$ 38,197.00	$ 6,029,104,243.00			36,476.00	$ 1,393,273,772.00	36,476.00	$ 1,393,273,772.00
	1.3	201.7	201-7	Demolición de estructuras (incluye retiro)	M3	990.22	$ 297,241.00	$ 294,333,983.00					-	$ -
	1.4	900.2	900-2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	M3/Km	6,073,773.33	$ 2,156.00	$ 13,095,055,946.00			437,712.00	$ 943,707,072.00	437,712.00	$ 943,707,072.00
	1.5			Desmonte y desistalacion de postes y estructucturas existentes. Incluye disposicion final de los elementos de desmontes	und	346.00	$ 1,444,520.00	$ 499,803,920.00					-	$ -
	1.6			Suministro e instalacion de poste. Incuye estructura y tendido de línea de media tension.	und	346.00	$ 12,397,835.00	$ 4,289,650,910.00					-	$ -
2				**CAPITULO 2. AFIRMADOS, SUB-BASE Y BASE**										
	2.1			Conformación de calzada	M2	136,000.00	$ 2,229.00	$ 303,144,000.00					-	$ -
	2.2	220.1		Terraplen	M3	161,826.05	$ 138,112.00	$ 22,350,119,418.00			20,112.61	$ 2,777,792,792.32	20,112.61	$ 2,777,792,792.00
	2.3	320-13		Subbase granular	M3	61,598.60	$ 203,159.00	$ 12,5[illegible]4,309,977.00					-	$ -
	2.4	330-13		Base granular	M3	38,319.50	$ 248,378.00	$ 9,517,720,771.00					-	$ -
3				**CAPITULO 3. PAVIMENTO ASFALTICO**										
	3.1	420.2	420.2	Riego de imprimacion CRL-1	M2	134,460.00	$ 4,981.00	$ 669,745,260.00					-	$ -
	3.2	450.2P	450,2P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 e:0,09 m	M3	21,437.61	$ 1,612,537.00	$ 34,568,939,317.00			87.03	$ 140,339,095.11	87.03	$ 140,339,095.00
4				**CAPITULO 4. PAVIMENTO RIGIDO**										
	4.1	420.3	420.3	Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 40MPa (incluye. corte y sello de juntas, acero de transferencia, dovelas, y canastillas)	M3	1,628.88	$ 1,233,963.00	$ 2,009,977,651.00						$ -
	4.2	450.3P	450.3P	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - ANDENES	M3	237.75	$ 755,590.00	$ 179,641,523.00						$ -
	4.3	450.4P	450.4P	Bordillo de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo, base y acero	ML	8,763.33	$ 108,063.00	$ 946,991,730.00						$ -
5				**CAPITULO 5. ESTRUCTURAS DE DRENAJE. CONSTRUCCION DE BOX COULVERTS Y ALCANTARILLAS**										
	5.1	600.2.3	600-23	Excavacion manual en material comun	M3	1,974.50	$ 33,099.00	$ 65,353,976.00					-	$ -
	5.2	630.1.6	630-16	Concreto clase F 140 Kg/Cm2 (2000 PSI)	M3	57.62	$ 702,138.00	$ 40,457,192.00					-	$ -
	5.3	630.1.4.1	630-141	Concreto reforzado resistencia 21 Mpa (C) - Mezcla in situ	M3	129.02	$ 1,044,300.00	$ 134,735,586.00					-	$ -
	5.4	630.1.3.3	630-133	Concreto reforzado resistencia 28 Mpa (C) - Mezcla in situ	M3	569.81	$ 1,175,038.00	$ 669,548,403.00					-	$ -
	5.5	640.1	640-1	Acero de refuerzo Fy=420MPA	Kg	56,658.93	$ 8,364.00	$ 473,895,291.00					-	$ -
	5.6	630.1.7	630-17	Concreto clase ciclopeo	M3	592.94	$ 636,806.00	$ 377,587,750.00						$ -
	5.7	610.2	610-2	Relleno para estructuras con material recebo	M3	870.64	$ 167,654.00	$ 145,966,279.00						$ -
	5.8	661.1.2	661-12	Tubería de concreto reforzado, clase d de 900 mm de diámetro interior.	M	196.00	$ 1,227,754.00	$ 240,639,784.00						$ -
	5.9	671.3	671-3	Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye conformación de superficie	M3	3,848.60	$ 999,904.00	$ 3,848,230,534.00						$ -
6				**CAPITULO 6. PUENTE 24M**										
	6.1	201.7	630-141	Demolición de Estructuras	M3	196.40	$ 297,241.00	$ 58,378,132.00						$ -
	6.2	210.2.2	630-133	Excavación en material común de la explanación y canales	M3	3,250.00	$ 38,197.00	$ 124,140,250.00						$ -
	6.3	220.1	640-1	Terraplenes	M3	2,808.00	$ 138,112.00	$ 387,818,496.00						$ -
	6.4	630.1.7	630-17	Concreto clase ciclopeo	M3	48.00	$ 636,806.00	$ 30,566,688.00						$ -
	6.5	610.1	610-13	Relleno para estructuras con material recebo	M3	64.00	$ 167,654.00	$ 10,729,856.00						$

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA PARCIAL No.1

CONSORCIO VIAL CARACOLÍ CP

SAN MARCELO 010

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MARCELC 010	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 138,432,454,805.16
CONTRATO DE OBRAS No.:	202500029	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL:**	(24) Meses - Hasta el 25 de Febrero 2027
OBJETO CONTRATO DE OBRAS:	"MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ"	**FECHA DE INICIO:**	26-feb-25
		PLAZO ADICIONAL:	N.A
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIAL CARACOLI CP		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	202402906	**VALOR ADICIONAL:**	N.A
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	"INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,JURIDICA,AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VIAS CARACOLI TRAMO LA CORDIALIDAD LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ"	**FECHA DE TERMINACION:**	25 de Febrero de 2027
		ACTA PARCIAL No.	1
		PERIODO DE EJECUCION	26 de Febrero 2025 Hasta 31 de Julio de 2025

Mediante la presente Acta, **CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA** Representante Legal del Contratista, **LEONARDO PIEDRAHITA AMIN** Representante legal (s) de Interventoría y **MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ** Subsecretaria de vias y supervisor de los contratos 202402906 y 202500029 de la gobernacion del Atlantico, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra y actividades incluidas, el día tres (03) del mes de Septiembre del año 2025, en las condiciones que se cetallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES

NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.0 CANT	ACUMULADO ACTA ANTERIOR No.0 V. PARCIAL	PRESENTE ACTA No.1 CANT	PRESENTE ACTA No.1 V. PARCIAL	ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA CANT	ACUMULADO HASTA A PRESENTE ACTA V. PARCIAL
	5.6	630.1.6	630-16	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI) para cimentación	M3	16.80	$ 702,138.00	$ 11,795,918.00						$ -
	5.7	630.1.3.3	630-133	Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - Dados	M3	345.60	$ 1,175,038.00	$ 406,093,133.00						$ -
	5.8	630.4	630	Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - Estribos y aletas	M3	376.00	$ 1,989,365.00	$ 748,001,240.00						$ -
	5.9	640.1	640-13	Acero de Refuerzo Fy=4.200 kg/cm2 (60.000 PSI)	KG	61,520.00	$ 8,364.00	$ 514,553,280.00						$ -
	5.1	630.4	630	Concreto resistencia 28 Mpa ó 4000 Psi (c) - placa y vigas	M3	222.40	$ 2,984,048.00	$ 663,652,275.00						$ -
	6.11	6.1		Junta elastomérica	M	72.00	$ 646,984.00	$ 46,582,848.00						$ -
	6.12	6.2		Drenes de tubería PVC 4"	UND.	80.00	$ 38,414.00	$ 3,073,120.00						$ -
	6.13	642.8	642	Apoyo Elastometrico	UND.	16.00	$ 916,140.00	$ 14,658,240.00						$ -
	6.14	6.4		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1,2M (incluye acero de refuerzo según diseño)	M	240.00	$ 4,767,166.00	$ 1,144,119,840.00						$ -
	6.15	6.5		IZAJE DE VIGAS	UND	8.00	$ 89,586,412.00	$ 716,691,296.00						$ -
	6.16	6.6		Baranda metalica para trafico vehicular	M	80.00	$ 2,055,792.00	$ 164,463,360.00						$ -
7				**CAPITULO 7. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**										
	7.1	700.1	700-1	Linea de demarcación con pintura en frio	M	102,000.00	$ 2,816.00	$ 287,232,000.00						$ -
	7.2	701.1	701-1	Tacha reflectiva	Und	17,000.00	$ 13,537.00	$ 230,129,000.00						$ -
	7.3	710.1	710-11	Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III	Und	306.00	$ 851,809.00	$ 260,653,554.00						$ -
	7.4	730.1	730-11	Defensas metalicas	M	6,602.00	$ 331,085.00	$ 2,185,823,170.00						$ -
	7.5	5.5		Jersey de hormigón base 0.50m h=0.81m	M	14,070.00	$ 906,576.00	$ 12,755,524,320.00						$ -
							VALOR TOTAL	$ 134,285,088,233.00			$ 5,291,606,270.00			$ 5,291,606,270.00
							IMPLEMENTACION DEL PAGA (INCLUYE TRAMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL)/ GESTION PREDIAL /REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS/IMPLEMENTACION DEL PMT /CARACTERIZACION VIAL	$ 4,147,366,572.16					$ -
							COSTO TOTAL	$ 138,432,454,805.16			$ 5,291,606,270.00			$ 5,291,606,270.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	30.00%
IMPREVISTOS	I=	2.00%
UTILIDAD	U=	3.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35.00%

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1 POR QUIENES INTERVIENEN A LOS 3 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

CONTRATISTA:

Firma:

CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REP. LEGAL CONTRATISTA

EL INTERVENTOR:

Firma:

LEONARDO PIEDRAHITA AMIN
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA

Firma:

MARIO ALBERTO SEGURA RODRIGUEZ
GOB. ATLANTICO - SUPERVISION