ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Proceso N° 2025 07

Fecha: 5 de mayo de 2025

El Ordenador del Gasto, Certifica que el proveedor: PROMOTORA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Identificado con cédula / Nit: **811026986-1** entregó a satisfacción el contrato:

Contratacion Mantenimiento y Reparaciones Locativas en general de la IE

De acuerdo con el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	Destaquear inodoros. Implica: introducir sonda por cañería, remover hasta extraer objetos.	3	110,000	$ 330,000
2	Cambiar soporte de fijación de lava manos. Implica: levantar lavamanos, retirar soporte dañado, instalar nuevo	1	35,000	$ 35,000
3	Instalación lámpara, Implica: bajar lámparas, cambio de sistema de conexión.	10	35,000	$ 350,000
4	Reparar bajante de lava platos. Implica: desmontar el desagüe, reparar accesorios, pegar de nuevo	1	55,000	$ 55,000
5	Instalación de muebles: Implica: perforar e muro, colocar chasos y apretar tornillos	1	30,000	$ 30,000
6	Instalación de Llaves de lava manos en baños, Implica: retirar llaves en mal estado, limpiar superficie	2	55,000	$ 110,000
7	Instalación suiches a conexión. Implica: cortar cable eléctrico, perforar muro instalar chasos y conectar	2	45,000	$ 90,000
8	Cambio de Cerraduras, Implica: retirar cerradura dañada, quitar soldadura, limpiar el área.	1	25,000	$ 25,000
9	Reparación puertas, Implica: desmonte de puerta, colocación de espiches, cambio de bisagras, ajuste de puerta	1	120,000	$ 120,000
10	Instalación tablero Red PaPAz. Implica: Perforar muro, colocar chasos, apretar tornillos, cortar tablero y asegurar con tuerca de rosca	1	14,000	$ 14,000
11	Cancelación tubo por fugas. Implica: detección de fuga, romper el muro, encontrar la fuga, cortar tubo galvanizado, tapar tubo, resanar con cerámica.	1	80,000	$ 80,000
12	Cambio de llaves (plomeria), Implica: desmonte llaves mal estado, elaborar muñeco, fijar llaves al muro	2	60,000	$ 120,000
13	Reparación trampa de grasa, Implica: desmonte de tuberías, elaborar muñeco, conectar de nuevo	1	$ 160,000	$ 160,000
14	Instalación de estiques en salones. Implica: perforar muro, introducir chasos ajustar tornillos resanar.	20	$ 20,000	$ 400,000

15	Reemplazo de cerradura en puertas. Implica: desmostar chapa en mal estado, resanar perforaciones, reemplazar cerradura	2	$ 180,000	$ 360,000
16	Colocación de lubricantes para guadañadora	15	$ 17,000	$ 255,000

Para un total facturado de:

Subtotal	**2,534,000**
IVA	**0**
Total	**2,534,000**

Se autoriza a tesorería realizar el pago correspondiente.

JUAN CARLOS AGUDELO SOSA
RECTOR(A)