ACTA DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.8162138 del 12 de agosto de 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Proceso de Selección abreviada

PROCESO DE CONTRATACIÓN No : SA002-2025

OBJETO : Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto, así como adecuaciones de sedes judiciales, bajo la modalidad de monto agotable.

LOCALIZACIÓN : Pasto (Nariño).

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 21 agosto de 2025

CONTRATISTA :CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS identificado Nit. No 901544043.

LIDER DE PROYECTO : Diana María Vivanco Burbano

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$1.018.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1	$500.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.518.000. 000,00
FECHA DE INICIO	25/08/2025
PLAZO INICIAL	Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2025
FECHA DE PRORROGA 1	10/12/2025
PRÓRROGA 1	Tres (3) meses, hasta el 31 de marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/03/2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	67,63%

En San Juan de Pasto, se reunieron: el señor José Antonio Fernández Oñate, identificado con cédula No. 5.165.658 representante legal de CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S, en calidad de Contratista de obra, el señor Eduardo Mauricio Carvajal Herrera, identificado con CC. No. 13.072.233 en calidad de Interventor de obra, el señor Luis Humberto Paz Timaná, en calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial Pasto y Diana Maria Vivanco Burbano profesional universitaria de la Dirección Seccional Pasto, en calidad de líder del Proyecto, dejan constancia del reinicio de las labores contratadas, una vez superadas las causas de la suspensión No. 1 sustentada en los cierres viales ocasionados por las festividades y celebración de carnavales de negros y blancos que imposibilitaron el ingreso de materiales y

Scanned with CamScanner

personal al sitio de las obras, por el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y 12 de enero de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los trece (13) días del mes de enero de 2026, por los que en ella intervinieron.

Por el contratista de obra:

José Antonio Fernández Oñate
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S
Contratista de obra

Por el interventor de obra:

Eduardo Mauricio Carvajal Herrera
Interventor de obra

Por la entidad contratante:

Luis Humberto Paz Timaná
Director Ejecutivo
Administración Judicial Pasto

Diana Maria Vivanco Burbano
Líder del Proyecto
P. Universitaria – Dirección Seccional Pasto

Scanned with CamScanner