ACTA PARCIAL 2
DE
INTERVENTORIA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 900.100.553-2
ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
VERSIÓN 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

| SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P. | OBRA: | Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA | | | ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|---

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 900.100.553-2
ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
VERSION 7.0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.	OBRA:	Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BLINF-GE	FECHA DE SUSPENSION 01:		Parcial	X
	CTO No.	177 de 2025	FECHA DE REINICIACION 01:		Final	
	VALOR CONTRATO	$ 740,104,972.00	FECHA DE SUSPENSION 02:			
	VALOR ADICIONAL:	$ 0.00	FECHA DE REINICIACION 02:			
	ANTICIPO:	$ 296,041,988.80	FECHA DE TERMINACION:	10/12/2026		No. 02
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025	PLAZO:	DOCE (12) MESES		
	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	5/12/2025	PLAZO ADICIONAL:			
	FVPC		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	Fecha:	31/03/2026

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

		CONDICIONES ORIGINALES							ACTA No. 2							
									ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACIÓN	PLAZO EN MESES	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	PERSONAL PROFESIONAL															
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	6,000,000.00	2.20	30%	9.00	35,640,000.00	43.32%	15,437,479.55	10.02%	3,571,804.70	53.34%	19,009,374.25	46.66%	16,630,625.75
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	1	3,000,000.00	2.20	100%	9.00	59,400,000.00	43.32%	25,729,132.59	10.02%	5,953,157.84	53.34%	31,682,290.42	46.66%	27,717,709.58
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	MES	1	5,500,000.00	2.20	10%	8.00	9,680,000.00	43.32%	4,192,895.68	10.02%	970,144.24	53.34%	5,163,039.92	46.66%	4,516,960.08
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	MES	1	5,500,000.00	2.20	20%	8.00	19,360,000.00	43.32%	8,385,791.36	10.02%	1,940,288.48	53.34%	10,326,079.84	46.66%	9,033,920.16
	PROFESIONAL SST	MES	1	3,000,000.00	2.20	50%	8.00	26,400,000.00	43.32%	11,435,170.04	10.02%	2,645,847.93	53.34%	14,081,017.97	46.66%	12,318,982.03
	TOPOGRAFO	MES	1	3,000,000.00	2.20	15%	8.00	7,920,000.00	43.32%	3,430,551.01	10.02%	793,754.38	53.34%	4,224,305.39	46.66%	3,695,694.61
							SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	158,400,000.00		68,611,020.23		15,875,087.57		84,486,107.80		73,913,892.20
	PERSONAL ADMINISTRATIVO															
								-	10.02%	-	10.02%	-	20.04%	-	-20.04%	-
							SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	-		-		-		-		-
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL							158,400,000.00		68,611,020.23		15,875,087.57		84,486,107.80		73,913,892.20
B	OTROS COSTOS DIRECTOS															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COSTO			UTILIZACION	V. TOTAL		ACUMULADO		PRESENTE		ACUMULADAS		POR
	VIÁTICOS															
								-		-		-	0.00%	-	0.00%	-
							SUBTOTAL VIATICOS	-		-		-		-		-
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	Alquiler de equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión y GPS	UND	1	1,200,000.00			8.00	9,600,000.00	43.32%	4,158,243.65	10.02%	962,126.52	53.34%	5,120,370.17	46.66%	4,479,629.83
										-		-		-		-
							SUBTOTAL COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	9,600,000.00		4,158,243.65		962,126.52		5,120,370.17		4,479,629.83
	OTROS COSTOS															
	Transporte para personal	UND	1	1,339,977.73			8	10,719,821.85	43.32%	4,643,294.91	10.02%	1,074,356.76	53.34%	5,717,651.67	46.66%	5,002,170.18
	ensayo estandar de compactacion	UND	1	90,000.00			16	1,440,000.00	43.32%	623,736.55	10.02%	144,318.98	53.34%	768,055.53	46.66%	671,944.47
	Resistencia a compresion cilindros normal	UND	1	$ 15,000.00			36	540,000.00	43.32%	233,901.21	10.02%	54,119.82	53.34%	288,020.82	46.66%	251,979.18
	Informes , papeleria , impresiones , planos	UND	1	$ 500,000.00			9	4,500,000.00	43.32%	1,949,176.71	10.02%	450,996.81	53.34%	2,400,173.52	46.66%	2,099,826.48
							SUBTOTAL OTROS COSTOS	17,199,821.85		7,450,109.37		1,723,792.16		9,173,901.53		8,025,920.32
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							26,799,821.85		11,608,353.02		2,685,918.68		14,294,271.70		12,505,550.15
							SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C) = (A) + (B)	185,199,821.85		80,219,373.26		18,561,006.24		98,780,379.50		86,419,442.35
							PROVISION FRENTE ADICIONAL (D)	-		-		-		-		-
							VALOR TOTAL BÁSICO (E) = (C) + (D)	185,199,821.85		80,219,373.26		18,561,006.24		98,780,379.50		86,419,442.35
							IVA (F) = 19% * (E)	35,187,966.15		15,241,680.92		3,526,591.19		18,768,272.11		16,419,694.05
	COSTO TOTAL (G) = (E) + (F)							220,387,788.00		95,461,054.18		22,087,597.43		117,548,651.61		102,839,136.39

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 900.100.553-2
ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
VERSION 7.0

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.	OBRA:	Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BLINF-GE	FECHA DE SUSPENSION 01:		Parcial X
	CTO No.	177 de 2025	FECHA DE REINICIACION 01:		Final
	VALOR CONTRATO	$ 740,104,972.00	FECHA DE SUSPENSION 02:		No. 02
	VALOR ADICIONAL:	$ 0.00	FECHA DE REINICIACION 02:		
	ANTICIPO:	$ 296,041,988.80	FECHA DE TERMINACION:	10/12/2026	
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025	PLAZO:	DOCE (12) MESES	
	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	5/12/2025	PLAZO ADICIONAL:		
	FVPC		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	Fecha: 31/03/2026

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1 (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

				CONDICIONES ORIGINALES					ACTA No. 2							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACIÓN	PLAZO EN MESES	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		POR EJECUTAR	
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL															
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	6,000,000.00	2.20	20%	7.00	18,480,000.00	38.42%	7,099,717.31	16.33%	3,017,180.01	54.75%	10,116,897.32	45.25%	8,363,102.68
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	1	3,000,000.00	2.20	100%	7.00	46,200,000.00	38.42%	17,749,293.27	16.33%	7,542,950.03	54.75%	25,292,243.30	45.25%	20,907,756.70
	[illegible]	MES	1	5,500,000.00	2.20	20%	6.00	14,520,000.00	38.42%	5,578,349.31	16.33%	2,370,641.44	54.75%	7,948,990.75	45.25%	6,571,009.25
	PROFESIONAL SST	MES	1	3,000,000.00	2.20	35%	6.00	13,860,000.00	38.42%	5,324,787.98	16.33%	2,262,885.01	54.75%	7,587,672.99	45.25%	6,272,327.01
	TOPÓGRAFO	MES	1	3,000,000.00	2.20	20%	6.00	7,920,000.00	38.42%	3,042,735.99	16.33%	1,293,077.15	54.75%	4,335,813.14	45.25%	3,584,186.86
							SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	100,980,000.00		38,704,883.86		16,486,733.63		55,281,617.40		45,698,382.51
	PERSONAL ADMINISTRATIVO															
								-		-		-		-		-
							SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	-		-		-		-		-
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL							100,980,000.00		38,704,883.86		16,486,733.63		55,281,617.40		45,698,382.51
B	OTROS COSTOS DIRECTOS															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COSTO			UTILIZACION	V. TOTAL	ACUMULADO		PRESENTE		ACUMULADAS		POR	
	VIÁTICOS															
								-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
							SUBTOTAL VIATICOS	-		-		-		-		-
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
								-		-		-		-		-
										-		-		-		-
							SUBTOTAL COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	-		-		-		-		-
	OTROS COSTOS															
	Transporte para equipo de trabajo	UND	1	$ 994,468.35			6.00	5,966,810.08	38.42%	2,292,351.99	16.33%	974,185.07	54.75%	3,266,537.06	45.25%	2,700,273.02
	Resistencia a compresion cilindros normal	UND	1	$ 15,000.00			6.00	90,000.00	38.42%	34,576.55	16.33%	14,694.06	54.75%	49,270.60	45.25%	40,729.40
	Informes , papeleria , Impresiones , planos	UND	1	$ 100,000.00			6.00	600,000.00	38.42%	230,510.30	16.33%	97,960.39	54.75%	328,470.69	45.25%	271,529.31
							SUBTOTAL OTROS COSTOS	6,656,810.08		2,557,438.84		1,086,839.52		3,644,278.36		3,012,531.72
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							6,656,810.08		2,557,438.84		1,086,839.52		3,644,278.36		3,012,531.72
							SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C) = (A) + (B)	107,636,810.08		41,352,322.70		17,573,573.15		58,925,895.85		48,710,914.23
							PROVISION FRENTE ADICIONAL (D)	-		-		-		-		-
							VALOR TOTAL BÁSICO (E) = (C) + (D)	107,636,810.08		41,352,322.70		17,573,573.15		58,925,895.85		48,710,914.23
							IVA (F) = 19% * (E)	20,450,993.92		7,856,041.31		3,338,978.90		11,195,920.21		9,255,073.70
	COSTO TOTAL (G) = (E) + (F)							128,087,804.00		49,209,364.02		20,912,552.05		70,121,816.06		57,965,987.94

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 809.100.553-2
ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
VERSION 7.0

SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.	OBRA:	Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BLINF-GE	FECHA DE SUSPENSION 01:		Parcial X
	CTO No.	177 de 2025	FECHA DE REINICIACION 01:		Final
	VALOR CONTRATO	$ 740,104,972.00	FECHA DE SUSPENSION 02:		
	VALOR ADICIONAL:	$ 0.00	FECHA DE REINICIACION 02:		No. 02
	ANTICIPO:	$ 296,041,988.80	FECHA DE TERMINACION:	10/12/2026	
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025	PLAZO:	DOCE (12) MESES	
	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	5/12/2025	PLAZO ADICIONAL:		
	FVPC		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	Fecha: 31/03/2026

RESUMEN ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 2 DE INTERVENTORÍA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	V. TOTAL	MODIFICACIONES ANTERIORES +/-	CANT	V. TOTAL	INTERVENTORIA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT	V. TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANT	V. TOTAL	ACUMULADAS CANT	V. TOTAL
1	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA".	UND	1	$ 391,629,380.00	$ 391,629,380.00		0.00%	$ 0.00	6.54%	$ 25,611,385.60	2.95%	$ 11,544,669.10	9.49%	$ 37,156,054.70
2	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: ; "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA"	UND	1	$ 220,387,788.00	$ 220,387,788.00		0.00%	$ 0.00	10.02%	$ 22,087,597.43	43.32%	$ 95,461,054.18	53.34%	$ 117,548,651.61
3	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1 (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA"	UND	0	$ 128,087,804.00	$ 128,087,804.00		0.00%	$ 0.00	16.33%	$ 20,912,552.05	38.42%	$ 49,209,264.02	54.75%	$ 70,121,816.07
	TOTAL				$ 740,104,972.00			-		68,611,535.08		156,214,987.30		224,826,522.38

RESUMEN	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 1	$ 156,214,987.30	$ 62,485,994.92
ACTA PARCIAL 2	$ 68,611,535.08	$ 27,444,614.03
TOTALES	$ 224,826,522.38	$ 89,930,608.95

RL. DIANA CRISTINA BOLAÑOS PALLA
Consorcio INTER BLINF-GE
Contratista de Interventoría

ESPERANZA ORTIZ MARTÍNEZ
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Subgerente Técnico y Operativo

DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Supervisor