ENERO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ **MES:** Del 1 al 31 de enero del 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3883 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANULIO ABADIA SERNA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 INTERVENTOR: NICOLAS REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO AC 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.486.393.548,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido I $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.486.393.548,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. _	Última Acta de fecha _____	OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANEACIONES				**$ 7.526.511**						
1	200.1	200 - 22		Desmonte y limpieza en bosque	ha	1,00	$ 4.070.889,00	$ 4.070.889						
2	211.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	114,00	$ 17.123,00	$ 1.952.022						
3	234.1	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2	1.200,00	$ 1.253,00	$ 1.503.600						
				AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES				**$ 119.397.348**						
4	310.1	310 - 22		Conformación de la calzada existente	m2	2.623,00	$ 1.701,00	$ 4.461.723						
5	311.1	311 - 22		Afirmado	m3	329,00	$ 147.519,00	$ 48.533.751						
6	320.3	320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	414,00	$ 160.391,00	$ 66.401.874						
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 1.139.364.776**						
7	600.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.565,00	$ 47.375,00	$ 74.141.875						
8	610.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	624,00	$ 130.271,00	$ 81.289.104						
9	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras	m3	340,00	$ 956.563,00	$ 325.231.420						
10	630.4.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para placa huella	m3	296,00	$ 845.121,00	$ 250.155.816						
11	466.1P		466.1 P	Sello de juntas con material bituminoso	m	3.985,00	$ 6.561,00	$ 26.145.585						
12	630.6	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	37,00	$ 691.746,00	$ 25.594.602						
13	630.7	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	112,00	$ 500.240,00	$ 56.026.880						
14	640.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	39.038,00	$ 7.602,00	$ 296.766.876						
15	663.1P		663P	Tubería PVC perforada de diámetro 2"	m	32,00	$ 27.160,00	$ 869.120						
16	673.1	673 - 22		Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N	m2	21,00	$ 9.629,00	$ 202.209						
17	673.2	673 - 22		Material granular drenante	m3	17,00	$ 173.017,00	$ 2.941.289						

				TOTAL BASICO DE OBRAS (A)		$ 1.266.288.635,00								
				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		$ 88.304.295,00								
				SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B		$ 1.354.592.930,00								
				PROVISION PARA AJUSTES (D)		$ 70.886.897,00								
				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)		$ 2.000.000,00								
				VALOR BASICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E		$ 1.427.479.827,00								
				VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)		$ 10.431.583,00								
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G		$ 1.437.911.410,00								
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)		$ 5.000.000,00								
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)		$ 950.000,00								
				TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J		$ 5.950.000,00								
				GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)		**$ 42.532.138,00**								
				VALOR TOTAL = H + K + L		$ 1.486.393.548,00								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 620.000.000,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)			
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B			
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)			
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E			
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)			
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)			
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)			
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J			
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
EXPLANEACIONES		
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ -
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CERO PESOS ($0)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-26068 CND

Firma:
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ PERIODO MES: Del 1 al 31 enero del 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No.: 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.: (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.: (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ -

	Día/Mes/Año						
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20	MAYO	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NICOLAS REDONDO MOLINA	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	02	OCT	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JANNIER SALAS QUEJADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	02	OCT	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT	Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15	NOV	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS PARRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3883 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA **NIT.** 79.278.221

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, MARY LORENA SAYAGO BOTELLO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ANILIO ABADIA SERNA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ - (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CERO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre: CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA	Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matricula profesional No.: 05202-181087ANT	Matricula profesional No.:25202-4208CND	Matricula profesional No.:2520262035 CND	Matrícula Profesional No.:25202-59853
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma: 15-11-2024	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONTRATO No:

		%	**TIPO DE PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2024
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	ACTA DOS (2)	
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registro el No. De recurso presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402112-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		Recurso No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL DE ACTA	$

CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA
GESTOR TECNICO
M.P. 2520262035 CND

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-25-10:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 98023 de fecha 2023-04-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1195523	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.486.393.548,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.486.393.548,00	**Saldo x Obligar:**	1.486.393.548,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79278221	**Razón Social:**	ANILIO ABADIA SERNA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3883/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		62.000.000,00	0,00		
					Total:	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						1.424.393.548,00	0,00		
					Total:	1.424.393.548,00	0,00	1.424.393.548,00	1.424.393.548,00

Objeto:	SVR CON 3883/2023 VBOG-018895 P 31/12/2023 MANTTO Y MEJOR VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEPTO CHOCÓ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	700.000.000,00	700.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	786.393.548,00	786.393.548,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	**CÓDIGO**	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato N°: 3883 de 2023 Contratista: ANILIO ABADIA SERNA

objeto del Contrato MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

ACTA N°2 Valor básico $ - Periodo: Del 1 al 31 de enero del 2024

Valor incluido Iva $ 0

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Items	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera-Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción,Rehabilitación,Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Valor Total
1	44449	LA SANCHEZ-GUADUAS				
2						
3						
	SUBTOTAL		$			

VALOR DISCRIMINADO TRAMOS

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
891.680.061-9	CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ		
	SUBTOTAL			

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
	SUBTOTAL			

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
	SUBTOTAL			

Firma
Nombre: ANILIO ABADIA SERNA
Rpresentante legal
CONTRATISTA
Matricul 25202-26068 CND

Firma
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Rpresentante legal
INTERVENTORIA
Matricula No.: 08202-09853 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPMINLAN-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 22/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO: 1911 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUASUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANILLO ABADIA SERNA

PLAZO INICIAL: HASTA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2023 (Indique día/mes/año) — **PLAZO ACUMULADO:** 1 MES 15 D (En meses según las prórrogas o/en suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: — **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda: 1ª suspensión, 2ª suspensión, etc.) — **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) [A]: $ 1.427.911.410,00 (Escriba en letras el valor inicial) — **VALOR ADICIONES (Incluido IVA) [B]:** (Escriba en letras el valor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2102-2023 — **INTERVENTOR:**

VALOR ACTUALIZADO (Incluido IVA) [C=A+B]: $ 1.427.911.410,00 (Escriba en letras el valor actualizado)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA pesos	Miles de	% OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO/VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	Miles de	% ACTUALIZADO OBRA	VALOR OBRA EJECUTADA
	pesos		PROGRAMADA	ACUMULADA Miles de pesos
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000,00		0,39%	
EXPLANACIONES	$ 7.526.511,00		0,59%	
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ 119.397.348,00		9,43%	
ESTRUCTURAS Y OBRAS ARTES	$ 1.139.266.776,00		89,98%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.266.298.635,00		100%	

| | | |

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MNG-INVE-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 **DE** Del 1 al 31 de enero del 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

SEGUIMIENTO No. 07 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3160 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DELA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44H-69 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y OBRAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3160 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSULTORES ASOCIADOS DEL NAYA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 11 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 1.266.286.635,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 1.266.286.635,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado	1 dic-23	2 ene-24	3 feb-24	4 mar-24	5 abr-24	6 may-24	7 jun-24	8 jul-24	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$5.000.000	0,39%		% P $ P % E $ E	0,27% $ 633.333 0,00% $0	0,27% $ 633.333 0,00% $0	0,27% $ 633.333 0,00% $0	0,27% $ 633.333 0,00% $0	0,27% $ 633.333 0,00% $0	0,27% $ 633.333 0,00% $0			0,39%
EXPLANEACIONES	$7.526.511	0,59%		% P $ P % E $ E	0,59% $ 1.254.419 0,00% $0	0,59% $ 1.254.419 0,00% $0	0,59% $ 1.254.419 0,00% $0	0,59% $ 1.254.419 0,00% $0	0,59% $ 1.254.419 0,00% $0	0,59% $ 1.254.419 0,00% $0			0,59%
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES	$119.397.348	9,43%		% P $ P % E $ E	0,00% $0 0,00% $0	0,00% $0 0,00% $0	0,00% $0 0,00% $0	0,00% $0 0,00% $0	0,00% $0 0,00% $0	0,00% $0 0,00% $0	0,00% $0 0,00% $0	0,00% $0 0,00% $0	9,43%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$1.139.364.776	89,98%		% P $ P % E $ E	0,00% $ 51.789.308 0,00% $0	0,00% $ 51.789.308 0,00% $0	4,09% $ 51.789.308 0,00% $0	8,18% $ 51.789.308 0,00% $0	12,27% $ 51.789.308 0,00% $0	16,36% $ 51.789.308 0,00% $0	20,45% $ 51.789.308 0,00% $0	24,54% $ 51.789.308 0,00% $0	89,98%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.266.286.635,00	100%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')													

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	9,04%	
	VALOR ($miles de Pesos)	$ 2.558.617,08	$ 5.971.673,52	$ 228.865.990,74	$ 228.865.990,74	$ 228.865.990,74	$ 228.865.990,74	$ 228.865.990,74	$ 114.432.995,36		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,20%	0,59%	18,27%	36,34%	54,42%	72,49%	90,56%	100%		
	VALOR ($miles de Pesos)	$ 2.558.617,08	$ 7.529.511,08	$ 236.395.501,82	$ 465.261.492,56	$ 696.127.112,18	$ 924.993.107,74	$ 1.153.859.113,92	$ 1.268.286.635,00		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%								
	VALOR ($miles de Pesos)	$ -	$ -								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										
	VALOR ($Miles de Pesos)										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 88.304.295,00		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 1.354.592.930,00		
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 70.898.897,00 $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00 $ -	$ -	%
O DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1.427.479.827,00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00	$ -	%
LOR OBRAS ENCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1.437.911.410,00	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00	$ -	%
NA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00	$ -	%
TAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ 5.950.000,00 $ -	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA) (L)	$ 42.532.136,00 $ -	$ -	%
VALOR TOTAL = H+K+L	$ 1.486.393.546,00 $ -	$ -	%

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:ANILO ABADIA SERNA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-26068 CND

Aprueba Firma:
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.