PARQUE COLSEGUROS NORTE

1. FECHA: 15 DE MAYO DE 2025

2. SOLICITANTE: NO APLICA

3. RADICADO: NO APLICA

4. **OBJETIVO GENERAL:** Visita ocular al parque **Colseguros Norte** para ver el estado de estos espacios recreativos y hacer diagnostico general del objeto en mención.

5. LOCALIZACIÓN COMUNA Nº 1 **BARRIO:** COLSEGUROS NORTE

6. **DIRECCIÓN: K 10 C 13N 60**

7. CORREGIMIENTO: **VEREDA:**

8. PROBLEMA O NECESIDAD:

El parque donde se encuentra la cancha múltiple en concreto, se encuentra en medianas condiciones, sus tableros deteriorados, el piso esta para sellar en asfalto y pintarlo, mantenimiento de gimnasio biosaludable, mantenimiento de bancas, mantenimiento de juegos de niños y cambio total del piso de juegos de los niños, en general y lograr tener nuevamente el funcionamiento de este espacio deportivo en perfectas condiciones.

9. PROPIEDAD DEL PREDIO:

68001010600000003630001 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA



10. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: (Grafico, Diseño; Bosquejo)

La intervención para el parque en general puede hacerse para mantenimiento y prevención al deterioro del mismo, por uso, estados del clima y el tiempo a la falta de mantenimiento de este escenario deportivo hace que estos espacios se deterioren por eso es muy importante que se intervengan estos escenarios para mantener la conservación de estas zonas para la comunidad y puedan seguir disfrutando de la mejor manera de ellos.


11. PRIORIDAD RECOMENDADA

URGENTE ☐ **ALTA** ☐ **MEDIA** ■ **BAJA** ☐

12. JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA:

El mantenimiento del parque en general obedece a la prevención necesaria que se tiene que hacer para que estos espacios para el creciendo para que la comunidad y no los abandone y sigan apropiándose para que sus generaciones vean las acciones que se hacen y sean para mejorar la calidad de vida, crecer y fortalecer el buen desempeño de las comunidades.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITA OCULAR Y TECNICA

	
La cancha múltiple en general se encuentra en medianas condiciones, hay que hacer intervención en losas de concreto con sello asfaltico y pintura y marcación nuevamente de toda la cancha	Mejorar los tableros de baloncesto ya que tiene tablas deterioradas y perdidas, hay que intervenirlas para evitar su deterioro. Es necesario la marcación de los tableros, mantenimiento de la estructura metálica de los arcos y tableros (tableros en maderta)
	
Adecuación a las graderías al público frente a la cancha de concreto para darle una nueva imagen y recuperar su concepto deportivo para brindarle a la comunidad un mejor ambiente. adecuación de las rejillas de concreto de piso bordeando la cancha múltiple.	Mantenimiento de los elementos de gimnasio biosaludables (pintura y cambio de repuestos) aumentar el numero de elementos biosaludables
	
Pintura general del cerramiento de la zona de juegos niños y mantenimiento de rejilla metálica. (instalación de dos metros de rejilla metálica de piso.)	Mejoramiento de toda la malla eslabonada y la tubería de soporte malla en todo el cerramiento de la cancha múltiple.

	
Recuperacion de los juegos de niños en su funcionamiento .	Cambio total de los tablas y lasos de juegos tipo camino sostenible para niños y pintura general

14. ANALISIS DE VIABILIDAD (CONCLUSION):

La intervención de sobra acude a la necesita de evitar el deterioro y evitar que este colapse en algún momento, igualmente seguir creando conciencia en la comunidad, que ellos deben de apropiarse de los escenarios que utilizan y así mismo deben de ayudan a mantener para evitar el mal uso, por personas no gratas y mal intencionadas que tengan en el sector. Los espacios públicos accesibles y seguros, contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes. Un parque bien cuidado fomenta la convivencia social, el esparcimiento saludable y el sentido de pertenencia de la comunidad. Invertir en estos mantenimientos es una inversión en el futuro de las nuevas generaciones.

_____

HUGO REINALDO FIGUEROA RAMIREZ
ARQUITECTO
CONTRATISTA- CPS-1728

Apoyo Ing. Alejandra Cruz
apoyo técnico: Carlos Hoyos