UT SAN DIEGO
2026

BOGOTÁ | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

TRANSMILENIO

ACTA DE COSTOS Nº 8

PERIODO: 21 de Fedrero de 2026 al 20 de Marzo de 2026

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1381-L2-046	NOS CENTRAL - E	DORADO	MET-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	ML	154,00	$ 1.127.135	$ 173.578.790,00
1381-L2-047	SUBA - C	PORTAL SUBA	MET-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	377,65	$ 783.841	$ 296.017.554,00
1381-L2-048	SUBA - C	PORTAL SUB A	MET-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CERRAMIENTO PARA DIVISION OPERATIVA DE PLATAFORMAS DE PORTALES	M2	274,58	$ 834.832	$ 229.228.171,00
							SUBTOTAL	$ 698.824.515,00
							AU 23.33%	$ 163.035.759,00
							GRAN TOTAL	**$ 861.860.274,00**

ACTA	No FACTURA	VALOR
1	FVE2	$ 1.740.809.942
2	FVE3	$ 1.303.682.495
3	FVE5	$ 1.383.555.556
4	FVE6	$ 2.520.377.188
5	FVE7	$ 159.339.749
6	FVE8	$ 1.294.706.093
7	FVE9	$ 1.603.759.734
8	FVE10	$ 861.860.274
TOTAL FACTURADO		$ 10.868.091.031

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 13.750.000.000
VR. ADICION Nº1	$ 6.672.853.445
VR. TOTAL CONTRATO	**$ 20.422.853.445**
VR. PRESENTE ACTA	$ 861.860.274
TOTAL FACTURADO	**$ 10.868.091.031**
	53,22%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	**$ 9.554.762.414**
	46,78%

1603759734

EDWARD GUEVARA MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
UT SAN DIEGO

EDWARD GUEVARA MURILLO
DIRECTOR DE OBRA
UT SAN DIEGO

JOSE VICENTE BOCANEGRA G.
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA XXI

EDUARDO ANDRES ACERO CAJIGAS
DIRECTOR INTERVENTORIA
ALIANZA XXI