DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

18 NOV 2024 10:50

Documento No. 3000149914 **Fecha de Contabilización:** 15.11.2024

Referencia: ACTA MAYORES CAN

RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023

Código del Tercero: 901664790 **Documento RPC:** 4500038971

Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA

Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4

Concepto DIAN: ACTA DE MAYORES CANTIDADE

Descripción: ACTA # 01 DE MAYORES CANTIDADES
CONTRATO 1.310.02-59.8-0655 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONOMICO, SOCIAL Y TURISTICO.
DE MAYORES CANTIDADES
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE # 19300001584 DEL BANCO BANCOLOMBIA CONSORCIO VALLUNO

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
18 NOV. 2024 3:28
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.799.295.319
002	5507051724	81	Manten y/o Mejoram O	2-320202005	2.240.716.462	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	112.035.823
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	22.407.165
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	44.814.329
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	11.203.582
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	22.407.165
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	56.017.912
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	22.407.165
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	44.814.329
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	4.481.433
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	11.203.582
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	44.814.329
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	44.814.329
				Total:	2.240.716.462	2.240.716.462

Descuentos y/o Deducciones:

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 15/11/24
María Consuelo Agredo

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesoreria
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 18/11/24
Nombre:

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No. 3000149914 **Fecha de Contabilización:** 15.11.2024
Referencia: ACTA MAYORES CAN
RUT del Tercero: 9016647908 CONSORCIO VALLUNO 2023
Código del Tercero: 901664790 **Documento RPC:** 4500038971
Centro Gestor: 1149 SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Fondo: 13110506 RECURSOS DEL CRÉDITO 1.4
Concepto DIAN: ACTA DE MAYORES CANTIDADE

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	2.240.716.462	112.035.823
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	2.240.716.462	22.407.165
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	2.240.716.462	44.814.329
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	2.240.716.462	11.203.582
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	2.240.716.462	22.407.165
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	2.240.716.462	56.017.912
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	2.240.716.462	22.407.165
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	2.240.716.462	44.814.329
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	2.240.716.462	4.481.433
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	2.240.716.462	11.203.582
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	2.240.716.462	44.814.329
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	2.240.716.462	44.814.329
	Total:		441.421.143

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.240.716.462	0
	Total:	2.240.716.462	0

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Armando Barona Zapata

Elaborado por

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 25.11.2024
Consecutivo: 093644

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000149914	15.11.2024	9016647908	REC CREDITO 1.4	2.240.716.462	1.799.295.319	CONSORCIO VALLUNO 2023

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 2.240.716.462 Deducciones: 441.421.143 Valor a Girar: 1.799.295.319

Concepto(s) de Deducción	Valor
Contribución Especial	112.035.823
Deducción Derechos de Sitematizacion	22.407.165
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	44.814.329
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	11.203.582
Deducción Estampillas Procultura	22.407.165
Deduccion Estampillas Prodeportes	56.017.912
Deduccion Estampillas Prohospitales	22.407.165
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	44.814.329
Deduc Est Pro Electrificación Rural	4.481.433
Deduccion Estampillas Pro Uceva	11.203.582
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	44.814.329
Contrato Obra Civil	44.814.329

0655

FAVOR GIRAR CON RECURSOS PROPIOS MIENTRAS SE TRAMITA EL DESEMBOLSO DELCREDITO.
Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : MCAGREDA CPM

ACTA DE MAYORES

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y TURÍSTICO"**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*15/12/2024*
ACTA NO.	*MAYORES*	**FECHA DE ACTA**	*01/06/2024 A 30/09/2024*

INSTITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN: V2
FECHA: 23/05/2023

FRENTE	OBJETO	INICIO CONTRATO	MODIFICATORIO 2	EJECUTADO ACTA MAYORES	ACUMULADO	SALDO
1	VÍA 25VL25 ANDALUCIA - TAMBORAL - EL SALTO- TRES ESQUINAS - TULUA, MUNICIPIO DE TULUÁ	$ 10.682.022.255	$ 16.450.286.914	$ -	$ 10.454.017.911	$ 5.996.269.003
2	ACTUALIZACION DEL PROYECTO REHABILITACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAS CAÑAS, EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA	$ 1.514.914.761	$ 1.503.248.305	$ -	$ -	$ 1.503.248.305
3	MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 7.709.424.141	$ 14.074.100.965	$ 2.240.716.462	$ 12.933.967.128	$ 1.140.133.837
4	REHABILITACIÓN DE LA VÍA 19VL02 EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUMBRE Y RESTREPO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 1.269.587.452	$ 1.262.692.021	$ -	$ -	$ 1.262.692.021
5	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARÍ	$ 3.154.702.969	$ 3.793.778.348	$ -	$ 3.197.327.137	$ 596.451.211
6	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DE GUACARÍ	$ 2.025.953.960	$ 2.054.913.188	$ -	$ 1.278.073.422	$ 776.839.766
7	MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	$ 2.255.012.403	$ 2.344.683.037	$ -	$ 1.455.137.125	$ 889.545.912
	ADMINISTRACION	$ 6.665.291.494	$ 9.542.641.320	$ 512.081.344	$ 6.542.398.358	$ 3.000.242.961
	IMPREVISTOS	$ 169.412.962	$ 227.074.337	$ 5.120.813	$ 143.177.006	$ 83.897.331
	UTILIDAD	$ 438.133.211	$ 567.415.534	$ 153.624	$ 341.431.524	$ 225.984.010
	TOTAL	**$ 28.611.617.941**	**$ 41.483.702.778**	**$ 2.240.716.462**	**$ 29.318.522.724**	**$ 12.165.180.055**
	% EJECUCIÓN			5,40%	70,67%	29,33%

saldo del anticipo	Cuota de amortizacion acta No.10	% amortizado acta No.10
$ -	$ -	0,00%

Valor Anticipo Otorgado	$	5.722.323.588,00
Valor Amortizado Presenta Acta	$	-
Valor Amortizado Acumulado	$	5.722.323.588,00
Valor Saldo por Amortizar	$	-

VALOR ACTA	$	2.240.716.462
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$	-
VALOR A PAGAR	$	2.240.716.462

CANTIDAD EN LETRAS: **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS**

ING. FABIO GARRIDO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

ING. ADOLFO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA: CONSORCIO VALLUNO 2023

JUAN DAVID ESTUPIÑAN
Director de Proyectos y Director de Interventoría
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E

JULIAN ANDRES RESTREPO TABORDA
REPRESENTANTE LEGAL
Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Tuluá E.I.C.E

ING. ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACIÓN DEL VALLE

ACTA DE MAYORES

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
BALANCE		**FECHA DE BALANCE**	*20-jul-24*

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ACTA MODIFICATORIA 2 FECHA: 04-10-2024		ACTA DE MAYORES FECHA: 23-07-2024		MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**MAYORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 3 - PALMIRA - "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"													
1	**RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD**												
1,1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	61.715	$ 40.000	$ 2.468.600.000	90.000	$ 3.600.000.000	19.122	$ 764.864.000	109.121,60	$ 4.364.864.000	90.000,00	$ 3.600.000.000
1,2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	83.937	$ 4.600	$ 386.110.200	117.000	$ 538.200.000	24.858	$ 114.347.168	141.858,08	$ 652.547.168	117.000,00	$ 538.200.000
1,3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	641.941	$ 2.100	$ 1.348.076.961	2.588.336	$ 5.435.504.714	648.373	$ 1.361.582.254	3.236.708,08	$ 6.797.086.968	2.860.798,41	$ 6.007.676.661
1,4	TERRAPLENES	M3	63.901	$ 16.000	$ 1.022.416.000	0	$ -	341	$ 5.456.000	341,00	$ 5.456.000	0,00	$ -
2	**CONTROL DE EROSION Y PROTECCION TALUD**												
2,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	2.586	$ 30.000	$ 77.580.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,2	GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (FORTGRID BX 30 O SIMILAR)	M2	23.517	$ 15.500	$ 364.513.500	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION. DE TIPO MANTO TEMPORAL. SE DEBERA ELABORAR UN ITEM DE PAGO PARA CADA PRODUCTO ENROLLADO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO. (BIOTEX O SIMILAR)	M2	32.577	$ 14.000	$ 456.078.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	3.284	$ 34.000	$ 111.656.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	38.627	$ 7.486	$ 289.161.722	0	$ -	1.701	$ 12.733.686	1.701,00	$ 12.733.686	0,00	$ -
2,6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	400	$ 16.000	$ 6.400.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	918	$ 34.000	$ 31.212.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,8	CORTAFLUJO EN MADERA DIAMETRO 12 CM	ML	20.134	$ 12.800	$ 257.715.200	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	22.734	$ 2.200	$ 50.014.800	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	22.945	$ 13.000	$ 298.285.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**OBRAS HIDRAULICAS DESLIZAMIENTOS**												
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	685	$ 30.000	$ 20.550.000	1.354	$ 40.632.713	265	$ 7.954.087	1.619,56	$ 48.586.800	1.354,42	$ 40.632.713
3,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	236	$ 26.000	$ 6.136.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	22	$ 420.000	$ 9.240.000	0	$ 151.200		$ -	0,36	$ 151.200	0,36	$ 151.200
3,5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	101	$ 820.000	$ 82.820.000	1	$ 656.000		$ -	0,80	$ 656.000	0,80	$ 656.000
3,6	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	16	$ 1.100.000	$ 17.600.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	12.781	$ 7.486	$ 95.678.566	48	$ 357.082		$ -	47,70	$ 357.082	47,70	$ 357.082
3,8	RELLENO CON GRAVILLA	M3	161	$ 120.000	$ 19.320.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,9	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	19	$ 16.000	$ 304.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	1.280	$ 30.000	$ 38.400.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (FIBERTEX F 30 G)	M2	954	$ 12.000	$ 11.448.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	502	$ 58.000	$ 29.116.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	RELLENO ROCA MATERIAL SITIO ZANJA	M3	75	$ 78.000	$ 5.850.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ACTA DE MAYORES

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y**		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
BALANCE		**FECHA DE BALANCE**	*20-jul-24*

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

INFITULUA E.I.C.E. Instituto de Financiamiento, Promocion y Desarrollo de Tulua

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ACTA MODIFICATORIA 2 FECHA: 04-10-2024		ACTA DE MAYORES FECHA: 23-07-2024		MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VR. UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**MAYORES**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
FRENTE 3 - PALMIRA - "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"													
3,14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	6.926	$ 2.200	$ 15.237.200	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0.00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.982,00	$ -	48.530	$ 96.186.460		$ -	48.530,00	$ 96.186.460	48.530,00	$ 96.186.460
NP2	TERRAPLEN SUELTO	M3	-	$ 9.065,00	$ -	25.089	$ 227.431.785		$ -	25.089,00	$ 227.431.785	25.089,00	$ 227.431.785
NP3	DISPOSICIÓN DEL MATERIAL	M3	-	$ 14.399,00	$ -	116.768	$ 1.681.339.264		$ -	116.767,78	$ 1.681.339.264	7.677,09	$ 110.542.424
NP4	SUB DRENES SUBHORIZONTAL 3"	ML	-	$ 168.932,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP5	TUB.PVC 0,9M 36" DREN.SF NOVAFOR	ML	-	$ 1.503.529,00	$ -	12	$ 18.042.348		$ -	12,00	$ 18.042.348	2,00	$ 3.007.058
NP6	MANTO PERMANENTE TRM 700	M2	-	$ 40.000,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP7	CUNETA TRAPEZOIDAL DE 0,4m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 38.000,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP8	CANAL DISIPADOR TRAPEZOIDAL BASE 1m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 47.000,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 122.132.815,00	$ 122.132.815		$ -				$ 122.132.815		$ 61.066.408
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 44.313.704,00	$ 44.313.704		$ 2.215.685				$ 46.529.389		$ 46.529.389
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 23.458.469,00	$ 23.458.469		$ (23.458.469)				$ -		$ -
				VALOR FRENTE 3	**$ 7.709.424.137**		**$ 11.617.258.782**		**$ 2.266.937.195**		**$ 14.074.100.965**		**$ 10.732.437.180**

$ 14.074.100.965

ADOLFO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

REPRESENTATE LEGAL
INTERVENTORIA
INFITULUA

ALFREDO ALMEIDA
SUPERVISOR
CONTRANTE
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

ACTA MAYORES

CONTRATO DE OBRA:	1.310.02-59.8.0655 de 2022		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y		
CONTRANTE:	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	NIT:	890399029-5
REPRESENTANTE LEGAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR CONTRATO:	ALFREDO BAYARDO ALMEIDA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VALLUNO 2023	NIT:	901664790-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ADOLFO HINCAPIE	DIRECTOR DE OBRA:	FABIO ENRIQUE GARRIDO
CONTRATO INTERVENTORIA:	1.360.17.17-4160 de 2024		
INTERVENTORIA:	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E	NIT:	900061680-4
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN ANDRES RESTREPO	DIRECTOR DE OBRA:	JUAN DAVID ESTUPIÑAN
FECHA DE INICIO:	25/01/2023	FECHA DE FINALIZACION:	4/10/2024
ACTA	MAYORES	FECHA ACTA	1-06-2024 A 30 -09-2024

FRENTE 3
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024		ACTA DE MAYORES FECHA: 23-07-2024		MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	MAYORES	VALOR	MAYORES	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 3 - PALMIRA - "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"															
1	RECONFORMACION Y APLANAMIENTO TALUD														
1,1	EXCAVACIÓNES VARIAS EN ROCA METEORIZADA Y FRACTURADA	M3	61.715	$ 40.000	$ 2.468.600.000	90.000	$ 3.600.000.000	19.122	$ 764.864.000	109.121,60	$ 4.364.864.000	19.121,60	$ 764.864.000	109.121,60	$ 4.364.864.000
1,2	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP	M3	83.937	$ 4.600	$ 386.110.200	117.000	$ 538.200.000	24.858	$ 114.347.168	141.858,08	$ 652.547.168	24.856,78	$ 114.341.188	141.856,78	$ 652.541.188
1,3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	641.941	$ 2.100	$ 1.348.076.961	2.588.336	$ 5.435.504.714	648.373	$ 1.361.582.254	3.236.708,08	$ 6.797.086.968	648.338,70	$ 1.361.511.274	3.236.674,69	$ 6.797.016.849
1,4	TERRAPLENES	M3	63.901	$ 16.000	$ 1.022.416.000	0	$ -	341	$ 5.456.000	341,00	$ 5.456.000	0,00	$ -	0,00	$ -
2	CONTROL DE EROSION Y PROTECCION TALUD														
2,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	2.586	$ 30.000	$ 77.580.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,2	GEOMALLA PARA ESTABILIZACION DE SUELOS DE SUBRASANTE (FORTGRID BX 30 O SIMILAR)	M2	23.517	$ 15.500	$ 364.513.500	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	PROTECCION DE TALUDES CON PRODUCTO ENROLLADO PARA CONTROL DE EROSION DE TIPO MANTO TEMPORAL. SE DEBERA ELABORAR UN ITEM DE PAGO PARA CADA PRODUCTO ENROLLADO QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PROYECTO. (BIOTEX O SIMILAR)	M2	32.577	$ 14.000	$ 456.078.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,4	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	3.284	$ 34.000	$ 111.656.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,5	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	38.627	$ 7.486	$ 289.161.722	0	$ -	1.701	$ 12.733.686	1.701,00	$ 12.733.686	0,00	$ -	0,00	$ -
2,6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	400	$ 16.000	$ 6.400.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,7	ARBOL NATIVO H= 80-100CM	UND	918	$ 34.000	$ 31.212.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,8	CORTAFLUJO EN MADERA DIAMETRO 12 CM	ML	20.134	$ 12.800	$ 257.715.200	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,9	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	22.734	$ 2.200	$ 50.014.800	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,10	PROTECCIÓN DE TALUDES CON HIDROSIEMBRA CONTROLADA.	M2	22.945	$ 13.000	$ 298.285.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	OBRAS HIDRAULICAS DESLIZAMIENTOS														
3,1	EXCAVACIONES VARIAS A MANO	M3	685	$ 30.000	$ 20.550.000	1.354	$ 40.632.713	265	$ 7.954.087	1.619,56	$ 48.586.800	0,00	$ -	1.354,42	$ 40.632.713
3,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	236	$ 26.000	$ 6.136.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	22	$ 420.000	$ 9.240.000	0	$ 151.200		$ -	0,36	$ 151.200	0,00	$ -	0,36	$ 151.200
3,5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	101	$ 820.000	$ 82.820.000	1	$ 656.000		$ -	0,80	$ 656.000	0,00	$ -	0,80	$ 656.000
3,6	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C)	M3	16	$ 1.100.000	$ 17.600.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	12.781	$ 7.486	$ 95.678.566	48	$ 357.082		$ -	47,70	$ 357.082	0,00	$ -	47,70	$ 357.082
3,8	RELLENO CON GRAVILLA	M3	161	$ 120.000	$ 19.320.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,9	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	19	$ 16.000	$ 304.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (IMPERTEX)	M2	1.280	$ 30.000	$ 38.400.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO (FIBERTEX F 30 G)	M2	954	$ 12.000	$ 11.448.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	TUB.PVC 6 DREN.SF NOVAFOR	ML	502	$ 58.000	$ 29.116.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	RELLENO ROCA MATERIAL SITIO ZANJA	M3	75	$ 78.000	$ 5.850.000	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3/KM	6.926	$ 2.200	$ 15.237.200	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS														
NP1	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	-	$ 1.982,00	$ -	48.530	$ 96.186.460		$ -	48.530,00	$ 96.186.460	0,00	$ -	48.530,00	$ 96.186.460

ACTA MAYORES

CONTRATO DE OBRA:	*1.310.02-59.8.0655 de 2022*		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y		
CONTRANTE:	*GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA*	**NIT:**	*890399029-5*
REPRESENTANTE LEGAL:	*SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	**SUPERVISOR CONTRATO:**	*ALFREDO BAYARDO ALMEIDA*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO VALLUNO 2023*	**NIT:**	*901664790-8*
REPRESENTANTE LEGAL:	*ADOLFO HINCAPIE*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*FABIO ENRIQUE GARRIDO*
CONTRATO INTERVENTORIA:	*1.360.17.17-4160 de 2024*		
INTERVENTORIA:	*INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE TULUA E.I.C.E*	**NIT:**	*900061680-4*
REPRESENTANTE LEGAL:	*JULIAN ANDRES RESTREPO*	**DIRECTOR DE OBRA:**	*JUAN DAVID ESTUPIÑAN*
FECHA DE INICIO:	*25/01/2023*	**FECHA DE FINALIZACION:**	*4/10/2024*
ACTA	*MAYORES*	**FECHA ACTA**	*1-06-2024 A 30 -09-2024*

FRENTE 3
"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA".

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES FECHA: 03-05-2024		ACTA DE MAYORES FECHA: 23-07-2024		MODIFICACIONES ACUMULADAS SEGÚN MODIFICATORIA		PARCIAL No. 11		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL	MAYORES	VALOR	MAYORES	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
FRENTE 3 - PALMIRA - "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 34VL01 EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"															
NP2	TERRAPLEN SUELTO	M3	-	$ 9.065,00	$ -	25.089	$ 227.431.785		$ -	25.089,00	$ 227.431.785	0,00	$ -	25.089,00	$ 227.431.785
NP3	DISPOSICIÓN DEL MATERIAL	M3	-	$ 14.399,00	$ -	116.768	$ 1.681.339.264		$ -	116.767,78	$ 1.681.339.264	0,00	$ -	7.677,09	$ 110.542.424
NP4	SUB DRENES SUBHORIZONTAL 3"	ML	-	$ 168.932,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP5	TUB.PVC 0,9M 36" DREN.SF NOVAFOR	ML	-	$ 1.503.529,00	$ -	12	$ 18.042.348		$ -	12,00	$ 18.042.348	0,00	$ -	2,00	$ 3.007.058
NP6	MANTO PERMANENTE TRM 700	M2	-	$ 40.000,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP7	CUNETA TRAPEZOIDAL DE 0.4m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 38.000,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP8	CANAL DISIPADOR TRAPEZOIDAL BASE 1m EN GEOMEMBRANA	M2	-	$ 47.000,00	$ -	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
TOTAL COSTOS					**$ 7.519.519.149**		**$ 11.638.501.586**		**$ 2.266.937.195**		**$ 13.905.438.761**		**$ 2.240.716.462**		**$ 12.293.389.759**
COSTOS DIRECTOS					$ 5.577.931.252		$ 8.633.366.087		$ 1.681.599.525		$ 10.314.965.612		$ 1.662.149.153		$ 9.119.155.738
ADMINISTRACION			31%		$ 1.718.470.647		$ 2.659.800.836		$ 518.073.689		$ 3.177.874.525		$ 512.061.344		$ 2.809.464.791
IMPREVISTOS			1%		$ 17.184.706		$ 26.598.008		$ 5.180.737		$ 31.778.745		$ 5.120.813		$ 28.094.648
UTILIDAD			3%		$ 515.541		$ 797.940		$ 155.422		$ 953.362		$ 153.624		$ 842.839
	PLAN DE MANEJO DE LA GUIA AMBIENTAL - PAGA - (SI APLICA)	Und	1,00	$ 122.132.815,00	$ 122.132.815		$ -				$ 122.132.815		$ -		$ 61.066.408
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT (SI APLICA)	Und	1,00	$ 44.313.704,00	$ 44.313.704		$ 2.215.685				$ 46.529.389		$ -		$ 46.529.389
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SI APLICA)	Und	1,00	$ 23.458.469,00	$ 23.458.469		$ (23.458.469)				$ -		$ -		$ -
				VALOR FRENTE 3	**$ 7.709.424.137**		**$ 11.617.258.782**		**$ 2.266.937.195**		**$ 14.074.100.985**		**$ 2.240.716.462**		**$ 12.400.982.556**
													$ 26.220.733		

LUIS CARLOS GUERRERO
INGENIERO RESIDENTE
CONTRATISTA
CONSORCIO VALLUNO 2023

JHON ALEXANDER FLOREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA
INFITULUA