ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.217439 DE OCTUBRE 30 DE 2017

ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 1

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018) se reunieron las siguientes personas: GONZALO LIEVANO HOYOS identificado con cedula de ciudadanía No. 19.100.962 de Bogota en su calidad de Representante Legal de la Firma INPLAYCO SAS con NIT 860.524.168-8 como INTERVENTOR y FERNEY JIMENEZ NEIRA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74.334.222 de Toca-Boyacá, en su calidad de SUPERVISOR del contrato de interventoria para suscribir el Acta Prórroga No. 01 a la Suspensión No.01 del Contrato de Interventoria No. CO1.PCCNTR.217439 de Octubre 30 de 2017, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

El día 22 de marzo de 2018, el constructor de obra se hizo presente en el predio con el fin de iniciar labores de aprestamiento para el inicio de la etapa de obra, llevando el campamento de materiales y los baños portátiles, no obstante, la comunidad que se opone al proyecto mediante vías de hecho impidió el ingreso al predio bloqueando el acceso al mismo. A pesar de haber realizado reuniones con los vecinos el día 09 de febrero, 10 y 14 de marzo para informar sobre los detalles del proyecto y la etapa de obra del mismo, los asistentes han manifestado una oposición total al desarrollo de la obra.

Por la anterior y dada la imposibilidad de ingresar al predio del proyecto por parte del constructor, se hace necesario adelantar una gestión entre la SED y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Alcaldía Local de Kennedy y la Policía Metropolitana, con el fin de poder contar con el apoyo necesario para evitar confrontaciones y hechos de orden público que impidan el normal desarrollo de las actividades de obra.
Por lo anterior, se hace necesario prorrogar la suspensión No. 1 del contrato de interventoría por un plazo de veintiún (21) días calendario, hasta tanto se pueda contar con la seguridad necesaria para garantizar el inicio de las actividades de obra.

OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO TECHO I, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8ª KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 0887L, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.		
CONTRATISTA	INPLAYCO SAS		
PLAZO INICIAL	13	MESES	
FECHA DE INICIO	13 de diciembre de 2017		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	12 de enero de 2019		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	13 de febrero de 2018		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	41	DÍAS CALENDARIO	
FECHA DE INICIO DE LA PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	26 de marzo de 2018		
TIEMPO DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN No. 1	21	Días Calendario	
FECHA DE REINICIACIÓN No. 1	16 de abril de 2018		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	15 de marzo de 2019		
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR
C.C.

FERNEY JIMENEZ NEIRA
74.334.222

INTERVENTOR
Nit/ C.C.
REP. LEGAL
C.C.

INPLAYCO SAS
860.524.168-8
GONZALO LIEVANO HOYOS
19.100.962