GOBERNACION DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-DE-002**
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Reunión de Veedurías de los tramos.		
FECHA:	27 de marzo de 2026.	**HORA:**	3:20 PM.
LUGAR:	Falan		
REDACTADA POR:	Interventoria		

ORDEN DEL DIA:
1. Saludo de bienvenida
2. Objeto de la reunión.
3. Avance del proyecto
4. Actividades actuales
5. Gestion social
6. Espacio para la comunidad
7. Compromisos
8. Cierre.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-DE-002**
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Saludo de bienvenida: Se da inicio a la reunión siendo las 3:20 pm. realizando un llamado de asistencia del personal consolidado en las actas de veeduria, se realiza su debida presentación del personal del contratista e interventoria.

2. Objeto de la reunión: Presentación y/o socialización de las actividades en cada uno de los tramos objeto de intervención.

3-1 Avance del proyecto: y: Actividades actuales:

Tramo 1= Se inicia con la explicacion de inicio y fin del tramo de San Felipe, donde se aclara que desde el kilometro K0+000 a K0+300 no se han realizado actividades dada a una intervención de la alcaldía en la reposicion y ampliación de la red Sanitaria. En cuanto a las actividades del tramo de san felipe se han realizado las correspondientes nivelaciones viales, Conformacion vial, demolición de cunetas y alcantarillas existentes contempladas dentro del contrato., continuamente se ha realizado el suministro e instalación de base mejorada.

Tramo 2= Previo a falan= Se da continuidad con las actividades de demolición de cunetas, fresado vial, conformación de la sub-rasante y suministro de la base mejorada.

Se relaciona que el proyecto tiene un porcentaje de ejecución de 7.00% aproximadamente y proyectado de 31. aproximadamente.

5. Gestion Social:

- Se realizaron 24 actas de vecindad en el tramo de Falan.
- Se tienen 20 personas contratadas de los municipios de intervención y 14 personas de la región.
- Se tienen 11 PQR de las cuales todas se han cerrado.

6. Espacio para la comunidad. - 7. Compromisos.

- La comunidad manifiesta o solicitud del mejoramiento de la señalización en el tramo 1 - San Felipe, en el inicio, en los procesos constructivos de cunetas y en el inicio y fin del puente.
- Recogimiento de basuras: la veeduria solicita el mejoramiento de la recolección de basuras. El contratista se compromete a mejorar y a realizar una charla al personal.
- Cunetas: Se explica los tipos de cunetas a implementar y se expone

los planos. Se solicita a la veeduria la explicacion de estos diseños a la comunidad.

- La veeduria de San Felipe del area del acueducto solicita una reunion en campo para la explicación de las cunetas en el area del vivero, Se confirmará la reunion el dia Martes 31 de marzo por parte del personal del acueducto.

Se da cierre a la reunión de la veeduria a las 4:40pm.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA @gobertolima www.tolima.gov.co	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-DE-002**
		Versión: 02
	PROCESO:	**Pág.**
	ACTA DE REUNION	**Vigente desde:** 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Mejoramiento de la señalización en el tramo de San Felipe en el Puente y cunetas.	Contratista	Continuo	
Recoger basura	Contratista	Duración del proyect	
Reunión Acueducto.	Contratista	Martes 31 de marzo.	

Como constancia, se firma por los asistentes a los 27 días del mes de marzo de 2026, en Falan:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
@gobertolima www.tolima.gov.co		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Carlos M Ramos	Veeduria falan	
Juan carlos	Veedor	Juan carlos
Yerney Andrés Ramírez Ramírez	Veeduria	
Juan José Parra P.	Veeduría Saufelipe	Juan jose Parra P
Danilo Andrés Beltrán G.	Veeduria Falan	
Adrian Perez.	Veeduria San Felipe	
Jorge Enrique Herrera	Veedor.	
Erika Alvarez	JAC San felipe	Erika Alvarez
Carlos E. Motta	Union temp. Tol	
Kely Johana Pula	Unión temporal	
Luisa Rivera	Interventoria	